







## DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. DS201801362

na provedení stavebních prací  
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – stavba“

uzavřené dne 6. 9. 2018, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 11. 12. 2018, znění dodatku č. 2, uzavřeného 19. 2. 2019, a znění dodatku č. 3, uzavřeného dne 4. 4. 2019, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou zastupování funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: 485 243 111  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.  
sídlo: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem  
ve věcech plnění díla: Ing. Romanem Weberem, jednatelem  
IČ: 25407317  
DIČ: CZ25407317  
telefon: 483 314 493  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2 PŘEDMĚT DODATKU

---

**Předmětem tohoto Dodatku č. 4** (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS201801362 ze dne 6. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2018 (dále jen „Dodatek 1“), Dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2019 (dále jen „Dodatek 2“) a Dodatku č. 3 ze dne 4. 4. 2019 (dále jen „Dodatek 3“), jejímž předmětem je **realizace rekonstrukce objektu** (bývalé mateřské školy) **na pobytové zařízení sociálních služeb – Azylový dům** v rámci projektu „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“; kdy se jedná o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace



Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.

### Čl. 3 ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

**3.1** Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy, dohodly na změně a doplnění předmětu plnění o méněpráce a neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.

**3.2** Dodatečné nepředvídatelné vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnových listech č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a tvoří přílohu tohoto Dodatku, jako jeho nedílnou součást.

**3.3** S odkazem na ustanovení:

- a) § 222 odst. 5 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož se v souladu s uvedeným ustanovením za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- b) § 222 odst. 6 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**3.4** Celkový nárůst plnění související se změnami podle Čl. 3 odst. 3.1 Dodatku, při odečtení stavebních prací (včetně materiálů), které nebudou s ohledem na změny realizovány, nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

**3.5** Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích, na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy**, ve znění Čl. 3 odst. 3.6 Dodatku 1, Čl. 3 odst. 3.5 Dodatku 2, Čl. 3 odst. 3.5 Dodatku 3, a to na navýšení celkové ceny díla o částku **299.194,29 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku:	408.544,44 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH dle Dodatku:	109.350,15 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	13.419.684,86 Kč
DPH 21 %	2.818.133,82 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	16.237.818,68 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>13.718.879,15 Kč</b>
DPH 21 %	2.880.964,62 Kč
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>16.599.843,77 Kč</b>

**3.6** Smluvní strany se dále dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích, v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy, na změně termínu plnění díla sjednaného v **Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy**, a to na prodloužení lhůty pro realizaci a dokončení rekonstrukce o **12 dnů**. Dle Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy je za první den lhůty pro dokončení rekonstrukce



považován den protokolárního předání staveniště objednateli, když staveniště bylo předáno dne 7. 9. 2018.

**Čl. 4 odst. 4.5 první věta** Smlouvy ve znění Dodatku 1, Dodatku 2 a Dodatku 3 nově zní takto:  
**„Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit rekonstrukci nejpozději do 21. 5. 2019.**

## **Čl. 4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

---

**4.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

**4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atp.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**4.3** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**4.4** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**4.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**4.6** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

**4.7** Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**4.8** Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 441/2019 ze dne 7. 5. 2019.

### Přílohy

č. 1	Změnový list č. 19
č. 2	Změnový list č. 20
č. 3	Změnový list č. 21
č. 4	Změnový list č. 22
č. 5	Změnový list č. 23
č. 6	Změnový list č. 24
č. 7	Změnový list č. 25



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Liberci, dne .....

V Liberci, dne .....

---

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města

---

Ing. Roman Weber  
jednatel

**Objednatel: Statutární město Liberec**  
**Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.**  
**Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi**

**Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14**  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 019**

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 2.4.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Sprchové kouty

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce spočívají v odpočtu navržených vaniček v PD.

Vícepráce spočívají ve změně rozměru sprchového koutu, dosazení chybějícího a změně typu sprchových dveří.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Pře realizaci stavebních úprav v místnosti 016 bylo zjištěno, že šíře místnosti neumožňuje osadit v PD navržený sprchový kout 80x80cm. S ohledem na prostorové možnosti je navrženo změnit rozměry sprchového koutu na 72x90cm. Dále je doplněn v rozpočtu chybějící sprchový kout pro invalidy. V místnosti č. 113 je navržená příčka zaměněna za zděnou. Z tohoto důvodu budou navržené rohové sprchové dveře zaměněny za rovné jednokřídlé.

**VLIV NA CENU:** 36.193,00 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## ZL19m - Zdravotně technické instalace - méněpráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-35 190,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 190,00	21,00%	-7 389,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-42 579,90**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

**ZL19m - Zdravotně technické instalace - méněpráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-35 190,00**

725 - Zařizovací předměty

-35 190,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## ZL19m - Zdravotně technické instalace - méněpráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-35 190,00**

D 725

### Zařizovací předměty

**-35 190,00**

163	K	725.002	sprchové dveře 80_80/180 posuvné rohové nestékavá úpr.	kus	-2,000	15 180,00	-30 360,00	SoD
	VV		-1 "mč016, náhrada za jiný rozměr		-1,000			
	VV		-1 "mč113, změna provedení		-1,000			
	VV		Součet		-2,000			
169	K	725.041	sprchová vanička 80x80	kus	-1,000	4 830,00	-4 830,00	SoD
	VV		-1 "mč016, náhrada za jiný rozměr		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## ZL19v - Zdravotně technické instalace - vícepráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**71 383,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 383,00	21,00%	14 990,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 373,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

**ZL19v - Zdravotně technické instalace - vícepráce**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum:

02.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**71 383,00**

721 - Vnitřní kanalizace

207,00

---

725 - Zařizovací předměty - dodávky včetně montáží

71 176,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## ZL19v - Zdravotně technické instalace - vícepráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**71 383,00**

**D 721 Vnitřní kanalizace 207,00**

34	K	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,000	207,00	207,00	SoD
	VV		1" cyhběžící hlavice v SoD			1,000		
	VV		Součet			1,000		

**D 725 Zařizovací předměty - dodávky včetně montáží 71 176,00**

164	K	725.003	sprchové dveře 80x180 jednokřídlé sklo nestékavá úpr.	kus	1,000	17 135,00	17 135,00	SoD
	VV		1 "mč113, změna provedení			1,000		
	VV		Součet			1,000		
1001	K	725.002a	sprchové dveře 72_90/180 posuvné rohové nestékavá úpr.	kus	1,000	17 229,00	17 229,00	Sub
	VV		1 "nový rozměr dle rozměru stavebních konstrukcí			1,000		
	VV		Součet			1,000		
1002	K	725.041a	sprchová vanička 72x90	kus	1,000	7 216,00	7 216,00	Sub
	VV		1 "mč016, náhrada za jiný rozměr			1,000		
	VV		Součet			1,000		
1003	K	725.002.1	sprchové dveře invalidní kout 900+900x1950 (komplet ze 2ks dveří), čiré sklo	kus	1,000	23 200,00	23 200,00	Sub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1 "chybějící sprchový kout v SoD		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1004	K	725.041.1	sprchová vanička pro invalidy 90x90	kus	1,000	6 396,00	6 396,00	Sub
	WV		1 "chybějící sprchový kout v SoD		1,000			
	WV		Součet		1,000			

**Objednatel: Statutární město Liberec**  
**Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.**  
**Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi**

**Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14**  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 020**

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 2.4.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Provedení oplechování střechy, náhrada stávajícího okna a prodloužení střešní lávky.

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce spočívají v odpočtu plochy skládané střešní krytiny, která bude nahrazena oplechováním. Vícepráce spočívají ve změně v oplechování námětků titan-zinkovým plechem, dodávky a montáže střešního okna a prodloužení střešní lávky.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při realizaci střešní krytiny v místě okapů bylo zjištěno, že proměnný sklon námětků není možné vyskládat ze střešních šablon. Po konzultaci s technikem dodavatele střešní krytiny, bylo rozhodnuto, že proměnný sklon námětků (okraj střechy nad okapem) musí být celý oplechován, aby byla zajištěna jeho vodotěsnost.

Ve střeše věžičky bude stávající jednoduše zasklené dřevěné okno nahrazeno střešním oknem splňujícím tepelně technické požadavky.

Na základě měření bylo rozhodnuto o přesunu stožáru STA a tím pádem je nutno prodloužit střešní lávku až k tomuto novému umístění.

**VLIV NA CENU:** 54.412,00 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

## ZL20m - Klempířské konstrukce střechy - méněpráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-60 046,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 046,40	21,00%	-12 609,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-72 656,14**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

**ZL20m - Klempířské konstrukce střechy - méněpráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-60 046,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-60 046,40**

---

765 - Krytina skládaná

-56 782,40

---

766 - Konstrukce truhlářské

-3 264,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

## ZL20m - Klempířské konstrukce střechy - méněpráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-60 046,40**

D PSV Práce a dodávky PSV -60 046,40

D 765 Krytina skládaná -56 782,40

231	K	765133003.1	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem břidličným - kompletní systémové provedení vč. detailů a prostupů -	m2	-58,520	958,00	-56 062,16	SoD
-----	---	-------------	---	----	---------	--------	------------	-----

VV Oplechování námětků

VV -83,6\*0,7 "nahrada skládané krytiny oplechováním -58,520

VV Součet -58,520

244	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-0,793	908,25	-720,24	SoD
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-----

D 766 Konstrukce truhlářské -3 264,00

326	K	766200037	27H/F - Dodávka a montáž okno oválné jednoduché - kompletní repase - rozm. 600/800 mm	kus	-1,000	3 264,00	-3 264,00	SoD
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

VV -1 "nahrada střešním oknem -1,000

VV Součet -1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

## ZL20v - Klempířské konstrukce střechy - vícepráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**114 458,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 458,76	21,00%	24 036,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**138 495,10**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

**ZL20v - Klempířské konstrukce střechy - vícepráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**114 458,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 175,00

PSV - Práce a dodávky PSV

110 283,76

766 - Konstrukce truhlářské

21 300,00

764 - Konstrukce klempířské

88 983,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské konstrukce střechy

Úroveň 3:

## ZL20v - Klempířské konstrukce střechy - vícepráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**114 458,76**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 175,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 175,00

94	K	953100019	19/O - Dodávka a montáž typová střešní revizní lávka pro krytinu z vláknocementových šablon, délka cca 6 m	kus	0,167	25 000,00	4 175,00	SoD
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	----------	-----

VV V SoD délka lávky 6m

VV 1/6 "rozšíření směrem k nároží 0,167

VV Součet 0,167

D PSV Práce a dodávky PSV 110 283,76

D 766 Konstrukce truhlářské 21 300,00

298	K	766200009	9/F - Dodávka a montáž dřevěné střešní kyvné okno - rozm. 550/780 mm	kus	1,000	21 300,00	21 300,00	SoD
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----

VV 1 "náhrada za jednoduché oválné okénko ve věžičce 1,000

VV Součet 1,000

D 764 Konstrukce klempířské 88 983,76

1001	K	764141403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	58,520	1 510,00	88 365,20	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Oplechování námětků					
	W		83,6*0,7 "okapová hrana		58,520			
	W		Součet		58,520			
230	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,400	1 546,41	618,56	SoD

**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Hlaváček – architekti, s.r.o.  
**Projekt.:** Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

**Umístění:** Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 021**

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 2.4.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Osazení nových dřevěných vnitřních parapetů za stávající kamenné a záměna stávajících dřevěných jednoduše zasklených oken za nová.

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce spočívají v odpočtu neprováděných oprav stávajících dožilých, jednoduše zasklených oken, která nesplňují tepelně-technické vlastnosti.

Vícepráce obsahují dodávku a montáž nových vnitřních dřevěných parapetů a nových dřevěných oken.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající vnitřní kamenné parapety jsou poškozené, popraskané a není možno je opravit. Budou tedy nahrazeny novými dřevěnými parapety. Dále budou stávající nevyhovující jednoduše zasklená okna (napadená hnilobou) ve 3NP a 3NP nahrazena novými splňujícími tepelně-technické vlastnosti.

**VLIV NA CENU:** 38.343,65,00 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení Díla: ANO

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla celkem o 12 dnů. Prodloužení je způsobeno výrobou nových oken a parapetů.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

## ZL21m - Výměna dřevěných oken - méněpráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**-5 408,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 408,00	21,00%	-1 135,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-6 543,68**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

**ZL21m - Výměna dřevěných oken - méněpráce**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum:

02.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-5 408,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 408,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

-5 408,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

## ZL21m - Výměna dřevěných oken - méněpráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-5 408,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -5 408,00

D 766 Konstrukce truhlářské -5 408,00

327	K	766200038	28H/F - Dodávka a montáž okno jednoduché - kompletní repase - rozm. 600/350 mm	kus	-1,000	714,00	-714,00	SoD
	VV		-1 "náhrada za nové okno s izolačním sklem		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
328	K	766200039	29H/F - Dodávka a montáž okno jednoduché - kompletní repase - rozm. 600/350 mm	kus	-1,000	714,00	-714,00	SoD
	VV		-1 "náhrada za nové okno s izolačním sklem		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
332	K	766200043	33H/F - Dodávka a montáž okno jednoduché - kompletní repase - rozm. cca 650/900 mm	kus	-2,000	1 990,00	-3 980,00	SoD
	VV		-2 "náhrada za nové okno s izolačním sklem		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

## ZL21v - Výměna dřevěných oken - vícepráce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**43 751,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 751,65	21,00%	9 187,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 939,50**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

**ZL21v - Výměna dřevěných oken - vícepráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**43 751,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 101,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

714,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 387,65

### PSV - Práce a dodávky PSV

28 650,00

766 - Konstrukce truhlářské

28 650,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Výměna dřevěných oken

Úroveň 3:

## ZL21v - Výměna dřevěných oken - vícepráce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**43 751,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 15 101,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 714,00

1005	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	71,40	714,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Dozdění a začištění otvorů po vybouraných kamenných parapetech					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 387,65

1006	K	953100013.1	Dodávka a montáž vnitřní dřevěný parapet, šířka 400 mm, délka 4300 mm, včetně PÚ	kus	1,000	7 480,00	7 480,00	Sub
	VV		1 "mč110		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1007	K	953100013.2	Dodávka a montáž vnitřní dřevěný parapet, šířka 120 mm, délka 2400 mm, včetně PÚ	kus	1,000	1 252,00	1 252,00	Sub
	VV		1 "mč107a		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1008	K	953100013.3	Dodávka a montáž vnitřní dřevěný parapet, šířka 250 mm, délka 1250 mm, včetně PÚ	kus	2,000	1 359,00	2 718,00	Sub
	VV		2 "mč109		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
1009	K	953100013.4	Dodávka a montáž vnitřní dřevěný parapet, šířka 250 mm, délka 1700 mm, včetně PÚ	kus	1,000	1 849,00	1 849,00	Sub
	VV		1 "mč109		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1004	K	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2	3,058	356,00	1 088,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		Vybourání stávajících poškozených kamenných parapetů					
	VV		4,3*0,4 "mč110		1,720			
	VV		2,4*0,12 "mč107a		0,288			
	VV		(1,25+1,7+1,25)*0,25 "mč109		1,050			
	VV		Součet		3,058			
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>28 650,00</b>	
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>28 650,00</b>	
1001	K	766200038.1	28H/F - Dodávka a montáž jednokřídlé okno, rám lepené třívrstvé hranoly 68 mm - rozm. 620/350 mm - včetně domontáže a likvidace původního a úpravy ostění	kus	1,000	5 625,00	5 625,00	Sub
	VV		1 "náhrada stávajícího dožilého okna s jednoduchým sklem		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1002	K	766200039.1	29H/F - Dodávka a montáž jednokřídlé okno, rám lepené třívrstvé hranoly 68 mm - rozm. 620/350 mm - včetně domontáže a likvidace původního a úpravy ostění	kus	1,000	5 625,00	5 625,00	Sub
	VV		1 "náhrada stávajícího dožilého okna s jednoduchým sklem		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1003	K	766200043.1	33H/F - Dodávka a montáž jednokřídlé okno, rám lepené třívrstvé hranoly 68 mm - rozm. 570/830 mm - včetně domontáže a likvidace původního a úpravy ostění	kus	2,000	8 700,00	17 400,00	Sub
	VV		2 "náhrada stávajícího dožilého okna s jednoduchým sklem		2,000			
	VV		Součet		2,000			

**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Hlaváček – architekti, s.r.o.  
**Projekt.:** Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

**Umístění:** Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 022**

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 24.4.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Zamezení vlhnutí podkladových konstrukcí pod podlahovými krytinami v 1. PP.

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce nejsou.

Vícepráce obsahují doplnění stávající podlahy 1.PP o hydroizolační vrstvu.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Před realizací podlahových krytin v 1.PP nebylo i přes veškerá opatření (intenzivní větrání, vysoušeče vzduchu) dosaženo požadované normové hodnoty vlhkosti podkladu pro pokládku povlakových krytin. Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že objekt není dostatečně odizolován od podloží a tudíž podkladní vrstvy vykazují zvýšenou vlhkost. Vzhledem k velké finanční a časové náročnosti odizolovat celý objekt, bylo navrženo zhotovení epoxidové stěrky pod povlakovými krytinami, která zabrání proniku vlhkosti do těchto krytin.

**VLIV NA CENU:** 40.221,00 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení Díla: ANO

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla celkem o 12 dnů. Prodloužení je způsobeno technologickým požadavkem na vysychání hydroizolační stěrky.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_



JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 22 - Podlahové krytiny

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**40 220,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 220,83	21,00%	8 446,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**48 667,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 22 - Podlahové krytiny

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**40 220,83**

PSV - Práce a dodávky PSV

**40 220,83**

---

776 - Podlahy povlakové

5 066,27

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 983,80

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 170,76

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 22 - Podlahové krytiny

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**40 220,83**

D PSV Práce a dodávky PSV

**40 220,83**

D 776 Podlahy povlakové

**5 066,27**

374	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	82,600	61,34	5 066,27	SoD
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

VV Stěrka pro zamezení proniku vlhkosti

VV 10,9 "mč 002

10,900

VV 16,0 "mč 003

16,000

VV 3,9 "mč 004

3,900

VV 19,4 "mč 005

19,400

VV 7,8 "mč 006

7,800

VV 6,0 "mč 008

6,000

VV 15,7 "mč 009

15,700

VV 2,9 "mč 013

2,900

VV Součet

82,600

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**29 983,80**

1001	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena - dvousložková epoxidová hmota Mapei	m2	82,600	363,00	29 983,80	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV Stěrka pro zamezení proniku vlhkosti

VV 10,9 "mč 002

10,900

VV 16,0 "mč 003

16,000

VV 3,9 "mč 004

3,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,4 "mč 005		19,400			
	VV		7,8 "mč 006		7,800			
	VV		6,0 "mč 008		6,000			
	VV		15,7 "mč 009		15,700			
	VV		2,9 "mč 013		2,900			
	VV		Součet		82,600			

D 783

Dokončovací práce - nátěry

5 170,76

1002	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu - vsyp křemičitého písku do epoxidové hmoty	m2	82,600	62,60	5 170,76	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		Stěrka pro zamezení proniku vlhkosti					
	VV		10,9 "mč 002		10,900			
	VV		16,0 "mč 003		16,000			
	VV		3,9 "mč 004		3,900			
	VV		19,4 "mč 005		19,400			
	VV		7,8 "mč 006		7,800			
	VV		6,0 "mč 008		6,000			
	VV		15,7 "mč 009		15,700			
	VV		2,9 "mč 013		2,900			
	VV		Součet		82,600			

**Objednatel: Statutární město Liberec**  
**Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.**  
**Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi**

**Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14**  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 023**

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 24.4.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Elektroinstalace

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v zapojení kabeláže pro napojení objektu na Internet pomocí bezdrátového poskytovatele, položení kabeláže pro čerpací stanici odpadních vod, doplnění požárního čidla, doplnění nouzové sady v koupelně pro invalidy, doplnění zásuvek pro spotřebiče

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že objekt bude napojen na veřejnou telefonní síť za sloupu umístěného u oplocení. Při realizaci však bylo zjištěno, že nejbližší napojovací bod je v pilířku přes komunikaci. Kabelová přípojka byla ukončena s dostatečnou rezervou u oplocení a bylo rozhodnuto o zhotovení alternativního způsobu napojení objektu pomocí bezdrátové technologie.

Vícepráce dále obsahují položení kabeláže ovládání a napájení čerpací šachty dle požadavků dodavatele technologie, doplnění chybějícího nouzového tlačítka se signalizací v koupelně pro invalidy.

Na chodbě č. 202 je díky členitému pohledu navržené umístění požárního čidla nedostatečné a proto bude doplněno další požární čidlo.

**VLIV NA CENU: 38.471,17 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

**Časový vliv na dílčí termíny: NE**

**Časový vliv na termín dokončení Díla: NE**

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla**

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.**

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 23 - Elektroinstalace II

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**38 471,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 471,17	21,00%	8 078,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 550,12**

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 23 - Elektroinstalace II

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.l.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**38 471,17**

#### D1 - Strukturovaná kabeláž

10 125,99

D2 - Základní materiál

1 351,25

D5 - Instalační materiál

8 774,74

#### Díl: - ELEKTROINSTALACE

6 709,33

D4 - Ostatní

2 484,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

17 613,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 142,10

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 471,00

#### M - Práce a dodávky M

4 022,75

21-M - Elektromontáže

305,75

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 717,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 23 - Elektroinstalace II

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**38 471,17**

D D1 Strukturovaná kabeláž 10 125,99

D D2 Základní materiál 1 351,25

12	K	742 22-0232	Optický detektor požáru, kouřový fotoelektrický senzor, NO/NC výstup, auto reset, max. proudový odběr 35mA/12VDC	kus	1,000	1 351,25	1 351,25	SoD
	W		1 "doplnění čidla mč202		1,000			
	W		Součet		1,000			

D D5 Instalační materiál 8 774,74

19	K	742 11-0001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	45,000	60,61	2 727,23	SoD
	W		45,0 "rezerva pro napojení střešní WiFi antény		45,000			
	W		Součet		45,000			
15	K	742 12-1001	Kabel datový, CAT.5e, UTP, LSOH	m	140,000	23,58	3 300,50	SoD
	W		90,0 "rezerva pro napojení střešní WiFi antény		90,000			
	W		50,0 "propojení EPS s Rack		50,000			
	W		Součet		140,000			
6	K	P2	stropní svítidlo s dif. krytem 1x29W, LED, 3000K, IP44	kus	1,000	2 747,01	2 747,01	SoD
	W		1 "mč206, doplněno v prostoru nad schodištěm		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D Díl:</b>			<b>ELEKTROINSTALACE</b>					<b>6 709,33</b>
16	K	16	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,000	41,75	834,90	SoD
	VV		20,0 "mč006, dodatečně požadované napojení mrazáku a lednice		20,000			
	VV		Součet		20,000			
20	K	20	Vodič CY 6 - žluto/zelený (pospojování)	m	20,000	35,31	706,10	SoD
	VV		20,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	8	Zásuvka 1pólová	kus	11,000	181,01	1 991,11	SoD
	VV		4 "napájení wifi, záměna za ukončení volným vodičem		4,000			
	VV		5 "napájení digestoří, záměna za ukončení volným vodičem		5,000			
	VV		2 "mč006, dodatečně požadované napojení mrazáku a lednice		2,000			
	VV		Součet		11,000			
9	K	9	Přístrojová krabice	kus	11,000	63,02	693,22	SoD
	VV		4 "napájení wifi, záměna za ukončení volným vodičem		4,000			
	VV		5 "napájení digestoří, záměna za ukončení volným vodičem		5,000			
	VV		2 "mč006, dodatečně požadované napojení mrazáku a lednice		2,000			
	VV		Součet		11,000			
<b>D D4</b>			<b>Ostatní</b>					<b>2 484,00</b>
35	K	35	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu.	hod	8,000	310,50	2 484,00	SoD
	VV		6 "propojení objektu s čerpací šachtou		6,000			
	VV		2 "rezerva pro napojení střešní WiFi antény		2,000			
	VV		Součet		8,000			
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>17 613,10</b>
<b>D 741</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>9 142,10</b>
1000	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	18,10	362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		20,000			
	VV		Součet		20,000			
1001	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	20,000	49,50	990,00	CS ÚRS 2017 01
1004	K	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	90,000	16,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		90,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		90,000			
	VV		Součet		90,000			
1005	M	341111140	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x2,5 mm2	m	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1002	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm <sup>2</sup> uložený volně (JYTY)	m	53,000	16,00	848,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		50,000			
	VV		3,0 "signalizační tlačítko mč114		3,000			
	VV		Součet		53,000			
1003	M	341215560	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm	m	53,000	22,20	1 176,60	CS ÚRS 2017 01
1011	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	55,50	55,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "mč006, dodatečně požadované napojení mražáku a lednice		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1012	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2017 01
1006	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "propojení objektu s čerpací šachtou		1,000			
	VV		Součet		1,000			
<b>D 742</b>			<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>8 471,00</b>	
1013	K	742220259	D+M sady pro nouzovou signalizaci, s hlásičem, včetně zapravení do dřevěného obkladu	kus	1,000	8 471,00	8 471,00	Sub
	VV		1 "doplnění do mč114, se signalizací v mč107		1,000			
	VV		Součet		1,000			
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>4 022,75</b>	
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>				<b>305,75</b>	
1009	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	25,000	7,47	186,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1010	M	693113110	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	25,000	4,76	119,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 46-M</b>			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>3 717,00</b>	
1007	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	70,000	29,60	2 072,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		70,0 "propojení objektu s čerpací šachtou		70,000			
	VV		Součet		70,000			
1008	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	70,000	23,50	1 645,00	CS ÚRS 2017 01

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 024

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 24.4.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Dodávka serveru a změna velikosti Racku pro tento server

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce spočívají v odpočtu navrženého Racku s nevyhovujícími rozměry pro server.  
Vícepráce obsahují dodávku a kompletní zprovoznění serveru a dodávku a montáž nového Racku.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Požadavek investora na dodání serveru (včetně montáže) a s tím související nutnost změny Racku, neboť navrhovaný měl nevyhovující rozměry.

VLIV NA CENU: **83.798,25 Kč bez DPH**

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení Díla: ANO

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla celkem o 12 dnů. Prodloužení je způsobeno objednáním komponentů serveru.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24m - Server - méněpráce**

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-8 705,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 705,75	21,00%	-1 828,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 533,96**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24m - Server - méněpráce**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum:

24.04.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-8 705,75**

D1 - Strukturovaná kabeláž

-8 705,75

---

D2 - Základní materiál

-8 705,75

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24m - Server - méněpráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 705,75**

D D1 Strukturovaná kabeláž

**-8 705,75**

D D2 Základní materiál

**-8 705,75**

1	K	742 33-0001	19" závěsný rozvaděč, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 500mm - 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt, dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 2 odnímatelné bočnice se zámkem, zemnicí sada, 16 montážních sad	kus	-1,000	8 705,75	-8 705,75	SoD
	VV		-1 "původně navržený Rack		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24v - Server - vícepráce**

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**92 504,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 504,00	21,00%	19 425,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**111 929,84**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24v - Server - vícepráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**92 504,00**

D1 - Strukturovaná kabeláž

13 287,00

D2 - Základní materiál

13 287,00

M - Práce a dodávky M

79 217,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

79 217,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 24 - Server

Úroveň 3:

**ZL 24v - Server - vícepráce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**92 504,00**

D D1 Strukturovaná kabeláž 13 287,00

D D2 Základní materiál 13 287,00

1001	K	742 33-0001.1	19" závěsný rozvaděč, výška 24U, šířka 600mm, hloubka 600mm - vnitřní vybavení dle SoD	kus	1,000	13 287,00	13 287,00	Sub
------	---	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----

VV 1 "požadavek na větší Rack pro umístění serveru 1,000

VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 79 217,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 79 217,00

1002	K	220900583	D+M serveru do RACK včetně zapojení, instalace systému a celkového oživení	kus	1,000	79 217,00	79 217,00	Sub
------	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----

VV 1" server pro napojení PC ve všech místnostech pro personál (místnostech č. 003 + 005 + 009 + 107a) 1,000

VV umístění serveru v místnosti 107a - recepce (1.NP)

VV Součet 1,000

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 025

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 24.4.2019

ADRESÁT: Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Protipožární nátěr viditelných dřevěných konstrukcí.

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce obsahují chybějící výměry protipožárního nátěru viditelných dřevěných konstrukcí (kolem věžičky), ve výkazu výměr nebylo uvedeno.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při přípravě protipožárních nátěrů viditelných dřevěných konstrukcí byl zaměřen skutečný rozsah výměr. Bylo zjištěno, že v PD, resp. ve výkazu výměr, není započítána protipožární ochrana nosných dřevěných prvků věžičky. Vícepráce jsou nutné z důvodu zajištění požární odolnosti střešní – nosné konstrukce krovu.

**VLIV NA CENU:** 7.755,03 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 25 - Dokončovací práce

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**7 755,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 755,03	21,00%	1 628,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 383,59**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL 25 - Dokončovací práce**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.l.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**7 755,03**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 755,03

---

783 - Nátěry

7 755,03



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL 25 - Dokončovací práce

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**7 755,03**

D PSV Práce a dodávky PSV

**7 755,03**

D 783 Nátěry

**7 755,03**

399	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,480	361,04	7 755,03	SoD
VV			Výměra dle SoD					
VV			protipožární nátěr sloupků a vzpěr					
VV			-8*0,16*4*2,35 "sloupky			-12,032		
VV			-(15,9*1,6)*(0,1*2+0,12*2) "vzpěry			-11,194		
VV			Mezisoučet			-23,226		
VV			Výměra dle skutečnosti 2.NP					
VV			2,6*0,6+0,9*0,4+2,6*0,6+0,9*0,4			3,840		
VV			3,0*0,52+2,3*0,47+2,3*0,47+2,3*0,45+2,3*0,45+2,3*0,33+2,3*0,43+2,53*0,37			8,476		
VV			2,53*0,37+2,3*0,37+2,3*0,37+0,55*0,3+0,53*0,24+0,51*0,27+0,4*0,25			3,168		
VV			0,4*0,23+1,51*0,38+2,3*0,43+2,3*0,47+0,55*0,3+0,51*0,27			3,039		
VV			Mezisoučet			18,523		
VV			Výměra dle skutečnosti 3.NP					
VV			2,19*0,33+2,16*0,3+2,16*0,65+1,3*0,34+1,3*0,43+1,3*0,38+1,46*0,14			4,474		
VV			2,2*0,34+2,15*0,38+0,7*0,41+5,2*0,3+4,5*0,29+2,04*0,34+1,28*0,38			5,897		
VV			2,16*0,34+2,15*0,6+1,3*0,39+1,33*0,38+1,33*0,38+2,15*0,58+2,15*0,47			5,800		
VV			1,1*0,33+0,5*0,3+0,9*0,3+1,91*0,44+1,32*0,4+2,16*0,6+2,52*0,3+2,15*0,54			5,364		
VV			1,74*0,28+0,6*0,28+1,3*0,34+2,15*0,38+1,28*0,38+2,15*0,47+0,5*0,3			3,561		
VV			1,32*0,4+1,3*0,43			1,087		
VV			Mezisoučet			26,183		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	v		Součet		21,480			