



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1150/2019
109.010.00.001.0
ID RS smlouvy: 4909940
ID RS dodatku č. 2:

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019 na akci „Severní výběžek – rekonstrukce interiéru“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu Změnových listů 15 až 22, které jsou včetně položkových rozpočtů nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provedení prací uvedených v jednotlivých Změnových listech.“

1.2. V článku II., odst. 1 Smlouvy v ustanovení „splnění díla“ se ruší ustanovení „do 12 měsíců od zahájení provádění díla“ a nahrazuje se ustanovením „splnění díla se prodlužuje do 30.9.2019“

1.3. V článku II., odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení o II. etapě, které nově zní takto:

„II. etapa – rekonstrukce interiéru Severního výběžku Nového královského paláce do 30.9.2019 vč. provedení zkušebního provozu této části díla jako celku v délce sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkových rozpočtů víceprací jednotlivých Změnových listů 15 až 22, které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Tyto práce jsou popsány v příložených položkových rozpočtech jednotlivých Změnových listů (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH: 414 755,- Kč
(slovy: čtyřistačtrnácttisícšedmsetpadesát pět korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 15 280 740,14 Kč
(slovy: patnáctmilionůdvěstěosmdesát tisícdmsetčtyřicet korun českých a čtrnáct haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 bez DPH činí:

15 695 495,14 Kč
(slovy: patnáctmilionůšestsetdevadesát pět tisíc čtyřistadevadesát pět korun českých a čtrnáct haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 3 296 053,98 Kč

(slovy: třímilionydvěstědevadesátšesttisíc padesát tři korun českých a devadesát osm haléřů)

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1:

Změnové listy 15 až 22, včetně jednotlivých položkových rozpočtů víceprací.

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel