

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101.1/001
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Změnový list	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	1/4	
Rozpis ocenění změn položek	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Žádost zhotovitele	1/7	
Pokyn správce stavby	1/9	
Vyjádření geotechnika TDI	1/10	
Vyjádření autorského dozoru	1/12	
Vyjádření geotechnika zhotovitele	1/13	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

3.6.19.3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101.11/001Číslo ZBV:

3.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km
0,050 - 0,200Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4
IČ: 6599339Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
M - SILNICE a.s. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Rekapitulace ZBV č. ZBV3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.3	0,00	202 860,00	202 860,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV3	0,00	202 860,00	202 860,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 3**

Věcně příslušný útvar: 52100 Správa Olomouc
Název stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/001
Název SO/PS: Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **357 988 087,93 Kč**;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 22 653 795,95 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: ----- Kč, --- % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 202 860 Kč, 0,9 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 358 603 548,93 Kč, 100,17 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Předmětem změny je doplnění filtračně separační geotextilie.
Položky dotčené změnou:
Pol.č. 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené práce nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Nutnost doplnění filtračně separační geotextilie vyplynulo ze situace vzniklé na stavbě po provedení skryvky ornice před prováděním šterkových pilířů.

Po skryvce kulturních vrstev bylo zjištěno, že se pod ní nachází jemnozrná (jílovitá) zeminy v mocnosti větší, než předpokládal doplňkový IGP z r. 2017. Jedná se o zeminy nasycené podzemní vodou, jejíž hladina je mělce pod terénem. Při provádění šterkových pilířů je nutno zabránit promíchání jemnozrného materiálu se sanační vrstvou. Z tohoto důvodu se na bázi podloží položí filtračně separační geotextilie, která tuto funkci splní.

Uvedená Změna nepředstavuje vznik podstatné změny práv a povinností vyplývající ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu §222, ods.(3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu §4, ods.(2) SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Dále nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly na základě fyzických podmínek zjištěných při provádění prací a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení těchto prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: [redacted]

23 -04- 2019

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted]

24 -04- 2019

Podpis: [redacted]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: ZBV 3.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200	Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: M SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	
Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
<p>Po odtěžení kulturních vrstev bylo zjištěno, že se pod odtěženou zeminou nachází vrstva jemnozrné zeminy nasycené podzemní vodou v mocnosti větší, než předpokládal IGP z r. 2017. K zabránění promíchání tohoto jemnozrného materiálu se sanační vrstvou z betonového recyklátu je nutné na bázi podloží položit filtračně separační geotextilii, která tuto funkci splňuje. Pro separaci nelze využít v PDPS navrženou geotextilii výztužnou, neboť při provádění štěrkových pilířů by provrtáním byla porušena její výztužná funkce. Zhotovitel na vlastní náklady zapracuje tuto změnu do RDS.</p>		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	202 860,00	202 860,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15-04-2019 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 24-04-2019 podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 24-04-2019 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 11-04-2019 podpis
		Číslo paré: 1

3.6.19.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV3

Název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 653 795,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	22 653 795,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	202 860,00	202 860,00	0,90

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	22 856 655,95	202 860,00	0,90

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted] 11 -04- 2019

Projektant (autorský dozor): [redacted] *auo* 15 -04- 2019Stavební dozor: I [redacted] *auo* 15 -04- 2019 [redacted] [redacted]Správce stavby: [redacted] *ANO.* [redacted] 24 -04- 2019

3.6.19.9

Datum: 23.1.2019 Čas: 19:34:07

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV3.3

Evidenční číslo a název stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
 Číslo a název SO/PS: 101.1 - Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200
 Číslo a název rozpočtu: 101.11 - Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	M2	4 410,000	8 820,000	4 410,000	46,00	202 860,00	0,00	202 860,00	405 720,00	202 860,00	100,00
Celkem								202 860,00	0,00	202 860,00	405 720,00	202 860,00	100,00

Za Zhotovitele: 

Datum: 11-04-2019

Za Objednatele: 

Datum: 24-04-2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

-I/55 MÚK s ČD Přerov - Předměstí - ZBV

Středování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	357 888 067,93
2+1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	358 803 648,93
3+20+1+100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,17%
4+24+1+100	Středování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5+12+1+100	Středování změn položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		53 683 213,19 Kč

0+30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	482 640,00
0+11+100	Středování limitů 30 % - Součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,13%
0+10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	107 366 426,38 Kč

bez ABS

0+13+1+100	Středování limitů 60 % Skupina 3	0,12%
10+15+1+100	Středování limitů 60 % Skupina 4	0,00%
11+1+0+5	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00%

ABS

12+19+1+100	První čerpání limitů 16 % z Přijaté smluvní částky	0,04%
13+1+100	Středování čerpání limitů	63 698 213 Kč
14+14+22+0+0+100	Zbývá do vyčerpání limitů	83 688 213 Kč
		83 688 282 Kč

OK v limitu

Skupiny změn

		-1-		-2-		-3-		-4-		-5-		-6-												
		Vyřazené změny (Dědění) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Změna položek (dle §22 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvidané (dle §22 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nezbytné (dle §22 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny neměkké celkové posuvu vzájemně ovlivňující (dle §22 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)														
SO	ZBV č.	Název SOPS / předání Změny	Změny záporné (zadávat se v záporném směru)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se v záporném směru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se v záporném směru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma obojího (Suma Změn záporných a Změn kladných)	Změny záporné (zadávat se v záporném směru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma obojího (Suma Změn záporných a Změn kladných)	Změny záporné (zadávat se v záporném směru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma obojího (Suma Změn záporných a Změn kladných)				
16	17	18	19=23+25+28+32+36	20=23+28+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+33	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=36+37	39=36+37	40
			0,00	815 481,00	815 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 640,00	482 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00
(D1)	ZBV 1	Dědění ZV - km 1,0	0,00	132 921,00	132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 640,00	482 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00	132 921,00	0,00
(D2)	ZBV 2	Středování se 495, km 0,200 - 1,00	0,00	278 660,00	278 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 660,00	278 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D3) FE101.111	ZBV3	Naběhlo se 495, km 0,000 - 0,200	0,00	527 820,00	527 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 820,00	527 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyřazených změn. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení