



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen** (č. smlouvy
objednatele: S323/18) uzavřené dne 29.08.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S323/18-3**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

HELLMICH, spol. s r.o.

Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25218948, DIČ : CZ25218948

Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 183168999/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Hellmich, tel.: e-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Hellmich, tel.: e-mail:

2 Předmět dodatku č.3

2.1 Smluvní strany se dle odst.5, §222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“:

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cena díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nedostatky ve výkazu výměr, který neobsahuje všechny práce a konstrukce obsažené v projektové dokumentaci. Dále se ukazuje, že je nutné provést způsobem odlišným od projektové dokumentace některé konstrukce. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL14, ZL15. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.3.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019:

Cena celkem bez DPH	7.841.708,81 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.646.758,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.488.467,66 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	188.649,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	39.616,40 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	228.265,94 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	8.030.358,35 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.686.375,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.716.733,60 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.3 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
HELI.MICH, spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL14, ZL15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen** (č. smlouvy
objednatele: S323/18) uzavřené dne 29.08.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S323/18-3**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

HELLMICH, spol. s r.o.
Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 25218948, DIČ : CZ25218948
Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 183168999/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Hellmich, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Hellmich, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

2 Předmět dodatku č.3

2.1 Smluvní strany se dle odst.5, §222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“:

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cena díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nedostatky ve výkazu výměr, který neobsahuje všechny práce a konstrukce obsažené v projektové dokumentaci. Dále se ukazuje, že je nutné provést způsobem odlišným od projektové dokumentace některé konstrukce. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL14, ZL15. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.3.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019:

Cena celkem bez DPH	7.841.708,81 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.646.758,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.488.467,66 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	188.649,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	39.616,40 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	228.265,94 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	8.030.358,35 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.686.375,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.716.733,60 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.3 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
HELI.MICH, spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL14, ZL15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen** (č. smlouvy
objednatele: S323/18) uzavřené dne 29.08.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S323/18-3**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

HELLMICH, spol. s r.o.
Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 25218948, DIČ : CZ25218948
Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 183168999/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Hellmich, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Hellmich, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

2 Předmět dodatku č.3

2.1 Smluvní strany se dle odst.5, §222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“:

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cena díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nedostatky ve výkazu výměr, který neobsahuje všechny práce a konstrukce obsažené v projektové dokumentaci. Dále se ukazuje, že je nutné provést způsobem odlišným od projektové dokumentace některé konstrukce. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL14, ZL15. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.3.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019:

Cena celkem bez DPH	7.841.708,81 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.646.758,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.488.467,66 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	188.649,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	39.616,40 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	228.265,94 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	8.030.358,35 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.686.375,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.716.733,60 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.3 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
HELI.MICH, spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL14, ZL15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen** (č. smlouvy
objednatele: S323/18) uzavřené dne 29.08.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S323/18-3**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

HELLMICH, spol. s r.o.

Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25218948, DIČ : CZ25218948

Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 183168999/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Hellmich, tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Hellmich, tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.3

2.1 Smluvní strany se dle odst.5, §222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“:

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cena díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nedostatky ve výkazu výměr, který neobsahuje všechny práce a konstrukce obsažené v projektové dokumentaci. Dále se ukazuje, že je nutné provést způsobem odlišným od projektové dokumentace některé konstrukce. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL14, ZL15. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.3.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019:

Cena celkem bez DPH	7.841.708,81 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.646.758,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.488.467,66 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	188.649,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	39.616,40 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	228.265,94 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	8.030.358,35 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1.686.375,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.716.733,60 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2018, dodatku č.1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 12.4.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.3 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
HELI.MICH, spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL14, ZL15