

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE], na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb  
Rychnov nad Kněžnou, tel: [REDAKCE]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 259 62 914  
DIČ: CZ25962914  
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“**

Předmětem Dodatku je změna termínu z důvodu probíhající komplexní pozemkové úpravy. Záborový elaborát a podklady pro kompletní inženýrskou činnost nelze bez dokončení komplexní pozemkové úpravy vytvořit.

Číslo stavby: 35960

1) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
<b>záborový elaborát v konceptu</b>	<b>do 70 dnů od dokončení komplexní pozemkové úpravy (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)</b>
<b>DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*</b>	<b>do 100 dnů od dokončení komplexní pozemkové úpravy (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)</b>
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne ..... - 3. 05. 2019

V Hradci Králové dne ..... 17 -04- 2019

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Ivan Šír  
prokurista