



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel**
 sídlo: Statutární město Ostrava
 IČ: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
 DIČ: 00845451
 Jehož jménem jedná CZ00845451
 Sídlicí na adrese: **Městský obvod Nová Ves**
 zastoupené: Rolnická č. 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
 Ing. Tomášem Lefnerem, starostou městského obvodu Nová Ves
 ve věcech smluvních i technických
 tel.: [redacted], mobil: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
 číslo účtu: 27-16 511 85 349/0800
 (dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel**
 sídlo: **Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě**
 IČ: Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava
 DIČ: 00031488
 CZ00031488
 Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn DrXXIII, vl. 2
- Zástupce pro věci smluvní: **Milan Plaček, Josef Skýba**
 tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]
- zástupce pro věci technické: [redacted]
 tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]
- bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 číslo účtu: 413761/0100
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 9. 2018 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy – bytový dům č. p. 82/4, Bartolomějská ul., Ostrava – Nová Ves“. Z důvodu vlivu vyšší moci a nutnosti provedení prací, které nebyly z objektivních důvodů obsahem projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.



I.

Účel a předmět dodatku

Účelem tohoto dodatku smlouvy je změna ceny díla z důvodu víceprací a změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek po dobu stavby.

II.

Mění se v odstavci „Doba a místo plnění“

Nové znění: *Kompletní dokončení díla: do 15. 5. 2019 ode dne předání staveniště*

Odůvodnění: z důvodu vlivu vyšší moci, kdy nebylo, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů; vychází se při tom zejména z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů.

Mění se v odstavci „V. Cena“ :

Nové znění: *„dohodnutá cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH 5,722.319,- Kč se zvyšuje o 201.204,- Kč na částku 5,923.523,- Kč.*

15 % DPH: 858.348,- Kč se zvyšuje o 30.181,- Kč na částku 888.529,-Kč
(slovy: Osmsetosmdesátisícpětsetdvacetdevět korun českých)

Odůvodnění: z důvodu nutnosti provést práce, které nebyly z objektivních důvodů obsahem projektové dokumentace a není možné je provést jiným dodavatelem. Rozsah prací je v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 dodatku).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH 6,580.667,- Kč se zvyšuje na částku 6,812.052,-Kč
(slovy: Šestmilionůsmsetdvánáctisícpaděšátdvěkorun české)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Pro uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti a bude uplatněna snížená sazba DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován v 6 (šesti) vyhotoveních. Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek č. 1 smlouvy bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn také na portále veřejných zakázek objednatele.

Všechny přílohy uvedené níže jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

Účastníci shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho prosti tísň a jiných nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.



Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této smlouvy rozhodl starosta vykonávající pravomoci rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, a to usnesením č. UST/038/2019/1822-1c) ze dne 26. 4. 2019.


Příloha:

Položkový rozpočet

- 7 -05- 2019


V Ostravě dne.....


V Ostravě dne *9.5.2019*.....



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu Nová Ves

Objednatel




Milan Plaček Josef Škýba
předseda 1. místopředseda

Zhotovitel

