

Časový harmonogram stavby "Hasičská zbrojnice Topolany"

	ZAHÁJENÍ	2014		2015									UKONČENÍ
	30.10.2014	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	30.9.2015
Stavební objekt													
SO1-Demolice SO-1													
SO2-Hasičská zbrojnice													
SO3-Sjezd z komunikace													
SO4-Vodovodní přípojka													
SO5-Kanalizační přípojka dešťová													
SO6-Kanalizační přípojka splašková													
SO7-Přípojka plynu													
SO8-Přemístění sloupu -ČEZ					Není předmětem dodávky stavby								
SO9-Vystrojení pož.studny													
PS1-Sušení hadic													

V Přerově dne 1. října 2014

Ing. Aleš Frídl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

Finanční harmonogram stavby "Hasičská zbrojnice Topolany"

	ZAHÁJENÍ	2014		2015									UKONČENÍ	Mezisoučet po SO
	30.10.2014	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	30.9.2015	
Stavební objekt														
SO1-Demolice SO-1		265000,00	55000,00	55000,00						45000,00	27164,40			447164,40
SO2-Hasičská zbrojnice			820000,00	530000,00	200000,00	210000,00	670000,00	800000,00	1000000,00	1000000,00	812238,86			6042238,86
SO3-Sjezd z komunikace			80000,00								180000,00	48894,80		308894,80
SO4-Vodovodní přípojka									40000,00	33497,89				73497,89
SO5-Kanalizační přípojka dešťová									35000,00	22480,47				57480,47
SO6-Kanalizační přípojka splašková									26000,00	21561,92				47561,92
SO7-Přípojka plynu									28000,00	26239,65				54239,65
SO8-Přemístění sloupu -ČEZ					Není předmětem dodávky stavby									0,00
SO9-Vystrojení pož.studny												30654,70		30654,70
PS1-Sušení hadic												275112,89		275112,89
VRN ,ostatní náklady		22000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	10000,00	10000,00	10000,00	8000,00	18000,00		118000,00
Celkem za období v Kč bez DPH		287000,00	963000,00	593000,00	208000,00	218000,00	678000,00	810000,00	1139000,00	1158779,93	1027403,26	372662,39	7454845,58	7454845,58

Poznámka:

Detailní finanční čerpání dle jednotlivých oddílů stavebních objektů bude přílohou při podpisu smlouvy o dílo

V Přerově dne 1. října 2014

Ing. Aleš Frídl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva