

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180039
na akci „Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 111160023

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Libenice 52, PSČ 280 02

Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašín, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašín, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín
IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit následující ujednání smlouvy „**Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580**“ číslo D952180039 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

„Harmonogram prací“, který byl přílohou č. 1 předmětné smlouvy, se nahrazuje „Harmonogramem prací – aktualizace k 8. 4. 2019“ uvedeným v tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění změny harmonogramu prací:

Změna Harmonogramu prací byla vyvolána nemožností zahájit provádění prací na opravě opevnění koryta (dlažby s vyspárováním) z důvodu, že od měsíce února 2019 začaly v obci Jasenná probíhat práce na výstavbě obecní kanalizace a opravě chodníků, jejichž investorem je obec Jasenná. Zahájením realizace prací na akci obce Jasenná došlo k zamezení přístupu techniky na staveniště a deponie materiálu akce státního podniku Povodí Labe, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci (pozemky v majetku obce Jasenná). Přístupy na staveniště akce státního podniku Povodí Labe jsou zajištěny a zpřístupněny od měsíce dubna 2019.

Celková cena za zhotovení díla a termín dokončení díla se nemění.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180039 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1) Harmonogram prací – aktualizace k 8. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Libenicích dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Ing. Jirí Mašín
jednatel