

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo Stavby:	I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava území 001/001
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Změnový list	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu	1/4	
Rozpis ocenění změn položek	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Žádost zhotovitele	1/7	
Pokyn Správce stavby	1/8	
fotodokumentace	1/9	
Zaměření	1/10	
Stavební deník	1/13	
Vyjádření AD	1/14	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

3.6.19.3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/001	Číslo ZBV: ZBV 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území		
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 IČ: 6599339		
Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí M - SILNICE a.s. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ:		

Rekapitulace ZBV č. ZBV 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.5	0,00	530 482,90	530 482,90

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 5	0,00	530 482,90	530 482,90

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 5**

Věcně příslušný útvar: 52100 Správa Olomouc
Název stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/001
Název SO/PS: Příprava území

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **357 988 087,93 Kč**;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 874 932,32 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: ----- Kč, --- % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 530 482,9 Kč, 7,72 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 362 644 655,33 Kč, 101,30 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Na základě geodetického zaměření skutečného množství zeminy nacházející se v záboru stavby dochází oproti PDPS k navýšení položky:

č. 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I.

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222,ods.(3) ZZVZ.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené práce nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změnu nelze zařadit do Skupiny 1 (změny vyhrazené), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 SGŘ ŘSD ČR č. 18/2017, ani ji nelze zařadit do Skupiny 2 (záměny položek) ve smyslu § 9 citované Směrnice. Změnu také nelze zařadit do Skupiny 3 (nepředvídaná změna) a Skupiny 4 (nezbytná změna) ve smyslu § 10 resp. § 11 citované Směrnice. Změna je tedy zařazena ve Skupině 5 (změny de minimis) ve smyslu §12. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: Ing. [redacted]

23 -04- 2019

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted]

24 -04- 2019

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/001	Číslo ZBV: ZBV 5.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Součástí stavby je odstranění zeminy, která se nachází v záboru stavby. Na základě geodetického zaměření skutečného množství došlo oproti PDPS k navýšení objemu zeminy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	530 482,90	530 482,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 15-04-2019 podpis [redacted]

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 24-04-2019 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno [redacted] datum 24-04-2019 podpis [redacted]

Zhotovitel jméno [redacted] datum 11-04-2019 podpis [redacted]

Číslo paré:

2

3.6.19.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 5

Název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - ZBV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 874 932,32

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 874 932,32	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	530 482,90	530 482,90	7,72

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 405 415,22	530 482,90	7,72

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

██████████ / 11.04.2019

Projektant (autorský dozor):

██████████ 15-04-2019

Stavební dozor:

██████████ 410 15-04-2019

Správce stavby:

██████████ 0. ██████████ 24-04-2019

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 5.5

Evidenční číslo a název stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - ZBV Číslo a název SO/PS: 001 - Příprava území Číslo a název rozpočtu: 001 - Příprava území								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I	M3	1 696,100	3 019,000	1 322,900	401,00	680 136,10	0,00	530 482,90	1 210 619,00	530 482,90	78,00
Celkem								680 136,10	0,00	530 482,90	1 210 619,00	530 482,90	78,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

11 -04- 2019

Datum:

24 -04- 2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenci číslo Stavby: -/65 MUK s ČD Píerov - Předmostí - ZBV

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	267 988 087,93
2+1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	362 444 665,33
3+2+17+18	Procento změny přijaté smluvní částky	101,30%
4+12+11+13+100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5+127+13+100	Středování změny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		63 698 219,19 Kč

6+10+3+1	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 993 163,50
7+10+17+100	Dle dovození limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,12%
8+17+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	107 386 426,38 Kč

bez ABS

9+13+11+11+100	Středování limitu 60 % Skupina 3	1,84%
10+13+11+11+100	Středování limitu 60 % Skupina 4	0,00%
11+17+3	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	200 000 000,00 Kč

ABS

Středování limitu pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12+13+11+11+100	Vápní Čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,18%
13+13	Středování čerpání limitu	63 698 219 Kč
14+14+12+2+100+3	Zbývá do vyčerpání limitu	63 698 219 Kč

OK v limitu

Skupiny změn

SO	ZBV L	Název SOVS / předmít Změny	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-1-		-2-		-3-				-4-				-5-		Suma záporných a Změn kladných	Změny kladné				
						Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (zohlednět na znaménkem minus)	Změny kladné						
16	17	18	19=22+23+24+25+26+27+28	20+23+26+29+32+33+34	21+19+20	22	23	24+22+23	25	26	27	28	29	30+28+29	31+28+29	32	33	34+32+33	35+32+33	36	37	38+120+1100	39+120+37	40	
Vyhrazené změny (Doméřky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																									
Záměna položek (dle §22 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)																									
Změny nepředvidané (dle §22 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)																									
Změny nezbytné (dle §22 odst. (9) zákona č. 134/2016 Sb.)																									
Změny neměnné celkovou povahou veřejně zakázky (dle §22 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)																									
1001	ZBV 5	Průmyslové	-1 287 260,00	6 933 837,46	4 646 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 287 260,00	5 290 453,50	5 883 183,56	6 587 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 463,80	0,18%	683 463,80	0,00	
1011	ZBV 1	Dopravní	0,00	130 483,90	130 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 483,90	0,18%	130 483,90	0,00	
1011	ZBV 1	Dopravní ZU - km 1,0	0,00	132 921,00	132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	0,04%	132 921,00	0,00	
1011	ZBV 2	Uzávěrka M 105 mm O 200 - 1 00	0,00	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 680,00	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,00	0,04%	278 860,00	0,00
1011	ZBV 4	Uzávěrka M 105 mm O 200 - 1 00	-1 297 790,00	4 807 813,50	3 510 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 297 790,00	4 807 813,50	3 510 023,50	4 807 813,50	4 807 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 813,50	0,00%	4 807 813,50	0,00
1011 18 101 131	ZBV 2	Uzávěrka M 105 mm O 200 - 0 200	0,00	202 860,00	202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 860,00	202 860,00	202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 860,00	0,00%	202 860,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smyslných komponentních nároků č. Změnového listu ke schválení