

Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████, tel.: ██████████ e-mail: ██████████
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████
██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) ve věcech organizačních:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████, SŽG Praha tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

V průběhu projednávání přípravné dokumentace došlo mimo běžné vysvětlující a dopřesňující úkony také ke skutečnostem, které významně mění výchozí podmínky ze zadání přípravné dokumentace (PD) a záměru projektu.

Při projednávání společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznámila, že jako místo připojení mění dříve určenou rozvodnu Kladno-západ, na rozvodnu Kladno-Dříň, která je situována ve zcela jiné poloze. V tomto důsledku bude nutno zcela nově zpracovat nejen přívodní vedení k trakční měničce, ale i změnit polohu vlastní měničny tak, aby byl návrh technicky i ekonomicky optimální.

Dále byla zpochybněna možnost využití bývalé budovy jídelny pro technologické účely, v souvislosti s jejím chátráním a nutností nákladné přestavby. Prověřena je poloha na odvrácené straně kolejíště.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, ve znění dodatků 1 až 6 takto:

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Ruší se původní níže uvedené znění znění:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR:

do 31.03.2016

4.4. Ukončení prací

do 30.07.2016

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 7:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků na technické řešení a zpracování změny místa připojení TM Kladno:

do 31.05.2016

4.3.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR:

do 30.06.2016

4.4. Ukončení prací

do 30.10.2016

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne **29 -03- 2016**

V Praze dne 24.03.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
a obchodní ředitel