

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo zhotovitele: 02-O-3188-5386/16

číslo objednatele: SD/00375/2016

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Odbahnění Malého Jordánu – projektová dokumentace a související činnosti

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Ing. Jiří Fišer, starosta města

Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy
a realizace investic

Česká spořitelna Tábor

9021-0701427349/0800

00253014

CZ0025301

Zhotovitel:

Sídlo:

Jednající:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ:

DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02

Ing. Pavel Menhard

Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

47 11 69 01

CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Tímto Dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. ohlášení stavby, plánu BOZP a projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy, provedení odběrů a rozborů sedimentů pro PD, zajištění dozoru nad rozborů při realizaci stavby, provedení kamerového průzkumu potrubí a dendrologického průzkumu dřevin ke kácení a zpracování povodňového a havarijního plánu při realizaci akce **Odbahnění Malého Jordánu** (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže:

2 Změna Doby plnění

- 2.1 S účinností tohoto Dodatku se článek III Smlouvy („Doba plnění“) ruší a nahrazuje novým článkem III níže uvedeného znění. Důvodem změny doby plnění jsou skutečnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel nechal udělat rozborů sedimentu v Malém Jordánu, dle nichž je možno sediment uložit na ZPF. Na základě těchto výsledků oslovil vlastníky ZPF v nejkratší možné dopravní vzdálenosti. Rozborů na nabízených pozemcích však nevyhověly a je nutno hledat další vlastníky ZPF i ve větší vzdálenosti. Tím nemohou být splněny původně dohodnuté termíny.

Článek III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Lhůta pro dokončení jednotlivých částí předmětu plnění:

- Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně plánu BOZP v níže stanovených lhůtách:
 - **rozborů sedimentu:** do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy,
 - **vyhledání vhodného místa k uložení sedimentu** v co nejkratší dopravní vzdálenosti, projednání místa uložení s vlastníky či nájemci pozemků a zajištění jejich souhlasů s uložení sedimentu: do 30. 9. 2016,
 - **případné rozborů zemědělské půdy** vč. jejich vyhodnocení: do 30. 9. 2016,
 - **dokumentace pro ohlášení stavby** (vč. odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro DOS, případných odběrů a rozborů vzorků vybrané zemědělské půdy, kamerového průzkumu potrubí, dendrologického průzkumu dřevin určených ke kácení, potřebných dalších doměření, průzkumů, zkoušek a měření): do 30. 9. 2016,
 - **dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby** (DZSaDPS): ukončení plnění do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni obdržení souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem od příslušného správního orgánu.

(dále jen „Doba plnění“)

- 3.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:

- Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou předmětem čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží každé Straně.
- 3.3 Strany po přečtení tohoto Dodatku Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze Stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města Tábor

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize D02, VRV a.s.