

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0170/2017**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**  
**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**  
**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**  
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  
bankovní spojení:  
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka  
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**  
**IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453**  
**sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice**  
zápis ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706  
[redacted]  
[redacted]  
- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.3.2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/22642/2017, evid.č. NPÚ-440/0170/2017 ohledně díla „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 3 nabyt účinnosti dne 21.11.2018.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis, nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 16 až ZL 26, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

**C.**

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 6 164 460,13 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -230 777,54 Kč bez DPH,

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 5 933 682,59 Kč bez DPH.

**D.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

- a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2b. doplňuje nový bod 2.2c., který zní takto:

„2.2c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **89 451 514,43 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) vícepráce dohodnuté v tomto dodatku zhotovitel provede nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 4.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### E.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a uděluji svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### F.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 16 až ZL 26.

Na Sychrově dne 6/5 2019

V Pardubicích dne 9.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

jednatel  
LOUČKA Pardubice s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST

## Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

|                 |                                                                                                       |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:        | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 16</b> |
| objednatel:     | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:     | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                     |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 01 Obnova zámecké budovy -komíny |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 01 Obnova zámecké budovy         |  |  |

### předmět změny:

Změna rozsahu opravy komínů podle doplněných podkladů.

### zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu realizace fasád na hlavní budově zámku byly dohledány archivní snímky komínů, z které dokladují jejich původní tvarosloví. Realizace této změny zajistí autentičnost pohledů. Dodržení původního tvaru a dlaších stavebně technických řešení profilací bylo nutné realizovat z pohledu nálezoové situace (původní archivní materiál) a dále respektování konkrétních průzkumných sond na objektech kmínů po detailním průzkumu po instalaci lešení. Zachování původních profilací je podmíněno novým závazným stanoviskem orgánů památkové péče.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:** Tato změna vzhledem k předloženým podkladům v době tvorby PD nebyla předpokládána. K detailnímu průzkumu došlo jednak při detailních sondách přímo na části komínových těles po instalaci lešení a na základě nových archivních materiálů.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

### zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje.

|                                                                    |               |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                                              | bez DPH       | 0,00              | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | 0,00              | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                                               | bez DPH       | 122 791,98        | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | 25 786,32         | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>148 578,30</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny                     | bez DPH       | 122 791,98        | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | 25 786,32         | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>148 578,30</b> | <b>Kč</b> |
| vliv na termín dokončení:                                          |               |                   |           |
| Nemá vliv.                                                         |               |                   |           |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.):                                    |               |                   |           |
| Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |               |                   |           |

### vyjádření AD:

Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

### vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

### vyjádření objednatele:


Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

### vyjádření orgánů památkové péče:

Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

### další vyjádření:

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| přílohy:    | Název přílohy                                                        |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet.                                                  |
| příloha č.2 | Zápis z RV projektu                                                  |
| příloha č.3 | Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 51267/2018 OKSCR OKPP ze dne 18.7.2018 |
| příloha č.4 | Zápis z KD                                                           |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu 01 VCP

Rozpočet 26.01 Oprava komínů

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

29.09.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 122 791,98 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      |  | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      |  | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 122 791,98 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      |  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 122 791,98

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snižená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 122 791,98  | 25 786,32  |

Cena s DPH 148 578,30

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
**Objekt:** 01 VCP  
**Rozpočet:** 26.01 Oprava komínů

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka  
**Datum:** 29.9.2018

| Kód | Popis                             | Dodávka     | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 45  | RE 02: Plochy nesoudržných omítek | 0,00        | 2 058,50          | 2 058,50          |
| 51  | RE 09: Kordonová římsa            | 0,00        | 8 184,00          | 8 184,00          |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce     | 0,00        | 105 240,00        | 105 240,00        |
| 99  | Staveništní přesun hmot           | 0,00        | 3 516,10          | 3 516,10          |
| 96  | Přesuny sutí a vybouraných hmot   | 0,00        | 3 793,38          | 3 793,38          |
|     | <b>Celkem</b>                     | <b>0,00</b> | <b>122 791,98</b> | <b>122 791,98</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
 Objekt: 01 VCP  
 Rozpočet: 26.01 Oprava komínů

Objednatel:  
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka  
 Datum: 29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 45 RE 02: Plochy nesoudržných omítek 2 058,50

|   |  |           |                                          |    |         |        |        |
|---|--|-----------|------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 1 |  | RE02_001  | odstranění nesoudržných omítkových ploch | m2 | 2,3000  | 80,00  | 184,00 |
| 2 |  | RE02_001a | Příplatek za členitost komínové hlavy    | m2 | 2,3000  | 60,00  | 138,00 |
| 3 |  | RE02_002  | očistění tlakovou vodou                  | m2 | 2,30000 | 80,00  | 184,00 |
| 4 |  | RE02_006  | podkladní sjednocující nátěr             | m2 | 2,30000 | 44,00  | 101,20 |
| 5 |  | RE02_003  | křížový podhoz                           | m2 | 2,30000 | 132,00 | 303,60 |
| 6 |  | RE02_004  | nová vápenná omítka                      | m2 | 2,30000 | 186,00 | 427,80 |
| 7 |  | RE02_005  | tmelení a broušení přechodů              | m2 | 2,30000 | 88,00  | 202,40 |
| 8 |  | RE02_007  | 2 x vrchní vápenný modifikovaný nátěr    | m2 | 2,30000 | 225,00 | 517,50 |

## 51 RE 09: Kordonová římsa 8 184,00

|   |   |          |                |    |        |          |          |
|---|---|----------|----------------|----|--------|----------|----------|
| 9 | R | RE09_001 | Doplnění římsy | m2 | 2,2000 | 3 720,00 | 8 184,00 |
|---|---|----------|----------------|----|--------|----------|----------|

## 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 240,00

|    |  |           |                                                                     |     |          |          |           |
|----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 10 |  | 3 01      | Repase komínové otočné hlavice                                      | kus | 3,00000  | 9 800,00 | 29 400,00 |
| 11 |  | 3 02      | Repase podstavce otočné hlavice                                     | kus | 1,00000  | 5 700,00 | 5 700,00  |
| 12 |  | 3 03      | Nový podstavec otočné hlavice                                       | kus | 2,00000  | 4 250,00 | 8 500,00  |
| 13 |  | 3 04      | Oplechování komínové hlavy, TiZn, plech na hmoždinky s distancí 20  | kus | 2,00000  | 5 400,00 | 10 800,00 |
| 14 |  | 3 05      | Vyřezání a vysekání omítky pro vytvoření ozdobných prvků v nadstří. | hod | 38,00000 | 860,00   | 32 680,00 |
| 15 |  | 3 07      | Očištění a nátěr kovových táhel komínů-komín č.2 a 3- L50x50mm      | kus | 4,00000  | 270,00   | 1 080,00  |
| 16 |  | 314231511 | Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně           | m3  | 1,90000  | 8 800,00 | 16 720,00 |
| 17 |  | 3 06      | Očištění a nátěr kovových táhel komínů - komín č. 1- L 50x50mm      | kus | 2,00000  | 180,00   | 360,00    |

## 99 Staveništní přesun hmot 3 516,10

|    |  |           |                                                       |   |         |          |          |
|----|--|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 18 |  | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m, (ÚRS-4,9409%) | t | 3,13462 | 1 121,70 | 3 516,10 |
|----|--|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

## 96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 793,38

|    |  |           |                                                                                            |   |          |        |          |
|----|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 19 |  | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně, (ÚRS-4,9409%) | t | 3,05140  | 517,12 | 1 577,94 |
| 20 |  | 997211219 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot, (ÚRS-4,9409%)                 | t | 6,10280  | 38,02  | 232,03   |
| 21 |  | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD, p.č.1465)          | t | 3,05140  | 100,00 | 305,14   |
| 22 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD, p.č.1466)     | t | 57,97660 | 10,00  | 579,77   |
| 23 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD, p.č.1442)    | t | 3,05140  | 360,00 | 1 098,50 |

**Celkem 122 791,98**



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
**odbor kultury, sportu a cestovního ruchu**  
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 06.06.2018

Spisová zn.: SpKrÚ – 42501/2018 OKSCR OKPP  
Číslo jednací: KrÚ – 51267/2018 OKSCR OKPP



Adresa pro doručování:

**Národní památkový ústav**  
**Územní památková správa na**  
**Sychrově**  
**Zámek Sychrov**  
**463 44 Sychrov**

Datum: 18.07.2018

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – obnova okenních šambrán věže; obnova detailů fasády komína s otočnými hlavicemi**

## **R O Z H O D N U T Í**

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana, 118 01,  
IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 12.06.2018 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení obnovy šambrán oken věže na rohu západního a severního křídla, dále obnovy říms a diamantového štukového pásu, včetně doplnění otočných hlavic v kovářské černé barvě východního komína na severním křídle objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byly historické fotografie z roku 1978, zachycující původní stav před obnovou pláště zámku na konci 80. let 20. století, dále historická fotodokumentace předmětného komína z roku 1946. Žádost rovněž obsahovala výkres „Pohled 6 – úprava šambrán věže“ a detailní výkres původního členění pláště východního komína s otočnými hlavicemi na severním křídle zámku.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o .**

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení obnovy okenních šambrán věže a detailů fasády komína s otočnými hlavicemi objektu NKP „Zámek Slatiňany“, dle předložených výkresů, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

## Odůvodnění

Příslušný orgán státní památkové péče pro (NKP) provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení obnovy šambrán oken věže na rohu západního a severního křídla, dále obnovy říms a diamantového štukového pásu, včetně doplnění otočných hlavic v kovářské černé barvě východního komína na severním křídle objektu zámku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 12.06.2018. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala historické fotografie pláště zámku z roku 1978 a komína z roku 1946, výkres úprav šambrán oken věže a detailní výkres pláště komína s otočnými hlavicemi.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

K předchozímu stupni projektové dokumentace vydal příslušný orgán v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP ze dne 06.04.2017.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednací NPÚ – 361/49212/2018/Me, vypracované Ing. Václavem Medkem, které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 04.07.2018. Ve vyjádření je uvedeno, že s provedením uvedených prací souhlasí bez podmínek.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

  
vedoucí odboru  
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:  
NPÚ-ÚOP v Pardubicích



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 17</b> |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                               |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 01 Obnova zámecké budovy - Fasáda č. 6 a 7 |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 01 Obnova zámecké budovy                   |  |  |

## předmět změny:

Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) větší rozsah obnovy fasády č. 6 a 7. Po montáži lešení a celoplošné prohlídce stavu stávající fasády bylo zjištěno, že je nutné rozšířit opravu fasády ve větším rozsahu než předpokládala PD.

## zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při provádění samotných stavebních prací na obnově fasády byl zjištěn větší rozsah jejího poškození než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezoové situace a investor s ní souhlasí.

## zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tento větší rozsah poškození fasády nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provést celoplošný stavební průzkum z lešení.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezoových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

## zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje do výše limitu RoPD

|                                                |               |                    |           |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                          | bez DPH       | -96 603,00         | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | -20 286,63         | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>-116 889,63</b> | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                           | bez DPH       | 273 955,13         | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 57 530,58          | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>331 485,71</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance záporné a kladné hodnoty změny | bez DPH       | 177 352,13         | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 37 243,95          | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>214 596,08</b>  | <b>Kč</b> |

## vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

## jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

## vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.

## vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

## vyjádření objednatele:


Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

## vyjádření orgánů památkové péče:

Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

## další vyjádření:

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| přílohy:    | Název přílohy                                                   |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet.                                             |
| příloha č.2 | Závazné stanovisko KrÚ - 51267/2018 OKSCR OKPP ze dne 18.7.2018 |
| příloha č.3 | Zápis z RV projektu                                             |
| příloha č.4 | Zápis z KD                                                      |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu 28.01 VCP nova okna 128,131 fasada 6 a 7 vez

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

29.09.2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 435,40     | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 176 916,73 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      |  | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      |  | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 177 352,13 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      |  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 177 352,13

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 177 352,13  | 37 243,95  |

Cena s DPH 214 596,08

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:** 28.01 VCP nova okna 128,131 fasada 6 a 7 vez

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:**

Ing. Radek Loučka

29.9.2018

| Kód | Popis                                       | Dodávka       | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 21  | 01D.1.1.1.04.1: Okna                        | 0,00          | 51 900,00         | 51 900,00         |
| 25  | 01D.1.1.1.06.3: Truhlářské a tesařské prvky | 0,00          | 98 800,00         | 98 800,00         |
| 44  | RE 01: Plochy zachovalých omítek            | 0,00          | -96 603,00        | -96 603,00        |
| 45  | RE 02: Plochy nesoudržných omítek           | 0,00          | 59 448,00         | 59 448,00         |
| 50  | RE 08: Profilace okenních ostění            | 435,40        | 63 371,73         | 63 807,13         |
|     | <b>Celkem</b>                               | <b>435,40</b> | <b>176 916,73</b> | <b>177 352,13</b> |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
**Objekt:** 28.01 VCP nova okna 128,131 fasada 6 a 7 vez

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka  
**Datum:** 29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 21 01D.1.1.1.04.1: Okna 51 900,00

|    |   |          |                                             |     |        |           |           |
|----|---|----------|---------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 16 | R | O128 MNP | Odečet repasovaných spodních křídel dle SoD | kus | -1,000 | 3 900,00  | -3 900,00 |
| 17 | R | O128 VCP | Výroba nových spodních křídel               | kus | 1,000  | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 18 | R | O129 MNP | Odečet repasovaných spodních křídel dle SoD | kus | -1,000 | 3 900,00  | -3 900,00 |
| 19 | R | O129 VCP | Výroba nových spodních křídel               | kus | 1,000  | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 20 | R | O130 MNP | Odečet repasovaných spodních křídel dle SoD | kus | -1,000 | 2 800,00  | -2 800,00 |
| 21 | R | O130 VCP | Výroba nových spodních křídel               | kus | 1,000  | 14 600,00 | 14 600,00 |
| 22 | R | O131 MNP | Odečet repasovaných spodních křídel dle SoD | kus | -1,000 | 2 800,00  | -2 800,00 |
| 23 | R | O131 VCP | Výroba nových spodních křídel               | kus | 1,000  | 17 100,00 | 17 100,00 |

### 25 01D.1.1.1.06.3: Truhlářské a tesařské prvky 98 800,00

|    |   |      |                                                             |     |        |           |           |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 14 | R | VCP1 | Výroba nové okapnice nad okny, mat. dub, 50/10 mm, dl. 1,25 | kus | 50,000 | 1 440,00  | 72 000,00 |
| 15 | R | VCP2 | Replika půlkruhové okenice, patřící k oknům O103+O104       | kus | 2,000  | 13 400,00 | 26 800,00 |

### 44 RE 01: Plochy zachovalých omítek -96 603,00

|    |   |          |                                                                |  |          |        |            |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------|--|----------|--------|------------|
| 12 | R | RE01_002 | opatrné mechanické odstranění nátěrových vrstev, (SoD,p.č.958) |  | -123,850 | 140,00 | -17 339,00 |
| 10 | R | RE01_003 | drobné tmelení trhlin(SoD,p.č.959)                             |  | -123,850 | 100,00 | -12 385,00 |
| 11 | R | RE01_004 | přepínování(SoD,p.č.960)                                       |  | -123,850 | 220,00 | -27 247,00 |
| 13 | R | RE01_005 | přebroušení přechodů omítek, (SoD,p.č.961)                     |  | -123,850 | 320,00 | -39 632,00 |

### 45 RE 02: Plochy nesoudržných omítek 59 448,00

|   |   |          |                                                         |    |         |        |           |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | R | RE02_001 | odstranění nesoudržných omítkových ploch, (SoD,p.č.964) | m2 | 123,850 | 50,00  | 6 192,50  |
| 6 | R | RE02_002 | očištění tlakovou vodou, (SoD,p.č.965)                  | m2 | 123,850 | 30,00  | 3 715,50  |
| 7 | R | RE02_003 | křížový podhoz, (SoD,p.č.966)                           | m2 | 123,850 | 120,00 | 14 862,00 |
| 8 | R | RE02_004 | nová vápenná omítka, (SoD,p.č.967)                      | m2 | 123,850 | 200,00 | 24 770,00 |
| 9 | R | RE02_005 | tmelení a broušení přechodů, (SoD,p.č.968)              | m2 | 123,850 | 80,00  | 9 908,00  |

### 50 RE 08: Profilace okenních ostění 63 807,13

|   |     |           |                                                                           |     |        |          |           |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 2 | R   | 08 04     | Výroba odlitků profilů okeních ostění                                     | kus | 8,000  | 6 800,00 | 54 400,00 |
| 1 | 014 | 619345112 | Vytažení sádrových profilů délky do 5 m, šířky přes 100 mm, (URS-4,9409%) | m   | 11,880 | 495,26   | 5 883,69  |
| 3 | R   | RE08_002  | doplnění chybějící profilace                                              | m2  | 0,831  | 3 600,00 | 2 991,60  |
| 4 | R   | RE08_003  | tmelení a broušení přechodů                                               | m2  | 0,831  | 640,00   | 531,84    |

**Celkem 177 352,13**



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu  
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 06.06.2018

Spisová zn.: SpKrÚ – 42501/2018 OKSCR OKPP  
Číslo jednací: KrÚ – 51267/2018 OKSCR OKPP

Vyřizuje: Bc. Tomáš Slonka

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav  
Územní památková správa na  
Sychrově  
Zámek Sychrov  
463 44 Sychrov

Datum: 18.07.2018

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – obnova okenních šambrán věže; obnova detailů fasády komína s otočnými hlavicemi**

## ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana, 118 01,  
IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 12.06.2018 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení obnovy šambrán oken věže na rohu západního a severního křídla, dále obnovy říms a diamantového štukového pásu, včetně doplnění otočných hlavic v kovářské černé barvě východního komína na severním křídle objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byly historické fotografie z roku 1978, zachycující původní stav před obnovou pláště zámku na konci 80. let 20. století, dále historická fotodokumentace předmětného komína z roku 1946. Žádost rovněž obsahovala výkres „Pohled 6 – úprava šambrán věže“ a detailní výkres původního členění pláště východního komína s otočnými hlavicemi na severním křídle zámku.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

## **z á v a z n é   s t a n o v i s k o .**

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení obnovy okenních šambrán věže a detailů fasády komína s otočnými hlavicemi objektu NKP „Zámek Slatiňany“, dle předložených výkresů, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

## **O d ů v o d n ě n í**

Příslušný orgán státní památkové péče pro (NKP) provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení obnovy šambrán oken věže na rohu západního a severního křídla, dále obnovy říms a diamantového štukového pásu, včetně doplnění otočných hlavic v kovářské černé barvě východního komína na severním křídle objektu zámku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 12.06.2018. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala historické fotografie pláště zámku z roku 1978 a komína z roku 1946, výkres úprav šambrán oken věže a detailní výkres pláště komína s otočnými hlavicemi.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

K předchozímu stupni projektové dokumentace vydal příslušný orgán v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP ze dne 06.04.2017.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/49212/2018/Me, vypracované Ing. Václavem Medkem, které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 04.07.2018. Ve vyjádření je uvedeno, že s provedením uvedených prací souhlasí bez podmínek.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.

## **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

  
vedoucí odboru  
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:  
NPÚ-ÚOP v Pardubicích



# ZMĚNOVÝ LIST

## Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

|                 |                                                                                                       |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:        | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 18</b> |
| objednatel:     | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:     | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                               |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 01 Obnova zámecké budovy -Replika obložení |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 01 Obnova zámecké budovy                   |  |  |

### předmět změny:

Realizace repliky dřevěného obložení v místnosti 1.05.

### zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při realizaci prací v místnosti 1.05. bylo zjištěno, že stav části dřevěného obložení po jeho sejmutí je v takovém stavu že je nutné provedení jeho repliky. Byl proveden průzkum stavu obložení a rozhodnutím nutnosti výroby repliky. Stávající obložení nebylo možné znovu použít z důvodu nevratné degradace. Výrobu nové repliky obložení v místnosti č. 1.05 je nezbytné provést pro účely dokončení celého díla a jeho kolaudace. Realizace obložení je zcela nezbytná z pohledu funkčnosti a užitelnosti. Orgán památkové péče postup zavazuje novým závazným stanoviskem.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:** Tato nálezoá situace nemohla být bez celkového průzkumu v PD předpokládána. Zjištění stavu obložení nebylo možné zachytit v PD z toho důvodu, že by si detailnější průzkum vyžádal množství invazivních destruktivních sond, kde by došlo k nevratnému poškození uvedeného obložení stěn. PD zahrnuje průzkumy ve standardním provedení, které nemohly v plné míře reflektovat stav poškození.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

### zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.

|                                                |               |                   |           |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                          | bez DPH       | 0,00              | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 0,00              | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                           | bez DPH       | 182 484,04        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 38 321,65         | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>220 805,69</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | bez DPH       | 182 484,04        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 38 321,65         | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>220 805,69</b> | <b>Kč</b> |

### vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

### jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

### vyjádření AD:

Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

### vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

### vyjádření objednatele:


Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

### vyjádření orgánů památkové péče:

Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

### další vyjádření:

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| přílohy:     | Název přílohy                                              |
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet.                                        |
| příloha č. 2 | Závazné stanovisko KrÚ - 50433/2018 OKSCR OKPP z 18.7.2018 |
| příloha č. 3 | Zápis z RV projektu                                        |
| příloha č. 4 | Zápis z KD                                                 |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu Replika obložení stěn v m.č. 1.05

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

02.10.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 0,00       | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 182 484,04 | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 182 484,04 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 182 484,04

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 182 484,04  | 38 321,65  |

Cena s DPH 220 805,69

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:** Replika obložení stěn v m.č. 1.05

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:**

Ing. Radek Loučka

29.9.2018

| Kód | Popis                      | Dodávka     | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 766 | Konstrukce truhlářské      | 0,00        | 126 420,68        | 126 420,68        |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 0,00        | 56 063,37         | 56 063,37         |
|     | <b>Celkem</b>              | <b>0,00</b> | <b>182 484,04</b> | <b>182 484,04</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: Replika obložení stěn v m.č. 1.05

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Ing. Radek Loučka

Datum:

29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**766**

**Konstrukce truhlářské**

**126 420,68**

|   |     |           |                                                                                           |    |           |           |           |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 766 | 783123121 | Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí, (ÚRS-4,9409%) | m2 | 7,272     | 122,00    | 887,18    |
| 2 | R   | 766 01    | Výroba obložení stěn vč. materiálu                                                        | m2 | 7,272     | 12 300,00 | 89 445,60 |
| 3 | R   | 766 02    | Montáž obložení                                                                           | m2 | 7,272     | 4 825,00  | 35 087,40 |
| 4 | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m (ÚRS-4,9409%)        | %  | 1 053,149 | 0,95      | 1 000,49  |

**783**

**Dokončovací práce - nátěry**

**56 063,37**

|   |     |           |                                                                              |    |         |        |           |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | 783 | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí, (ÚRS-4,9409%)   | m2 | 8,724   | 85,84  | 748,87    |
| 6 | 783 | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí (ÚRS-4,9409%) | m2 | 17,448  | 84,60  | 1 476,10  |
| 7 | R   | 783 01    | Linkování obložení                                                           | m  | 29,680  | 380,00 | 11 278,40 |
| 8 | R   | 783 02    | Linkování kazet                                                              | m  | 112,000 | 380,00 | 42 560,00 |

**Celkem**

**182 484,04**



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
**odbor kultury, sportu a cestovního ruchu**  
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 17.05.2018

Spisová zn.: SpKrÚ – 36603/2018 OKSCR OKPP  
Číslo jednací: KrÚ – 50433/2018 OKSCR OKPP



Adresa pro doručování:

**Národní památkový ústav**  
**Územní památková správa na**  
**Sychrově**  
**Zámek Sychrov**  
**463 44 Sychrov**

Datum: 18.07.2018

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – obnova obložení (táflování) a sanace zdiva mikrovlnným zářením v místnosti č. 1.05 objektu zámku**

## **R O Z H O D N U T Í**

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Malá Strana, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 21.05.2018 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k obnově obložení a sanaci zdiva mikrovlnným zářením v místnosti č. 1.05 objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byl postup výroby kopie dřevěného obložení (táflování) stěny ze dne 11.05.2018, zpracovala společnost Archatt, s.r.o. – stavebně restaurátorská huť, Vídeňská 127, 619 00 Brno. Dále žádost obsahovala postup vysoušení zdiva pomocí mikrovln a informace (nabídka) o použití mikrovlnné technologie při vysoušení zdiva, zpracoval Josef Frydrych, Jablunkovská 406, 739 61 Třinec, Mykos – mikrovlny. V rámci obnovy obložení a sanace mikrovlnami jsou navrženy tyto práce:

Obnova obložení:

- Výroba ráků ze smrkového dřeva (prkna šířky cca 150 mm a tl. 25 – 30 mm) spojovány pomocí čepů na rybinu.
- Do rámu budou s lícem rubové strany vloženy výplně ze smrkového dřeva (výplně ploch mezi rámy) tl. 12,5-15 mm.
- Rám s výplní bude vlepením vyzdoben ručně vyřezávanou volutou
- Po ošetření proti dřevokazným houbám, montáži a základním nátěru budou na rámy doplněny soklové lišty, parapetní lišty a drobné okrasné lišty.
- Po konečné kompletaci následuje nátěr a zelené linkování podle původního vzoru.

Sanace mikrovlnou technologií východní stěny m. č. 1.05:

- Vysoušení bude probíhat max. 5 dnů ve 12 hodinových cyklech
- Před zahájením ozařování se provede detekce kovových částí
- Protipožární ostraha je u zdiva dostačující 4 hodiny

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### **z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení obnovy obložení a sanace mikrovlnným zářením na východní zdi m. č. 1.05 objektu zámku NKP „Zámek Slatiňany“, dle předloženého návrhu, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následujících podmínek:

1. Účastník řízení bude v průběhu obnovy fládrů svolávat kontrolní dny, na které budou zváni zástupci příslušného orgánu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.
2. Účastník řízení zajistí po dobu a po skončení provádění sanace mikrovlnou technologií protipožární ostrahu na místě (m. č. 1.05 a okolní prostory m. č. 1.07, m. č. 1.06) po dobu 24 hod, pokud odborník provádějící sanační zásah nedoporučí dohled po ukončení prací delší.
3. Obnově obložení bude předcházet předložení vzorku. Na vzorku bude prověřena technologie a způsob provedení. Vzorek obložení, jednoho pole rámu s výplní a ozdobnou volutou, bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušným orgánem, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze obnovu obložení provést jako celek.
4. Závěrečné povrchové úpravě nového obložení bude předcházet předložení vzorku bílé barvy se zeleným linkováním (dle původní povrchové úpravy). Na vzorku bude prověřena technologie a způsob provedení. Vzorek bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušným orgánem, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze povrchovou úpravu obložení provést jako celek.
5. Účastník řízení zajistí u obnovy obložení zpracování dokumentace skutečného provedení prací (aktuální fotodokumentace, technologický postup a použité materiály). Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno do 60 dnů od ukončení etapy (obnova obložení v m. č. 1.05) Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Pardubicích, a to prostřednictvím příslušného orgánu.

## O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k obnově obložení a sanaci zdiva mikrovlnným zářením v místnosti č. 1.05 objektu zámku, který je součástí NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 21.05.2018. Tímto podáním došlo k zahájení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala technologický postup obnovy obložení a technický postup sanace mikrovlnným zářením. Součástí žádosti byla fotodokumentace degradovaného původního táflování a výkres půdorysu místnosti č. 1.05 se šipkami vyznačujícími směr navrhovaného vysoušení zdiva mikrovlnou technologií. Obnova obložení na východní stěně m. č. 1.05 byla nutná z důvodu celkové degradace vlhkostí a biologickým napadením. Tento stav vznikl v minulosti zatékáním do vnějších pilířů zdiva objektu zámku. Rozsah poškození táflování nebyl v procesu přípravy projektu „Šlechtická škola v přírodě“ znám a byl zjištěn po jeho rozebrání v souvislosti s přípravou na restaurování výmalby v m. č. 1.05.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacího NPÚ – 361/42063/2018/Me, vypracované Ing. Václavem Medkem, které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 07.06.2018. Ve vyjádření je uvedeno, že NPÚ-ÚOP v Pardubicích s navrženými pracemi souhlasí.

Účastníku řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a námítky v termínu do 20.06.2018. Účastník tuto možnost nevyužil. Vzhledem k povinnosti umožnit účastníku řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nemohl příslušný orgán rozhodnout ve lhůtě 30 dnů.

Odůvodnění podmínek:

Ad 1. Požadavek na kontrolní dny je v souladu s § 28 odst. 2 písm. f) a § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Ad 2. Navržená sanace historických konstrukcí mikrovlnou technologií představuje určité bezpečnostní riziko vzniku požáru, a proto musí být doprovázena protipožární ostrahou na místě (minimálně ostraha místností č. 1.05, 1.07 a 1.06) po dobu 24 hodin během a po ukončení prací, pokud odborný pracovník nedoporučí dobu ostrahy delší.

Ad 3-4. Podmínky vychází ze znění § 9 odst. 4 písm. a) – c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Před celkovým provedením obnovy obložení je nutno provést vzorky z důvodu vzhledových a technologických. Nové obložení a povrchová úprava musí respektovat původní poškozené historické táflování, jeho členění s volutami a barevnost, což je možné posoudit pouze na konkrétních vzorcích.

Ad 5. Podmínka byla stanovena v souladu s § 9 odst. 4 písm. e) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

## **P o u č e n í   o   o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:  
NPÚ-ÚOP v Pardubicích



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 19</b> |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                                                 |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 01 Obnova zámecké budovy - Zasklení a fládrování dveří D 039 |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 01 Obnova zámecké budovy                                     |  |  |

## předmět změny:

Upřesnění povrchových úprav truhlářských prvků (dveří) na základě nového závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Nutnost zasklení dveří D 039.

## zdůvodnění nezbytnosti změny:

Sjednocení povrchové úpravy truhlářských prvků s historickým řešením truhlářských prvků interiéru. Tuto změnu je nutné provést na základě požadavku orgánu státní památkové péče. PO odstranění novodobějších povrchových úprav byly zacyceny původní povrchové úpravy. Tyto nebyly řešeny PD z důvodu nutnosti vypracování nových restaurátorských zpráv, které původní povrchové úpravy prokázaly. Poškozené zasklení je nutné vyměnit.

## zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Reakce na detailnější rozbor zdegradované povrchové úpravy truhlářských prvků. V průběhu realizace provádění restaurátorského průzkumu byly objeveny původní povrchové úpravy dveří. Při průzkumných pracích při PD nebylo možné zachytit bez rozsáhlých invazivních zásahů původní povrchové úpravy. Sondy byly prováděny dle standardu materiálových průzkumů, a v tomto rozsahu nezachytily původní povrchové úpravy. Poškozené sklo bylo při pasportizaci nepoškozené.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

## zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.

|                                                                    |               |                  |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                                                          | bez DPH       | -2 234,54        | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | -469,25          | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>-2 703,79</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                                                          | bez DPH       | 39 996,24        | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | 8 399,21         | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>48 395,45</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací                              | bez DPH       | 37 761,70        | Kč        |
|                                                                    | 21%DPH        | 7 929,96         | Kč        |
|                                                                    | <b>celkem</b> | <b>45 691,65</b> | <b>Kč</b> |
| vliv na termín dokončení:                                          |               |                  |           |
| Nemá vliv.                                                         |               |                  |           |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.):                                    |               |                  |           |
| Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |               |                  |           |

## vyjádření AD:

Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.

## vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

## vyjádření objednatele:


Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

## vyjádření orgánů památkové péče:

Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

## další vyjádření:

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| přílohy:    | Název přílohy                                                   |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet.                                             |
| příloha č.2 | Závazné stanovisko - KrÚ-28544/2018 OKSCR OKPP ze dne 17.4.2018 |
| příloha č.2 | Zápis z RV projektu                                             |
| příloha č.3 | Zápis z KD                                                      |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu 01 VCP

Rozpočet 27.01 - VCP fládr D 039

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

30.09.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |           | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |           | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 0,00      | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | -654,28   | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 38 415,98 | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00      |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00      |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 37 761,70 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         |           | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 37 761,70

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 37 761,70   | 7 929,96   |

Cena s DPH 45 691,65

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
**Objekt:** 01 VCP  
**Rozpočet:** 27.01 - VCP fládr D 039

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka  
**Datum:** 30.9.2018

| Kód | Popis                                 | Dodávka        | Montáž           | Cena celkem      |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 57  | 01D.1.1.2.07.01: Dveře - restaurování | 0,00           | 7 987,20         | 7 987,20         |
| 766 | Konstrukce truhlářské                 | 0,00           | 32 009,04        | 32 009,04        |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry            | -654,28        | -1 580,26        | -2 234,54        |
|     | <b>Celkem</b>                         | <b>-654,28</b> | <b>38 415,98</b> | <b>37 761,70</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
**Objekt:** 01 VCP  
**Rozpočet:** 27.01 - VCP fládr D 039

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka  
**Datum:** 30.9.2018

| Č.                                              | KCN | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>57 01D.1.1.2.07.01: Dveře - restaurování</b> |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>7 987,20</b>  |
| 1                                               | R   | D039        | Výměna stáv. skel za skla gotická 0,8/1,3m                                                 | m2 | 2,080           | 3 840,00        | 7 987,20         |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>32 009,04</b> |
| 2                                               | R   | 766 01      | Fládr- vysoká členitost prvku                                                              | m2 | 12,180          | 2 628,00        | 32 009,04        |
| <b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>           |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>-2 234,54</b> |
| 3                                               | 783 | 783168211   | Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezbroušením (ÚRS - 4,9409 %) | m2 | -12,180         | 183,46          | -2 234,54        |
| <b>Celkem</b>                                   |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>37 761,70</b> |



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu  
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 16.02.2018

Spisová zn.: SpKrÚ – 14357/2018 OKSCR OKPP

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav  
Územní památková správa na  
Sychrově  
Zámek Sychrov  
463 44 Sychrov

Datum: 17.04.2018

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku**

**R O Z H O D N U T Í**

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Malá Strana, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 19.02.2018 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byl návrh na provedení restaurování „Průzkum barevnosti – historické dveře – zámek Slatiňany“ (ze dne 10.02.2018), zpracoval: Jaroslav Doskočil, restaurátor, adresa: Na Petynce 141/110, 169 00 Praha 6.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení restaurování vstupních dveří s kováním (D39) objektu NKP „Zámek Slatiňany“, dle předloženého návrhu na restaurování, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následujících podmínek:

1. Účastník řízení bude v průběhu restaurování svolávat kontrolní dny, na které budou zváni zástupci příslušného orgánu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.
2. Na kovovém klíčovém štítku nebude proveden finální nátěr černou barvou plněnou grafitem.

3. Původní fládrování na vnitřní straně pravých dveří bude zachováno v nepoškozených částech, kterými jsou spodní výplň a horní část rámu. Nové fládrování bude provedeno jako přesná barevná i kresebná kopie dubového fládru podle dochovaného vzoru (spodní výplň, horní část rámu). Fládrování bude provedeno na vnitřních závěsech.
4. Poškozené historické sklo bude vyměněno za sklo vyrobené totožnou historickou technologií.
5. Závěrečné povrchové úpravě vstupních dveří (vnitřní – fládrování; vnější monochromní nátěr) a kování (klika, klíčový štítek, závěs) bude předcházet předložení vzorku. Na vzorku bude prověřena technologie a způsob provedení. Vzorek bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušného orgánu státní památkové péče, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze povrchovou úpravu provést jako celek.
6. Po dokončení restaurátorských prací na dveřích bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva. Účastník řízení zajistí, aby jeden exemplář byl předán do 60 dnů od ukončení akce Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Pardubicích, a to prostřednictvím příslušného orgánu.

## O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku, který je součástí NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 19.02.2018. Tímto podáním došlo k zahájení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala průzkum barevnosti a technologický postup provedení restaurování dveří s kováním.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/15509/2018, vypracované Mgr. Veronikou Cinkovou, které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 14.03.2018. Ve vyjádření je uvedeno, že provedení uvedených prací je přijatelné za podmínek.

Účastníku řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a námítky v termínu do 26.03.2018. Účastník tuto možnost nevyužil. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště složitý případ a k povinnosti umožnit účastníku řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nemohl příslušný orgán rozhodnout ve lhůtě 30 dnů.

K předchozímu stupni záměru restaurování vstupních dveří (D39) vydal dne 06.04.2017 příslušný orgán, v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP.

**Příslušný orgán upozorňuje, že dřevěný korpus vstupních dveří objektu zámku představuje uměleckořemeslnou práci, a proto navrhované práce musí provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva. Restaurování může rovněž provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl ze dřeva. Tento požadavek vychází z § 14 odst. 8 památkového zákona. Konkrétní restaurátorské specializace byly určeny na základě přílohy č. 1 památkového zákona.**

**Příslušný orgán upozorňuje, že kování (klika a klíčový štítek) vstupních dveří představují uměleckořemeslnou práci, a proto navrhované práce musí provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů. Restaurování může rovněž provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kovu. Tento požadavek vychází z § 14 odst. 8 památkového zákona a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Konkrétní restaurátorské specializace byly určeny na základě přílohy č. 1 památkového zákona.**

Příslušný orgán konstatuje k části podmínky NPÚ-ÚOP v Pardubicích č. 3 „Kolaudace prací bude provedena protokolárně za účasti zástupce NPÚ“, že pro tento postup není v památkovém zákoně zmocnění, a proto jej příslušný orgán neuvedl v podmínkách (výroku) předmětného rozhodnutí. Dále příslušný orgán nezahrnul do výroku rozhodnutí podmínku č. 5 „Při restaurování bude maximálně respektován dochovaný originální materiál, aby nedošlo k jeho poškození. Originální materiál je cenným kritériem pro hodnocení autenticity kulturní památky“, neboť obsahově vyplývá přímo z památkového zákona § 14. odst. 8 (restaurování). K podmínce NPÚ-ÚOP v Pardubicích č. 6 příslušný orgán konstatuje, že obsah závěrečné restaurátorské zprávy je určen již § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, a proto požadavky v této podmínce nelze uvést ve výrokové části rozhodnutí. V závěrečné podmínce č. 9 NPÚ-ÚOP v Pardubicích uvádí „Restaurátor bude účastníkem řízení seznámen se zněním závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje a písemného vyjádření NPÚ v Pardubicích“ a příslušný orgán konstatuje, že rozhodnutí zakládá určitá práva a povinnosti; záleží na účastníku řízení, aby zajistil splnění podmínek předmětného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu příslušný orgán podmínku č. 9 nezahrnul do výroku rozhodnutí.

Odůvodnění podmínek:

Ad 1. Požadavek na kontrolní dny je v souladu s § 28 odst. 2 písm. f) a § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Ad 2. Klíčové štítky jsou zdobené cizelováním a grafitová barva by tyto jemné detaily vyplnila a znečistila. Z tohoto důvodu příslušný orgán nesouhlasí s grafitovou povrchovou úpravou.

Ad 3. Průzkumem povrchové úpravy bylo zjištěno, že původní fládrování je nejlépe zachováno ve spodní výplni a na horní části dveří. Tyto části fládrování budou z dokumentačních důvodů a pro vzor nového fládrování zachovány. Na základě výsledku průzkumu bude provedeno fládrování na vnitřních závěsech.

Ad 4 Podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s § 9 odst. 4 písm. a) a písm. b) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Zasklení poškozených míst bude provedeno strukturou a technologicky totožným sklem jako dochované historické sklo (foukané sklo z válců).

Ad 5. Závěrečnou povrchovou úpravu kování a dveří je nutno ověřit z důvodu vzhledových a technologických na konkrétních vzorcích.

Ad 6. V souladu s § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., která provádí památkový zákon, bude zpracována závěrečná restaurátorská zpráva pro vstupní dveře s kováním, která bude ve stanoveném termínu předána NPÚ-ÚOP v Pardubicích, prostřednictvím příslušného orgánu. NPÚ-ÚOP v Pardubicích ve svém písemném vyjádření upřesňuje požadavky na restaurátorskou zprávu s kvalitní dokumentací na kvalitním papíře (gramáž min. 200) v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10x15 cm).

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích, průzkumu barevnosti a technologického postupu restaurování dveří. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

## **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:  
NPÚ-ÚOP v Pardubicích



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 20</b> |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                                                          |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | Rekultivace zámeckého jezírka - doplnění dopouštění z vodní nádrže       |  |  |
| dotčené st. objekty: | IO 01-3 Závlaha a vystrojení nádrže - Doplnění dopouštění z vodní nádrže |  |  |

**předmět změny:**

Změna napojení akumulační nádrže, její objemové navýšení a doplnění propojení napájení nádrže a jezírka. Napojení akumulační nádrže bude provedeno ze stávajícího přívodního vodovodního potrubí do jezírka v majetku a správě VAK Chrudim, a. s., dále původně navržená akumulační nádrž bude mít místo původně navrženého objemu 2 m<sup>3</sup> nově objem 10 m<sup>3</sup>.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

Navýšení kapacity zásob vody pro potřeby závlah a dopouštění jezírka. Tato změna byla vyvolána nutností zkombinování napojení nádrže a jezírka v souvislosti s požadavkem na zajištění dostatečné akumulace závlahové a dopouštěcí vody a dále změnou velikosti akumulační nádrže v rámci IO 01-3.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**

V době kdy byla zpracována projektová dokumentace byla navržená technologie standartně dostatečná, ale nebylo počítáno s takovými dlouho trvajícími obdobími sucha, jaká jsou v současnosti a lze je očekávat i v budoucnu.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

**zařazení změny dle ZZVZ:**  
§222 odst 4, Předpokládá se, že změna generuje **nezpůsobilé** výdaje.

|                                                                                                              |               |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| méněpráce                                                                                                    | bez DPH       | 0,00              | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | 0,00              | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
| vícepráce                                                                                                    | bez DPH       | 236 755,40        | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | 49 718,63         | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>286 474,03</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací                                                                        | bez DPH       | 236 755,40        | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | 49 718,63         | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>286 474,03</b> | <b>Kč</b> |
| <b>vliv na termín dokončení:</b><br>Nemá vliv.                                                               |               |                   |           |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b><br>Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |               |                   |           |

**vyjádření AD:**  
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny. Rozsah díla byl upraven tak, aby dílo vyhovovalo požadavkům na provoz.


**vyjádření TDI:**  
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

**vyjádření objednatele:**  
Objednatel souhlasí s realizací změny.

**vyjádření orgánů památkové péče:**  
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.

**další vyjádření:**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>přílohy:</b> | Název přílohy       |
| příloha č. 1    | Položkový rozpočet  |
| příloha č. 2    | Zápis z RV projektu |
| příloha č. 3    | Zápis z KD          |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Slatiňany

JKSO

Název objektu

Rekultivace zámeckého jezírka - doplnění dopouštění z vodní nádrže

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.10.2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 60 571,00  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 176 184,40 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 236 755,40 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         |            | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 236 755,40

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 236 755,40  | 49 718,63  |

Cena s DPH 286 474,03

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slatiňany

Objekt: Rekultivace zámeckého jezírka - doplnění dopouštění z vodní nádrže

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 4. 10. 2018

| Kód | Popis            | Dodávka          | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     | Výkopové práce   | 0,00             | 84 573,40         | 84 573,40         |
|     | Potrubí a kabely | 19 257,00        | 13 005,00         | 32 262,00         |
|     | Armatury         | 11 614,00        | 8 126,00          | 19 740,00         |
|     | Akumulační nádrž | 28 250,00        | 67 510,00         | 95 760,00         |
|     | Ostatní náklady  | 1 450,00         | 2 970,00          | 4 420,00          |
|     | <b>Celkem</b>    | <b>60 571,00</b> | <b>176 184,40</b> | <b>236 755,40</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba SZ Sltiňany šlechtická škola v přírodě

Objekt IO 01 - rekultivace zámeckého jezírka-doplnění dopouštění z vodní nádrže

poř.č kód pol. název pol.

m.j. množ. jedn.cena cena celkem

## 1 ZVL Závlahový systém

### Výkopové práce

84 573,40

|   |              |                                                                                                  |    |        |     |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|
| 1 | 132201201    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3(SoD pol.č. 8)                         | m3 | 127,05 | 300 | 38 115 |
| 2 | 132201209    | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3(SoD pol.č.9)                   | m3 | 127,05 | 20  | 2 541  |
| 3 | 162701105    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (SoD pol.č.13)             | m3 | 32,51  | 200 | 6 502  |
| 4 | 171201211    | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)(SoD pol.č.15)                     | t  | 52,01  | 100 | 5 201  |
| 5 | 171201201.RR | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m(SoD pol.č.16)                                 | m3 | 32,51  | 10  | 325    |
| 6 | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (SoD pol.č.17)                   | m3 | 70,19  | 70  | 4 913  |
| 7 | 175111101.RR | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 8 mm(SoD pol.č.18)         | m3 | 7,04   | 700 | 4 928  |
| 8 | 181301103    | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5(SoD pol.č.19) | m2 | 164,00 | 50  | 8 200  |
| 9 | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (SoD pol.č.28)                      | m3 | 17,31  | 800 | 13 848 |

### Potrubí a kabely

32 262,00

|    |                |                                                          |      |        |          |           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 10 | R              | Spojovací materiál pro tvarovky PE                       | soub | 1,00   | 3 850,00 | 3 850,00  |
| 11 | R              | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10                         | m    | 150,00 | 87,00    | 13 050,00 |
| 12 | R              | Potrubí PVC KG 110 SN 8 hrdlové tvarovky délky 0,5 - 3 m | m    | 40,00  | 222,00   | 8 880,00  |
| 13 | R              | Spojovací materiál pro potrubí PVC KG                    | soub | 1,00   | 3 950,00 | 3 950,00  |
| 14 | R              | Potrubí PVC KG 160 SN 8 hrdlové tvarovky délky 3 m       | ks   | 1,00   | 532,00   | 532,00    |
| 15 | IO.01-3.02_001 | Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 (SoD,p.č.118)           | m    | 20,00  | 30,00    | 600,00    |
| 16 | IO.01-3.02_008 | Zemní vodič CY 1x2,5 (SoD,p.č.125)                       | m    | 200,00 | 5,00     | 1 000,00  |
| 17 | IO.01-3.02_009 | Výstražná fólie bílá (SoD,p.č.126)                       | m    | 200,00 | 2,00     | 400,00    |

### Armatury

19 740,00

|    |   |                                                            |      |      |          |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 18 | R | Uzavírací klapka kovová přírubová DN 50                    | ks   | 2,00 | 3 900,00 | 7 800,00 |
| 19 | R | Přírubový protikus DN 50 pro připojení na potrubí PE 63    | ks   | 2,00 | 2 650,00 | 5 300,00 |
| 20 | R | Přírubový protikus DN 50 pro připojení na potrubí LI DN 50 | ks   | 1,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 21 | R | Přírubový litinový T kus DN 50                             | ks   | 1,00 | 3 340,00 | 3 340,00 |
| 22 | R | Spojovací materiál pro přírubové spoje                     | soub | 1,00 | 880,00   | 880,00   |

### Akumulační nádrž

95 760,00

|    |   |                                                                                                        |    |      |           |           |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 23 | R | Akumulační nádrž plastová samonosná 10 m3, průměr 2,46 m, výška 2,2 m, včetně průřezu 700 mm           | ks | 1,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
| 24 | R | Poklop A 15 betonový provětrávaný průměr 600 mm včetně betonového prstence se zajištěním proti krádeži | ks | 1,00 | 7 260,00  | 7 260,00  |

### Ostatní náklady

4 420,00

|    |   |                                                                   |      |      |          |          |
|----|---|-------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 25 | R | Prostup izolací EPDM sešikmený pomocí speciálních izolačních pásů | soub | 1,00 | 4 420,00 | 4 420,00 |
|----|---|-------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|

### Celkem

236 755,40



# ZMĚNOVÝ LIST

## Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

|                 |                                                                                                       |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:        | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 21</b> |
| objednatel:     | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:     | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                         |  |  |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 11 Pódium u hřebčína |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 11 Pódium u hřebčína |  |  |

### předmět změny:

Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) větší rozsah stavebních prací na objektu pódia u hřebčína. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno navýšení objemu stávajících žel.bet. k-ci než předpokládala PD. Vícepráce vznikají zvýšením rozsahu výměr v položkách, které jsou součástí nabídkového rozpočtu dle SOD.

### zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při provádění samotných stavebních prací na objektu pódia u hřebčína byl zjištěn větší rozsah výměr odstroňovaných žel.bet. k-ci než bylo předpokládáno v PD. V průběhu zpracování projektové dokumentace nebylo možné z provozních důvodů SZ Slatiňany provést v takové míře sondy, které by prokázaly skutečný rozsah podpovrchových konstrukcí. Při tvorbě PD byly učiněny sondy na určených místech pódia, které neprokázaly nutnost navýšení kubatury opěrné zdi. Pódium prokazovalo havarijní a především statické poruchy; proto nebylo možné větší rozšíření průzkumných sond, neboť by to vedlo k totální destrukci objektu. Konečný kubaturní rozsah bylo možno zjistit až při samotných stavebních pracích. Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové souhlasí realizací této změny dle nově pořízené nálezoové situace a investor s ní souhlasí.

### zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tento větší rozsah poškození nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provést celoplošný stavební průzkum k-ci

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezoových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

### zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje do výše limitu RoPD

|                                                |               |                   |           |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                          | bez DPH       | 0,00              | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 0,00              | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                           | bez DPH       | 185 993,00        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 39 058,53         | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>225 051,53</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance záporné a kladné hodnoty změny | bez DPH       | 185 993,00        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 39 058,53         | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>225 051,53</b> | <b>Kč</b> |

### vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

### jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

### vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.

### vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

### vyjádření objednatele:


Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

### vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s navrženým postupem a změnou.

### další vyjádření:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| přílohy:    | Název přílohy       |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet. |
| příloha č.2 | Zápis z RV projektu |
| příloha č.3 | Zápis z KD          |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 160811\_Statiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu

EČO

Rozpočet

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

29.09.2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 185 993,00 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 185 993,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 185 993,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 185 993,00  | 39 058,53  |

Cena s DPH 225 051,53

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:**

Ing. Radek Loučka

29.9.2018

| Kód | Popis                                           | Dodávka     | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>SO 11: Pódium u hřebčína</b>                 | <b>0,00</b> | <b>185 993,00</b> | <b>185 993,00</b> |
|     | <b>11D.1.1: Architektonicko-stavební řešení</b> | <b>0,00</b> | <b>180 328,00</b> | <b>180 328,00</b> |
|     | <b>11D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce</b>     | <b>0,00</b> | <b>180 328,00</b> | <b>180 328,00</b> |
|     | <b>11D.1.1.1.01: Bourané konstrukce</b>         | <b>0,00</b> | <b>138 416,00</b> | <b>138 416,00</b> |
|     | <b>11D.1.1.1.01.01: Bourané konstrukce</b>      | <b>0,00</b> | <b>138 416,00</b> | <b>138 416,00</b> |
|     | <b>11D.1.1.1.02: Zemní práce</b>                | <b>0,00</b> | <b>728,00</b>     | <b>728,00</b>     |
|     | <b>11D.1.1.1.02.01: Zemní práce</b>             | <b>0,00</b> | <b>728,00</b>     | <b>728,00</b>     |
|     | <b>11D.1.1.1.03: Skladby podlah</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | <b>#REF!</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>#REF!</b>      | <b>#REF!</b>      |
|     | <b>11D.1.1.1.04: Likvidace suti</b>             | <b>0,00</b> | <b>41 184,00</b>  | <b>41 184,00</b>  |
|     | <b>11D.1.1.1.04.01: Likvidace suti</b>          | <b>0,00</b> | <b>41 184,00</b>  | <b>41 184,00</b>  |
|     | <b>11D.1.X: Přesun hmot</b>                     | <b>0,00</b> | <b>5 665,00</b>   | <b>5 665,00</b>   |
|     | <b>11D.1.X: Přesun hmot</b>                     | <b>0,00</b> | <b>728,00</b>     | <b>728,00</b>     |
|     | <b>PH: Přesun hmot</b>                          | <b>0,00</b> | <b>392,00</b>     | <b>392,00</b>     |
|     | <b>PH.: Přesun hmot</b>                         | <b>0,00</b> | <b>336,00</b>     | <b>336,00</b>     |
|     | <b>Celkem</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>185 993,00</b> | <b>185 993,00</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka

**Datum:** 29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**SO 11: Pódium u hřebčína 185 993**

**11D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 180 328**

**11D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce 180 328**

**11D.1.1.1.01: Bourané konstrukce 138 416**

**11D.1.1.1.01.01: Bourané konstrukce 138 416**

|   |  |              |                                                                                  |    |        |       |         |
|---|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 1 |  | 961055111.RB | Bourání ŽB konstrukcí, (SoD,p.č.2007)                                            | m3 | 32,800 | 4 000 | 131 200 |
| 2 |  | 113152112.RR | Odstranění vnitřního jádra - hutněné souvrství šterků a kameniva, (SoD,p.č.2009) | m3 | 32,800 | 220   | 7 216   |

**11D.1.1.1.02: Zemní práce /28**

**11D.1.1.1.02.01: Zemní práce 728**

|   |  |           |                                                                                       |    |       |    |     |
|---|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|
| 3 |  | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3, (SoD,p.č.2013) | m3 | 5,600 | 70 | 392 |
| 4 |  | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, (SoD,p.č.2014)       | m3 | 5,600 | 60 | 336 |

**11D.1.1.1.03: Skladby podlah -**

**11D.1.1.1.04: Likvidace sutí 41 184**

**11D.1.1.1.04.01: Likvidace sutí 41 184**

|    |  |           |                                                                                        |   |           |     |        |
|----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|--------|
| 9  |  | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD,p.č.2027)       | t | 62,400    | 110 | 6 864  |
| 10 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD,p.č.2028)  | t | 1 185,600 | 10  | 11 856 |
| 11 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD,p.č.2029) | t | 62,400    | 360 | 22 464 |

**11D.1.X: Přesun hmot 5 665**

**11D.1.X: Přesun hmot 5 665**

**PH: Přesun hmot 5 665**


**PH.: Přesun hmot 5 665**

|    |  |              |                                       |   |        |     |       |
|----|--|--------------|---------------------------------------|---|--------|-----|-------|
| 12 |  | 998011002.RB | Přesun hmot HSV + PSV, (SoD,p.č.2031) | t | 25,750 | 220 | 5 665 |
|----|--|--------------|---------------------------------------|---|--------|-----|-------|



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:     |                      |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | ZL 22         |                      |
| objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |               |                      |
| zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |               |                      |
| název ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SO 09 Dětské hospodářství                                                                             |               |                      |
| dotčené st. objekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 09 Dětské hospodářství                                                                             |               |                      |
| předmět změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |               |                      |
| <p>Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) větší rozsah prací tesařských konstrukcí na obnově dětského hospodářství. Po postupném rozebrání jednotlivých částí objektů dětského hospodářství a prohlídce stavu stávajících k-ci bylo zjištěno, že je nutné rozšířit opravy ve větším rozsahu než předpokládala PD. Vícepráce vznikají zvýšením rozsahu výměr v položkách, které jsou součástí nabídkového rozpočtu dle SOD.</p>                                                                                         |                                                                                                       |               |                      |
| zdůvodnění nezbytnosti změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |               |                      |
| <p>Při provádění samotných stavebních prací na obnově dětského hospodářství byl zjištěn větší rozsah jeho poškození než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Jenotlivé poškozené a zasažené části dřevěných konstrukcí není možné opravit a je nutná celková výměna. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezkové situace a investor s ní souhlasí.</p> |                                                                                                       |               |                      |
| zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |               |                      |
| <p>Tento větší rozsah poškození nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provést celoplošný stavební průzkum k-ci.I přes průzkumné sondy dřevěných konstrukcí provedených při PD nebylo možné zacytit stupeň nevratného poškození konstrukcí. Sondy prováděné pro PD byly provedeny ve standardním rozsahu a další průzkumné práce by zapříčinily nevratné poškození celých objektů dětského hospodářství a došlo by k jejich detrukcí.</p>                                                                                        |                                                                                                       |               |                      |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |               |                      |
| <p>Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezkových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |               |                      |
| zařazení změny dle ZZVZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |               |                      |
| §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další <b>způsobilé</b> výdaje do výše limitu RoPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |               |                      |
| záporná hodnota změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | bez DPH       | 0,00 Kč              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 21%DPH        | 0,00 Kč              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00 Kč</b>       |
| kladná hodnota změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | bez DPH       | 229 544,34 Kč        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 21%DPH        | 48 204,31 Kč         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | <b>celkem</b> | <b>277 748,65 Kč</b> |
| celková bilance záporné a kladné hodnoty změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | bez DPH       | 229 544,34 Kč        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 21%DPH        | 48 204,31 Kč         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | <b>celkem</b> | <b>277 748,65 Kč</b> |
| vliv na termín dokončení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |               |                      |
| Nemá vliv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |               |                      |
| Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |               |                      |
| vyjádření AD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |               |                      |
| Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |               |                      |
| vyjádření TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |               |                      |
| TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |               |                      |
| vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |               |                      |
| Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |               |                      |
| vyjádření orgánů památkové péče:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |               |                      |
| Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |
| další vyjádření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |               |                      |
| přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |               |                      |
| Název přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |               |                      |
| příloha č.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Položkový rozpočet.                                                                                   |               |                      |
| příloha č.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zápis z RV projektu                                                                                   |               |                      |
| příloha č.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zápis z KD                                                                                            |               |                      |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu

Rozpočet

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

29.09.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 229 544,34 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 229 544,34 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 229 544,34

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 229 544,34  | 48 204,31  |

Cena s DPH 277 748,65

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Ing. Radek Loučka

29.9.2018

| Kód | Popis                                           | Dodávka     | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>SO 09: Dětské hospodářství</b>               | <b>0,00</b> | <b>229 544,34</b> | <b>229 544,34</b> |
|     | <b>09D.1.1: Architektonicko-stavební řešení</b> | <b>0,00</b> | <b>227 512,94</b> | <b>227 512,94</b> |
|     | <b>09D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce</b>     | <b>0,00</b> | <b>227 512,94</b> | <b>227 512,94</b> |
|     | <b>09D.1.1.2.01: Obytné stavení</b>             | <b>0,00</b> | <b>73 376,00</b>  | <b>73 376,00</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.01.02: Roubenka</b>                | <b>0,00</b> | <b>60 101,80</b>  | <b>60 101,80</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.01.03: Skladby podlah</b>          | <b>0,00</b> | <b>4 964,00</b>   | <b>4 964,00</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.01.05: Strop</b>                   | <b>0,00</b> | <b>5 802,20</b>   | <b>5 802,20</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.01.12: Likvidace suti</b>          | <b>0,00</b> | <b>2 508,00</b>   | <b>2 508,00</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.02.02: Roubenka</b>                | <b>0,00</b> | <b>33 631,00</b>  | <b>33 631,00</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.02.03: Skladby podlah</b>          | <b>0,00</b> | <b>6 954,60</b>   | <b>6 954,60</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.02.08: Zděné sloupy</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 995,14</b>   | <b>3 995,14</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.02.11: Likvidace suti</b>          | <b>0,00</b> | <b>3 564,00</b>   | <b>3 564,00</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.03: Chlív s holubníkem</b>         | <b>0,00</b> | <b>53 408,40</b>  | <b>53 408,40</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.03.02: Roubenka</b>                | <b>0,00</b> | <b>40 910,80</b>  | <b>40 910,80</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.03.03: Skladby podlah</b>          | <b>0,00</b> | <b>7 048,00</b>   | <b>7 048,00</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.03.11: Likvidace suti</b>          | <b>0,00</b> | <b>5 449,60</b>   | <b>5 449,60</b>   |
|     | <b>09D.1.1.2.04: Seníček s chlívky</b>          | <b>0,00</b> | <b>52 583,80</b>  | <b>52 583,80</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.04.02: Roubenka</b>                | <b>0,00</b> | <b>51 824,80</b>  | <b>51 824,80</b>  |
|     | <b>09D.1.1.2.04.11: Likvidace suti</b>          | <b>0,00</b> | <b>759,00</b>     | <b>759,00</b>     |
|     | <b>09D.1.X: Přesun hmot</b>                     | <b>0,00</b> | <b>2 031,40</b>   | <b>2 031,40</b>   |
|     | <b>09D.1.X: Přesun hmot</b>                     | <b>0,00</b> | <b>2 031,40</b>   | <b>2 031,40</b>   |
|     | <b>PH: Přesun hmot</b>                          | <b>0,00</b> | <b>2 031,40</b>   | <b>2 031,40</b>   |
|     | <b>PH.: Přesun hmot</b>                         | <b>0,00</b> | <b>2 031,40</b>   | <b>2 031,40</b>   |
|     | <b>Celkem</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>229 544,34</b> | <b>229 544,34</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** Ing. Radek Loučka

29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## SO 09: Dětské hospodářství

229 544

### 09D.1.1: Architektonicko-stavební řešení

227 513

#### 09D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce

227 513

#### 09D.1.1.2.01: Obytné stavení

73 376

#### 09D.1.1.2.01.02: Roubenka

60 102

|   |  |              |                                                                                                             |    |        |        |        |
|---|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1 |  | 975073121.AH | Podepření střešní konstrukce při přezdivání sloupků, (SoD,p.č.1639)                                         | m  | 12,600 | 270    | 3 402  |
| 2 |  | X097.AH      | Vyřezání části dřevěné konstrukce průřezové plochy řeziva do 224 cm2, (SoD,p.č.1640)                        | m  | 66,540 | 160    | 10 646 |
| 3 |  | X100.AH      | Montáž základového prahu průřezové plochy do 224 cm2 - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1641) | m  | 3,000  | 270    | 810    |
| 4 |  | X101.AH      | Podepření střešní konstrukce při přezdivání sloupků, (SoD,p.č.1642)                                         | m  | 16,600 | 270    | 4 482  |
| 5 |  | X097_AH      | Opracování tesařských konstrukcí, (SoD,p.č.1644)                                                            | m  | 66,540 | 80     | 5 323  |
| 6 |  | X037.AH2     | Řezivo dubové, (SoD,p.č.1645)                                                                               | m3 | 2,860  | 10 000 | 28 600 |
| 7 |  | X037.AH1     | Řezivo jedlové, (SoD,p.č.1646)                                                                              | m3 | 0,540  | 5 000  | 2 700  |
| 8 |  | 762795000    | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl, (SoD,p.č.1651)                                   | m3 | 3,400  | 630    | 2 142  |
| 9 |  | 762731813.AH | Demontáž prostorových vázaných kcl průřezové plochy do 288 cm2, (SoD,p.č.1652)                              | m  | 66,540 | 30     | 1 996  |

#### 09D.1.1.2.01.03: Skladby podlah

4 964

|    |  |              |                                                                                                            |    |       |       |       |
|----|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 10 |  | 985131311.AH | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah, (SoD,p.č.1656)                                           | m2 | 1,200 | 70    | 84    |
| 11 |  | 965042141.AH | Odstranění betonových vysrávek, (SoD,p.č.1657)                                                             | m3 | 0,230 | 1 600 | 368   |
| 12 |  | 965082941.AH | Odstranění kontaminovaného násypu pod podlahy tl přes 200 mm, (SoD,p.č.1662)                               | m3 | 4,800 | 140   | 672   |
| 13 |  | 635111421.AH | Doplnění násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby stavebním rumem nebo prosivkou pl přes 2 m2, (SoD,p.č.1666) | m3 | 4,800 | 800   | 3 840 |

#### 09D.1.1.2.01.05: Strop

5 802

|    |  |              |                                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 14 |  | 762731811.AH | Demontáž stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2, (SoD,p.č.1675)                                                 | m  | 6,400 | 20    | 128   |
| 15 |  | 762733110.AH | Montáž zkráceného stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2 - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1676) | m  | 6,400 | 100   | 640   |
| 16 |  | X037.AH1     | Řezivo jedlové, (SoD,p.č.1677)                                                                                       | m3 | 0,870 | 5 000 | 4 350 |
| 17 |  | 762595001    | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů, (SoD,p.č.1679)                                  | m2 | 6,220 | 20    | 124   |
| 18 |  | 783783311    | Nátěry tesařských kcl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím preventivní dvojnásobné v interiéru, (SoD,p.č.1680) | m2 | 6,220 | 40    | 249   |
| 19 |  | 783711301.RB | Impregnační nátěr pro zajištění dlouhé trvanlivosti konstrukce - vč. patinace, (SoD,p.č.1681)                        | m2 | 6,220 | 50    | 311   |

#### 09D.1.1.2.01.12: Likvidace sutí

2 508

|    |  |           |                                                                                        |   |        |     |       |
|----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|-------|
| 20 |  | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD,p.č.1742)       | t | 3,800  | 110 | 418   |
| 21 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD,p.č.1743)  | t | 72,200 | 10  | 722   |
| 22 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD,p.č.1744) | t | 3,800  | 360 | 1 368 |

#### 09D.1.1.2.02.02: Roubenka

33 631

|    |  |         |                                                                                                                                      |   |        |     |       |
|----|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|-------|
| 23 |  | X097.AH | Vyřezání části dřevěné konstrukce průřezové plochy řeziva do 224 cm2, (SoD,p.č.1748)                                                 | m | 34,600 | 160 | 5 536 |
| 24 |  | X100.AH | Montáž základového prahu průřezové plochy do 224 cm2 - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1749)                          | m | 3,200  | 260 | 832   |
| 25 |  | X101.AH | Montáž prostorové vázané kce průřezové plochy do 224 cm2 - protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1750)        | m | 22,200 | 260 | 5 772 |
| 26 |  | X104.AH | Montáž prkených konstrukcí z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1751) | m | 12,400 | 260 | 3 224 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka

**Datum:** 29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 27 |     | X097_AH      | Opracování tesařských konstrukcí, (SoD,p.č.1752)                                                                    | m  | 34,600          | 80              | 2 768       |
| 28 |     | X037.AH1     | Řezivo jedlové, (SoD,p.č.1753)                                                                                      | m3 | 2,200           | 5 000           | 11 000      |
| 29 |     | 783711301.RB | Impregnační nátěr pro zajištění dlouhé trvanlivosti konstrukce - vč. patinace, (SoD,p.č.1755)                       | m2 | 28,300          | 60              | 1 698       |
| 30 |     | 783783312    | Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru, (SoD,p.č.1756) | m2 | 28,300          | 50              | 1 415       |
| 31 |     | 762795000    | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci, (SoD,p.č.1757)                                           | m3 | 2,200           | 630             | 1 386       |

## 09D.1.1.2.02.03: Skladby podlah

**6 955**

|    |  |              |                                                                                                                     |    |        |       |       |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 32 |  | 965082941.RB | Odstranění sutí a zbytky konstrukcí, (SoD,p.č.1760)                                                                 | m3 | 2,600  | 160   | 416   |
| 33 |  | 564851111    | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 16/32, (SoD,p.č.1761)                                                      | m2 | 1,800  | 80    | 144   |
| 34 |  | 762526130    | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm, (SoD,p.č.1762)                                          | m2 | 4,800  | 40    | 192   |
| 35 |  | 60512001     | Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, (SoD,p.č.1763)                                                        | m3 | 0,880  | 4 120 | 3 626 |
| 36 |  | 635111421.AH | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby stavebním rumem nebo prosivkou pl přes 2 m2, (SoD,p.č.1764)          | m3 | 0,800  | 800   | 640   |
| 37 |  | 762595001    | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů, (SoD,p.č.1767)                                 | m2 | 4,800  | 20    | 96    |
| 38 |  | 783783311    | Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru, (SoD,p.č.1768) | m2 | 10,200 | 40    | 408   |
| 39 |  | 783711301.RB | Impregnační nátěr pro zajištění dlouhé trvanlivosti konstrukce - vč. Patinace, (SoD,p.č.1769)                       | m2 | 10,200 | 60    | 612   |
| 40 |  | 635111241.RB | Násyp pod podlahy z kameniva se zhutněním, (SoD,p.č.1770)                                                           | m3 | 0,800  | 880   | 704   |
| 41 |  | X050.RB      | Opálení zeminy pod násypem a ošetření proti dřevokazným houbám a plísním, (SoD,p.č.1771)                            | m2 | 1,300  | 90    | 117   |

## 09D.1.1.2.02.08: Zděné sloupy

**3 995**

|    |  |               |                                                                                                       |    |       |        |       |
|----|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 42 |  | 985221023     | Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3 - vc. Fotodokumentace, (SoD,p.č.1790) | m3 | 0,734 | 1 200  | 881   |
| 43 |  | 314291511.RB3 | Zdivo sloupů z cihel - výměna cihel, (SoD,p.č.1791)                                                   | m3 | 0,147 | 12 000 | 1 763 |
| 44 |  | 314291511.RB4 | Zdivo sloupů z cihel - znovu vyzdění ze stávajících cihel, (SoD,p.č.1792)                             | m3 | 0,588 | 2 300  | 1 351 |

## 09D.1.1.2.02.11: Likvidace sutí

**3 564**

|    |  |           |                                                                                       |   |         |     |       |
|----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|-------|
| 45 |  | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD,p.č.1797)      | t | 5,400   | 100 | 540   |
| 46 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD,p.č.1798) | t | 108,000 | 10  | 1 080 |
| 47 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové), (SoD,p.č.1799) | t | 5,400   | 360 | 1 944 |

## 09D.1.1.2.03: Chlív s holubníkem

**53 408**

### 09D.1.1.2.03.02: Roubenka

**40 911**

|    |  |              |                                                                                                                               |    |        |       |        |
|----|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 48 |  | X097.AH      | Výřezání části dřevěné konstrukce průřezové plochy řeziva do 224 cm2), (SoD,p.č.1803)                                         | m  | 56,800 | 160   | 9 088  |
| 49 |  | X100.AH      | Montáž základového prahu průřezové plochy do 224 cm2 - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1804)                   | m  | 2,400  | 270   | 648    |
| 50 |  | X101.AH      | Montáž prostorové vázané kce průřezové plochy do 224 cm2 - protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1805) | m  | 56,800 | 270   | 15 336 |
| 51 |  | X097_AH      | Opracování tesařských konstrukcí, (SoD,p.č.1806)                                                                              | m  | 56,800 | 80    | 4 544  |
| 52 |  | X037.AH1     | Řezivo jedlové, (SoD,p.č.1807)                                                                                                | m3 | 1,440  | 5 000 | 7 200  |
| 53 |  | X057.RB1     | Doplňení ošetření protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1808)                                          | m2 | 1,240  | 1 000 | 1 240  |
| 54 |  | 783711301.RB | Impregnační nátěr pro zajištění dlouhé trvanlivosti konstrukce - vč. patinace, (SoD,p.č.1809)                                 | m2 | 24,600 | 60    | 1 476  |
| 55 |  | 783783312    | Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru, (SoD,p.č.1810)           | m2 | 24,600 | 50    | 1 230  |
| 56 |  | 762795000    | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci, (SoD,p.č.1811)                                                     | m3 | 0,240  | 620   | 149    |

### 09D.1.1.2.03.03: Skladby podlah

**7 048**

|    |  |              |                                                                                                            |    |       |       |       |
|----|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 57 |  | 965082941.RB | Odstranění sutí a zbytky konstrukcí, (SoD,p.č.1813)                                                        | m3 | 2,600 | 160   | 416   |
| 58 |  | 564851111    | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 16/32, (SoD,p.č.1814)                                             | m2 | 3,200 | 80    | 256   |
| 59 |  | 762526130    | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm, (SoD,p.č.1815)                                 | m2 | 2,400 | 40    | 96    |
| 60 |  | 60512001     | Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, (SoD,p.č.1816)                                               | m3 | 0,440 | 4 200 | 1 848 |
| 61 |  | 635111421.AH | Doplnění násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby stavebním rumem nebo prosivkou pl přes 2 m2, (SoD,p.č.1817) | m3 | 2,600 | 800   | 2 080 |
| 62 |  | 762595001    | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů, (SoD,p.č.1818)                        | m2 | 3,200 | 20    | 64    |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** 160811\_Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka

**Datum:** 29.9.2018

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 63 |     | 635111241.RB | Násyp pod podlahy z kameniva se zhutněním, (SoD,p.č.1820) | m3 | 2,600           | 880             | 2 288       |

## 09D.1.1.2.03.11: Likvidace sutí

**5 450**

|    |  |           |                                                                                        |   |        |       |       |
|----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 64 |  | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD,p.č.1847)       | t | 4,160  | 110   | 458   |
| 65 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD,p.č.1848)  | t | 83,200 | 10    | 832   |
| 66 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD,p.č.1849) | t | 4,160  | 1 000 | 4 160 |

## 09D.1.1.2.04: Seníček s chlívký

**52 584**

### 09D.1.1.2.04.02: Roubenka

**51 825**

|    |  |              |                                                                                                                                       |    |        |       |        |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 67 |  | X097.AH      | Výřezání částí dřevěné konstrukce průřezové plochy řeziva do 224 cm2, (SoD,p.č.1856)                                                  | m  | 66,400 | 160   | 10 624 |
| 68 |  | X100.AH      | Montáž zakladového prahu průřezové plochy do 224 cm2 - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1857)                           | m  | 26,480 | 270   | 7 150  |
| 69 |  | X101.AH      | Montáž prostorově vazané kce průřezové plochy do 224 cm2 - protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1858)         | m  | 22,320 | 270   | 6 026  |
| 70 |  | X104.AH      | Montáž prkenných konstrukcí z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - protézování - vč. napojení na stávající konstrukci, (SoD,p.č.1859) | m  | 17,600 | 270   | 4 752  |
| 71 |  | X097.AH      | Opracování tesařských konstrukcí, (SoD,p.č.1860)                                                                                      | m  | 66,400 | 80    | 5 312  |
| 72 |  | X037.AH1     | Řezivo jedlové, (SoD,p.č.1861)                                                                                                        | m3 | 2,300  | 5 000 | 11 500 |
| 73 |  | 783711301.RB | Impregnační nátěr pro zajištění dlouhé trvanlivosti konstrukce - vč. patinace, (SoD,p.č.1862)                                         | m2 | 54,200 | 60    | 3 252  |
| 74 |  | 783783312    | Natery tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru, (SoD,p.č.1863)                   | m2 | 54,200 | 50    | 2 710  |
| 75 |  | 762795000    | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vazaných kci, (SoD,p.č.1864)                                                             | m3 | 0,269  | 640   | 172    |
| 76 |  | 762812811.RB | Odstranění nepůvodních dřevěných konstrukcí, (SoD,p.č.1865)                                                                           | m2 | 1,400  | 70    | 98     |
| 77 |  | 952901111.RB | Vyčištění budov, objektů bytové a občanské výstavby, (SoD,p.č.1898)                                                                   | m2 | 4,570  | 50    | 229    |

### 09D.1.1.2.04.11: Likvidace sutí

**759**

|    |  |           |                                                                                        |   |        |     |     |
|----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|-----|
| 78 |  | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD,p.č.1899)       | t | 1,150  | 110 | 127 |
| 79 |  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, (SoD,p.č.1900)  | t | 21,850 | 10  | 219 |
| 80 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD,p.č.1901) | t | 1,150  | 360 | 414 |

## 09D.1.X: Přesun hmot

**2 031**

### 09D.1.X: Přesun hmot

**2 031**

### PH: Přesun hmot

**2 031**


### PH.: Přesun hmot

**2 031**

|    |  |              |                                       |   |        |     |       |
|----|--|--------------|---------------------------------------|---|--------|-----|-------|
| 81 |  | 998011002.RB | Přesun hmot RSV + PSV, (SoD,p.č.1958) | t | 14,510 | 140 | 2 031 |
|----|--|--------------|---------------------------------------|---|--------|-----|-------|







# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu Elektroinstalace

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

Ing. Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

13.12.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00       | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 155 900,00 | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 140 900,00 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 296 800,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 296 800,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 296 800,00  | 62 328,00  |

Cena s DPH 359 128,00

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

**Objekt:** Elektroinstalace

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Radek Loučka

**Datum:** 13.12. 2018

| Kód | Popis                                                | Dodávka           | Montáž            | Cena celkem       |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>Práce a dodávky PSV</b>                           | <b>155 900,00</b> | <b>140 900,00</b> | <b>296 800,00</b> |
|     | <b>IO 04 Areálové elektroinstalace – změna trasy</b> | <b>125 400,00</b> | <b>110 700,00</b> | <b>236 100,00</b> |
|     | <b>Nový kabel napájení VRT</b>                       | <b>30 500,00</b>  | <b>30 200,00</b>  | <b>60 700,00</b>  |
|     | <b>Celkem</b>                                        | <b>155 900,00</b> | <b>140 900,00</b> | <b>296 800,00</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:  
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.  
Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka  
Datum: 13.12. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## Práce a dodávky PSV

296 800,00

### IO 04 Areálové elektroinstalace – změna trasy

236 100,00

|    |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |           |
|----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1  | IO  | IO 04.1.1.01.01_001 | CYKY-J 4x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 340,000   | 70,00    | 23 800,00 |
| 2  | IO  | IO 04.1.1.01.01_002 | CYKY-J 3x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 690,000   | 60,00    | 41 400,00 |
| 3  | IO  | IO 04.1.2.03.01_009 | Chránička HDPE, zemní kabelová chránička HDPE pro vedení optiky, určena pro ochranu sdělovacích a - optických kabelů. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně / systému spojek a zaústění chráničky do kabelových šachet, a další součástí nutné pro úplnou montáž a - sestavení prvku. (SoD,p.č.316) | m   | 820,000   | 40,00    | 32 800,00 |
| 4  | IO  | IO 04.1.2.03.01_029 | Optický kabel SM 8vl. určený pro vnitřní i venkovní i zemní rozvody optické sítě, pro vedení v - chráničce. Singlemode optické vlákno 08/125µm, 8 vláken v jednom kabelu., (SoD,p.č.336)                                                                                                                                                     | m   | 1 680,000 | 10,00    | 16 800,00 |
| 5  | IO  | IO 04.1.1.01.01_005 | Pásek FeZn 30x4, (SoD,p.č.232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 120,000   | 20,00    | 2 400,00  |
| 6  | 741 | IO 04.1.1.01.02_001 | CYKY-J 4x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 340,000   | 30,00    | 10 200,00 |
| 7  | 741 | IO 04.1.1.01.02_002 | CYKY-J 3x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.237)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 690,000   | 30,00    | 20 700,00 |
| 8  | 741 | IO 04.1.2.03.02_010 | Instalace chráničky, uložení chrániček do předem npraveného lože ve výkopu kabelové trasy, - příprava pro instalaci kabelů do chráničky, (SoD,p.č.359)                                                                                                                                                                                       | m   | 820,000   | 20,00    | 16 400,00 |
| 9  | 741 | IO 04.1.2.03.02_023 | Instalace kabelu, (SoD,p.č.372)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 1 680,000 | 10,00    | 16 800,00 |
| 10 | 741 | IO 04.1.1.01.02_005 | Pásek FeZn 30x4, včetně spojů, (SoD,p.č.240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 120,000   | 30,00    | 3 600,00  |
| 11 | IO  | IO 04.1.1.04.01_004 | Výstražná fólie červená, (SoD,p.č.268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 820,000   | 10,00    | 8 200,00  |
| 12 | 741 | IO 04.1.1.04.01_003 | Pískové lože š.500, v.200mm, (SoD,p.č.267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 820,000   | 50,00    | 41 000,00 |
| 13 | 741 | IO 04.1.2.01        | Geodetické práce, zaměření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000     | 2 000,00 | 2 000,00  |

### Nový kabel napájení VRT

60 700,00

|    |     |                     |                                            |     |         |          |           |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 14 | IO  | IO 04.1.1.01.01_001 | CYKY-J 4x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.228)  | m   | 360,000 | 70,00    | 25 200,00 |
| 15 | IO  | IO 04.1.2.03        | Dozbrojení rozvaděče R-DH                  | kpl | 1,000   | 1 700,00 | 1 700,00  |
| 16 | 741 | IO 04.1.1.01.02_001 | CYKY-J 4x10, uložen v zemi, (SoD,p.č.236)  | m   | 360,000 | 30,00    | 10 800,00 |
| 17 | 741 | IO 04.1.2.03        | Dozbrojení rozvaděče R-DH                  | kpl | 1,000   | 1 400,00 | 1 400,00  |
| 18 | IO  | IO 04.1.1.04.01_004 | Výstražná fólie červená, (SoD,p.č.268)     | m   | 360,000 | 10,00    | 3 600,00  |
| 19 | 741 | IO 04.1.1.04.01_003 | Pískové lože š.500, v.200mm, (SoD,p.č.267) | m   | 360,000 | 50,00    | 18 000,00 |

## Celkem

296 800,00



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:<br><br><b>ZL 24</b> |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků |                               |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |                               |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |                               |

|                      |                                              |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 13 Změna technologie kácení stromů        |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku |  |  |

## předmět změny:

Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) změny technologie kácení stromů v zámeckém parku. Vzhledem k nastalým změnám v parku oproti stavu v době provádění projektových prací a současnosti je nutné volit u části stromů jinou technologii kácení než předpokládala PD.

## zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vzhledem ke klimatickému vývoji došlo v zámeckém parku k různým nutným dispozičním změnám vedoucím u části stromů ke změně technologie kácení než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezkové situace a investor s ní souhlasí.

## zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tyto změny nemohli být při zpracování PD zjištěny.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o změnu rozsahu prováděných prací z titulu nálezkových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

## zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje do výše limitu RoPD

|                                                                                                      |               |                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                                                                                | bez DPH       | -39 060,00          | Kč        |
|                                                                                                      | 21%DPH        | -8 202,60           | Kč        |
|                                                                                                      | <b>celkem</b> | <b>-47 262,60</b>   | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                                                                                 | bez DPH       | 2 134 776,00        | Kč        |
|                                                                                                      | 21%DPH        | 448 302,96          | Kč        |
|                                                                                                      | <b>celkem</b> | <b>2 583 078,96</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance záporné a kladné hodnoty změny                                                       | bez DPH       | 2 095 716,00        | Kč        |
|                                                                                                      | 21%DPH        | 440 100,36          | Kč        |
|                                                                                                      | <b>celkem</b> | <b>2 535 816,36</b> | <b>Kč</b> |
| vliv na termín dokončení:<br>Nemá vliv.                                                              |               |                     |           |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.):<br>Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |               |                     |           |

## vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.

## vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

## vyjádření objednatele:

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.


## vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

## další vyjádření:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| přílohy:    | Název přílohy       |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet. |
| příloha č.2 | Zápis z RV projektu |
| příloha č.4 | Zápis z KD          |







# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě  
 Název objektu VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku  
 Rozpočet: VCP - Přípravné a přidružené práce

JKSO  
 EČO  
 Místo Slatiňany  
 IČ  
 DIČ

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.  
 Zpracoval Radek Loučka

45537453 CZ45537453

Rozpočet číslo  
 Dne

CZ-CPV  
 CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady    | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|---------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00          | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 0,00   |
| 2  | Montáž 0,00               | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00      |
| 3  | PSV Dodávky 0,00          | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00          |
| 4  | Montáž 0,00               | 11 | 0,00                  | 16 | Provozní vlivy 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00          |    |                       | 17 | Jiné VRN 0,00              |
| 6  | Montáž 0,00               |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00        |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 2 095 716,00 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00        |
| 20 | HZS 0,00                  | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00       |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 095 716,00

| DPH      | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00         | 0,00       |
| základní | 21,0 | 2 095 716,00 | 440 100,36 |

Cena s DPH 2 535 816,36

E Přípočty a odpočty NEPRAVDA

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku

Rozpočet: Přípravné a přidružené práce

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: Radek Loučka

Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem |
|-----|-------|---------|--------|-------------|
|-----|-------|---------|--------|-------------|

|  |                        |  |  |                     |
|--|------------------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Práce a dodávky</b> |  |  | <b>1 781 057,00</b> |
|--|------------------------|--|--|---------------------|

|  |                                     |  |  |                     |
|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Přípravné a přidružené práce</b> |  |  | <b>1 781 057,00</b> |
|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|

|  |               |  |  |                     |
|--|---------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Celkem</b> |  |  | <b>1 781 057,00</b> |
|--|---------------|--|--|---------------------|



Změnový list

S: Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

SO 13: Komplexní revitalizace zámeckého parku

|  | Popis | Množství | Cena | Celkem |
|--|-------|----------|------|--------|
|--|-------|----------|------|--------|

MP

| změna    |
|----------|
| Množství |

VCP

| Dle změny |        |
|-----------|--------|
| Množství  | Celkem |

SO 13.01.01: Přípravné a přidružené práce

68 260

|        |           |                                                               |     |        |        |        |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 2 061. | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                    | kus | 112,00 | 100    | 11 200 |
| 2 062. | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                    | kus | 48,00  | 100    | 4 800  |
| 2 063. | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                    | kus | 27,00  | 200    | 5 400  |
| 2 064. | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                    | kus | 39,00  | 200    | 7 800  |
| 2 065. | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm                    | kus | 37,00  | 300    | 11 100 |
| 2065.b | 112151356 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7m | kus | -      | 17 301 | -      |
| 2 066. | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm                    | kus | 42,00  | 300    | 12 600 |
| 2066.b | 112151356 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7m | kus | -      | 17 301 | -      |
| 2067.  | 112101104 | Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm                    | kus | 32,00  | 480    | 15 360 |
| 2067.b | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m | kus | -      | 26 807 | -      |

2 163 976

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 0,0    | 112,00 | 11 200  |
| 0,0    | 49,00  | 4 900   |
| -      | 27,00  | 5 400   |
| -      | 39,00  | 7 800   |
| - 37,0 | -      | -       |
| 38,0   | 38,00  | 657 438 |
| - 42,0 | -      | -       |
| 42,0   | 42,00  | 726 642 |
| - 32,0 | -      | -       |
| 28,0   | 28,00  | 750 596 |

100

657 438

726 642

750 596

Méněpráce celkem

- 39 060

39 060,00

2 134 776

Vícepráce celkem

2 134 776

2 095 716



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL:    |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků | <b>ZL 25</b> |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |              |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |              |

|                      |                                              |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|--|--|
| název ZL:            | SO 13 Změna technologie kácení stromů        |  |  |
| dotčené st. objekty: | SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku |  |  |

## předmět změny:

Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) změny technologie kácení stromů v zámeckém parku. Vzhledem k nastalým změnám v parku oproti stavu v době provádění projektových prací a současnosti je nutné volit u části stromů jinou technologii kácení než předpokládala PD.

## zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vzhledem ke klimatickému vývoji došlo v zámeckém parku k různým nutným dispozičním změnám vedoucím u části stromů ke změně technologie kácení než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezkové situace a investor s ní souhlasí.

## zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tyto změny nemohli být při zpracování PD zjištěny.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o změnu rozsahu prováděných prací z titulu nálezkových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

## zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje do výše limitu RoPD

|                                                |               |                     |           |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| záporná hodnota změny                          | bez DPH       | -44 380,00          | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | -9 319,80           | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>-53 699,80</b>   | <b>Kč</b> |
| kladná hodnota změny                           | bez DPH       | 1 764 113,00        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 370 463,73          | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>2 134 576,73</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance záporné a kladné hodnoty změny | bez DPH       | 1 719 733,00        | Kč        |
|                                                | 21%DPH        | 361 143,93          | Kč        |
|                                                | <b>celkem</b> | <b>2 080 876,93</b> | <b>Kč</b> |

## vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

## jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

## vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.

## vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatelů a souhlasí s ní.

## vyjádření objednatele:


Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

## vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

## další vyjádření:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| přílohy:    | Název přílohy       |
| příloha č.1 | Položkový rozpočet. |
| příloha č.2 | Zápis z RV projektu |
| příloha č.3 | Zápis z KD          |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

Název objektu **VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku**

Rozpočet: **VCP - Přípravné a přidružené práce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

Slatiňany

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

**LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Radek Loučka

**45537453**

**CZ45537453**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |              | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00         | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00         | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00         | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00         | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00         |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00         |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 1 719 733,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00         | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 1 719 733,00**

| DPH      | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00         | 0,00       |
| základní | 21,0 | 1 719 733,00 | 361 143,93 |

**Cena s DPH 2 080 876,93**

**E Přípočty a odpočty PRAVDA**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku

Rozpočet: Přípravné a přidružené práce

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: Radek Loučka

Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem |
|-----|-------|---------|--------|-------------|
|-----|-------|---------|--------|-------------|

**Práce a dodávky**

**1 719 733,00**

**Přípravné a přidružené práce**

**1 719 733,00**

**Celkem**

**1 719 733,00**

Změnový list č.2

S: Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

SO 13: Komplexní revitalizace zámeckého parku

|  | Popis | Množství | Cena | Celkem |
|--|-------|----------|------|--------|
|--|-------|----------|------|--------|

SO 13.01.01: Přípravné a přidružené práce

44 380

|        |           |                                                               |     |       |        |        |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 2068.  | 112101104 | Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm                    | kus | 19,00 | 480    | 9 120  |
| 2068b  | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m | kus | -     | 26 807 | -      |
| 2 069. | 112101105 | Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm                   | kus | 41,00 | 860    | 35 260 |
| 2069b  | 112151360 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1m | kus | -     | 41 826 | -      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Méněpráce celkem | - 44 380  |
| Vícepráce celkem | 1 764 113 |

|          |
|----------|
| změna    |
| Množství |

MP

VCP

|           |        |
|-----------|--------|
| Dle změny |        |
| Množství  | Celkem |

1 764 113

|         |
|---------|
| - 19,0  |
| 19,0    |
| - 41,00 |
| 30,00   |

9 120

35 260

44 380

|       |           |
|-------|-----------|
| -     | -         |
| 19,00 | 509 333   |
| -     | -         |
| 30,00 | 1 254 780 |

1 764 113



# ZMĚNOVÝ LIST

| Slatiňany - šlechtická škola v přírodě |                                                                                                       |           |       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| reg.č.projektu:                        | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329                                                                     | číslo ZL: | ZL 26 |
| smlouva:                               | Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků |           |       |
| objednatel:                            | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333                                 |           |       |
| zhotovitel:                            | LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453                                                                |           |       |
|                                        |                                                                                                       |           |       |
| název ZL:                              | SO 13 Změna technologie kácení stromů a ošetření dřevin                                               |           |       |
| dotčené st. objekty:                   | SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku                                                          |           |       |

**předmět změny:**

Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) změny technologie kácení stromů a ošetření dřevin v zámeckém parku. Vzhledem k nastalým změnám v parku oproti stavu v době provádění projektových prací a současnosti je nutné volit u části stromů jinou technologii kácení a ošetření než předpokládala PD.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

Vzhledem ke klimatickému vývoji došlo v zámeckém parku k různým nutným dispozičním změnám vedoucím u části stromů ke změně technologie kácení stromů a ošetření dřevin než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezoové situace a investor s ní souhlasí.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**

Tyto změny nemohli být při zpracování PD zjištěny.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o změnu rozsahu prováděných prací z titulu nálezoových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

**zařazení změny dle ZZVZ:**

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další **způsobilé** výdaje do výše limitu RoPD

|                                                                                                              |               |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>záporná hodnota změny</b>                                                                                 | bez DPH       | -48 500,00        | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | -10 185,00        | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>-58 685,00</b> | <b>Kč</b> |
| <b>kladná hodnota změny</b>                                                                                  | bez DPH       | 697 251,00        | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | 146 422,71        | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>843 673,71</b> | <b>Kč</b> |
| <b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>                                                        | bez DPH       | 648 751,00        | Kč        |
|                                                                                                              | 21%DPH        | 136 237,71        | Kč        |
|                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>784 988,71</b> | <b>Kč</b> |
| <b>vliv na termín dokončení:</b><br>Nemá vliv.                                                               |               |                   |           |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b><br>Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |               |                   |           |

**vyjádření AD:**  
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.


**vyjádření TDI:**  
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

**vyjádření objednatele:**  
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

**vyjádření orgánů památkové péče:**  
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

**další vyjádření:**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>přílohy:</b> | Název přílohy       |
| příloha č.1     | Položkový rozpočet. |
| příloha č.2     | Zápis z RV projektu |
| příloha č.3     | Zápis z KD          |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

Název objektu **VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku**

Rozpočet: **VCP - Přípravné a přidružené práce a řez stromů**

JKSO

EČO

Místo

IČ

Slatiňany

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

**LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Radek Loučka

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |      |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|------|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |      |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |      | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 0,00       | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           | 0,00 |      |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               | 0,00 |      |  |
| 4                      |              | Montáž  | 0,00       | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             | 0,00 |      |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   | 0,00 |      |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             | 0,00 |      |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 648 751,00 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             | 0,00 |      |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            | 0,00 |      |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 648 751,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 648 751,00  | 136 237,71 |

**Cena s DPH 784 988,71**

**E Přípočty a odpočty NEPRAVDA**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku

Rozpočet: Přípravné a přidružené práce a řez stromů

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: Radek Loučka

Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem |
|-----|-------|---------|--------|-------------|
|-----|-------|---------|--------|-------------|

**Práce a dodávky** **560 343,00**

**Přípravné a přidružené práce** **560 343,00**

**Řez stromů** **109 742,00**

**Celkem** **670 085,00**

S: Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

SO 13: Komplexní revitalizace zámeckého parku

|  | Popis | Množství | Cena | Celkem |
|--|-------|----------|------|--------|
|--|-------|----------|------|--------|

MP

| změna    |
|----------|
| Množství |

| Dle změny |
|-----------|
| Množství  |
| Celkem    |

SO 13.01.01: Přípravné a přidružené práce

|        |           |                                                                        |     |        |        |        |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 2 070. | 112101121 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm                           | kus | 33,00  | 60     | 1 980  |
| 2 071. | 112101121 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm                           | kus | 4,00   | 60     | 240    |
| 2 072. | 112101122 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm                           | kus | 2,00   | 120    | 240    |
| 2 073. | 112101122 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm                           | kus | 10,00  | 120    | 1 200  |
| 2 074. | 112101124 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm                           | kus | 6,00   | 300    | 1 800  |
| 2074b  | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m          | kus | –      | 26 807 | –      |
| 2 075. | 112101124 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm                           | kus | 3,00   | 300    | 900    |
| 2075b  | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m          | kus | –      | 26 807 | –      |
| 2 076. | 112101124 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm                           | kus | 3,00   | 300    | 900    |
| 2076b  | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m          | kus | –      | 26 807 | –      |
| 2 077. | 112101124 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm                           | kus | 6,00   | 300    | 1 800  |
| 2077b  | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m          | kus | –      | 26 807 | –      |
| 2 078. | 112101125 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 1100 mm                          | kus | 3,00   | 510    | 1 530  |
| 2078b  | 112151360 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1m          | kus | –      | 41 826 | –      |
| 2 079. | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 160,00 | 320    | 51 200 |

48500,00

|        |
|--------|
| 1,0    |
| 0,0    |
| 0,0    |
| -4,0   |
| -6,0   |
| 5,0    |
| - 3,00 |
| 3,0    |
| - 3,00 |
| 3,0    |
| - 6,00 |
| 6,0    |
| - 3,00 |
| 3,00   |
| 0,0    |

480,00

1 800

582 851

60

|        |         |
|--------|---------|
| 34,00  | 2 040   |
| 4,00   | 240     |
| 2,00   | 240     |
| 6,00   | 720     |
| –      | –       |
| 5,00   | 134 033 |
| 3,00   | 900     |
| 3,00   | 80 420  |
| 3,00   | 900     |
| 3,00   | 80 420  |
| 6,00   | 1 800   |
| 6,00   | 160 840 |
| 3,00   | 1 530   |
| 3,00   | 125 478 |
| 160,00 | 51 200  |

1 046 001

160 840

125 478

|        |           |                                                                          |     |       |       |         |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------|
| 2 080. | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm   | kus | 66,00 | 700   | 46 200  |
| 2 081. | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm   | kus | 79,00 | 1 300 | 102 700 |
| 2 082. | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm   | kus | 92,00 | 2 700 | 248 400 |
| 2 083. | 162201415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 37,00 | 300   | 11 100  |
| 2 084. | 162201416 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm | kus | 12,00 | 630   | 7 560   |
| 2 085. | 162201417 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm | kus | 9,00  | 1 100 | 9 900   |
| 2 086. | 162201418 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm | kus | 12,00 | 2 000 | 24 000  |

|          |         |
|----------|---------|
| 2100,00  | - 3,00  |
| 40500,00 | 1,00    |
|          | - 15,00 |
|          | 1,00    |
| 2520,00  | - 4,00  |
| 1 100    | - 1,00  |
|          | 0,0     |

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 1 300 | 63,00 | 44 100  |
|       | 80,00 | 104 000 |
| 300   | 77,00 | 207 900 |
|       | 38,00 | 11 400  |
|       | 8,00  | 5 040   |
|       | 8,00  | 8 800   |
|       | 12,00 | 24 000  |

#### SO 13.03.02: Řez stromů

|        |                |                                                |    |        |        |         |
|--------|----------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 2 124. | 162701155.RR01 | Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin | m3 | 150,00 | 630    | 94 500  |
| 2 125. | 184852214.RR   | Řez stromů                                     | ks | 264,00 | 2 400  | 633 600 |
| 2125b  | 184852214.RR   | Řez stromů - na torzo                          | ks | -      | 12 500 | -       |

114400,00

842 500

|     |
|-----|
| 0,0 |
| 4,0 |
| 8,0 |

|        |         |
|--------|---------|
| 150,00 | 94 500  |
| 270,00 | 648 000 |
| 8,00   | 100 000 |

14400,00

100 000

Méněpráce celkem

48 500,00

697251,39

Vícepráce celkem

648 751,00

- 48 500

697 251