

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 31. 10. 2018,  
na stavbu „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa. 2. část –  
akce II, objekt C1 – infekční oddělení“**

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1. Jméno:** **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
IČO: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
bankovní spojení (číslo účtu): xxx  
e-mail: info@nemzn.cz  
tel: 515 215 111  
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou: xxx  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 2. Jméno:** **STRABAG a.s.**  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou  
a Ing. Jiřím Horálkem, prokuristou  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634  
bankovní spojení: xxx  
e-mail: xxx  
tel: xxx  
ID datové schránky: 8yuchp8  
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: xxx  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

**II. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení odsouhlasených změn a víceprací obsažených v příložených změnových listech č. 001 až 006.
2. Předmět díla se omezuje o práce a dodávky, které Objednatel nepožaduje provést a které jsou uvedeny ve změnových listech č. 001 až 006, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Název stavby: Nemocnice Znojmo										
Tabulka evidence změn								Zahájení stavby 1.11.2018	Stav ke dni 8.2.2019	
číslo změny	Název změny	přípočty	odpočty	změna celkem	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH	Lhůta výstavby	Poznámka, stav	Odsouhlaseno	
<b>cena dle SoD</b>					<b>49 430 090,00</b>	<b>59 810 408,90</b>	<b>304</b>			
ZL 001	Změna zakládání	1 052 710,11	- 1 048 727,05	3 983,06	3 983,06	4 819,50	61	Vystaveno 1.2.2019	8.2.2019	
ZL 002	Přeložka tel.kabelů 1.NP	20 123,00	-	20 123,00	20 123,00	24 348,83		Vystaveno 7.1.2019	8.2.2019	
ZL 003	Provizorní sprchy ve 2.NP	231 930,00	-	231 930,00	231 930,00	280 635,30		Vystaveno 14.1.2019	8.2.2019	
ZL 004	Odpočet rozpočtové rezervy	-	- 450 000,00	- 450 000,00	- 450 000,00	- 544 500,00		Vystaveno 8.2.2019	8.2.2019	
ZL 005	Změna dispozice mč.203 a 204	8 687,00	- 7 773,69	913,31	913,31	1 105,11		Vystaveno 8.2.2019	8.2.2019	
ZL 006	Změna typu svítidla	16 850,00	-	16 850,00	16 850,00	20 388,50		Vystaveno 11.2.2019	8.3.2019	
ZL 007				-	-	-				
ZL 008				-	-	-				
ZL 009				-	-	-				
ZL 010				-	-	-				
ZL 011				-	-	-				
ZL 012				-	-	-				
ZL 013				-	-	-				
ZL 014				-	-	-				
ZL 015				-	-	-				
ZL 016				-	-	-				
ZL 017				-	-	-				
ZL 018				-	-	-				
ZL 019				-	-	-				
ZL 020				-	-	-				
<b>Součty:</b>		<b>1 330 300,11</b>	<b>- 1 506 500,74</b>	<b>- 176 200,63</b>	<b>49 253 889,37</b>	<b>59 597 206,14</b>	<b>365,00</b>			

### III. CENA DÍLA

3. Původní cena za provedení Díla dle SoD činí ..... **49 430 090,- Kč bez DPH**  
 Dodatek č. 1 mění cenu následovně.....přípočty + 1 330 300,- Kč bez DPH  
 .....odpočty - 1 506 501,- Kč bez DPH  
 Cena za dílo vč. dodatku č. 1 následně činí..... **49 253 889,- Kč bez DPH**

### IV. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

4. Termín pro dokončení stavebních prací se mění na lhůtu: **do 12 měsíců od uzavření Smlouvy.**

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den pozdější.

**Příloha č. 1** Změnové listy č. 001 až 006.

Ve Znojmě dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

---

MUDr. Miroslav Kavka, MBA,  
ředitel Nemocnice Znojmo,  
příspěvková organizace

---

Ing. Alexey Korotkov,  
prokurista společnosti STRABAG a.s.

---

Ing. Jiří Horálek  
prokurista společnosti STRABAG a.s.