

Dodatek č.2

ke Smlouvě SVS/TP/680/18, CES261/18/MAOP ze dne 2.2.2018

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatelé.

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

(č. smlouvy zhotovitele 21803_I)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS/TP/680/18, CES261/18/MAOP ze dne 2.2.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2 (Předmět smlouvy) a s tím související změna čl. 3 (Cena díla). Změna předmětu plnění má také vliv na čl. 4 (Termín provedení díla). Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL_02:

- 1.1. V trase kanalizačního řadu (km 0,091 – 0,160) a (km 0,189 – 0,269) se vyskytuje skála, která bude mít vliv na změnu technologie provádění zemních prací. Frézování nadměrného výskytu skalního podloží bude v délce 69 m a 80 m.
- 1.2. Z důvodu požadavku MML na rozdělení vodovodu na dva úseky, aby mohly být zahájeny práce na rekonstrukci povrchů, bude doplněno sekční šoupě DN 300.
- 1.3. Prodloužením termínu výstavby dochází k vícenákladům za pronájem přechodného dopravního značení na stavbě, především poplatek za umístění trojcestného semaforu. Z tohoto důvodu se také navyšují náklady na zařízení staveniště.
- 1.4. Stavba probíhá v koordinaci s investicí MML, které požaduje přepojení přípojek až v termínu po dokončení stavby. Z tohoto důvodu bude termín dokončení prodloužen do 31.8.2019.

Čl. II
Cena díla

Cena dle SOD:	14 008 620,00 Kč bez DPH
Cena dle DOD č.1	15 684 614,21 Kč bez DPH
Změnový list ZL_02	2 098 115 ,96 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
17 782 730,17	21	21 517 103,50

Čl. III
Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čl 4, bod 4.7.3 a dodatku č.1 čl 3) se mění takto:

- Stavební práce na Díle budou dokončeny maximálně do **31.8.2019**.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 a dodatku č.2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:


Za Zhotovitele:


.....


Václav Kubeš - jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Vdne:

Za Objednatele:




generální ředitel – Ing. Bronislav Špičák
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_02/2019	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.02.2019	
Název akce: LI032545 Liberec, Dr. M. Horákové II.etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: 2 x A4			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna zahrnuje:					
1. V trase kanalizačního řadu se vyskytuje skála, která bude mít vliv na změnu technologie provádění zemních prací. Frézování nadměrného výskytu skalního podloží bude prováděna ve dvou úsecích: v délce 69 m (v km 0,091 – 0,160) a v délce 80 m (v km 0,189 – 0,269). Tato skutečnost bude mít vliv na cenu díla. 2. Z důvodu požadavku MML na rozdělení vodovodu na dva úseky, aby mohly být zahájeny práce na rekonstrukci povrchů, bude doplněno sekční šoupě DN 300. 3. Prodloužením termínu výstavby dojde k vícenákladům za pronájem přechodného dopravního značení na stavbě, především poplatek za umístění trojcestného semaforu. Z tohoto důvodu budou také navýšeny náklady na zařízení staveniště. 4. Stavba probíhá v koordinaci s investicí MML, které požaduje přepojení přípojek až v termínu po dokončení stavby. Z tohoto důvodu bude termín dokončení prodloužen do 31.8.2019.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 2 098 115,96 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 17 476 432,85 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 62 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2 098 115,96 Kč bez DPH , tj. 14,98 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 136 843,05 Kč bez DPH, tj. 15,25 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -38 727,09 Kč bez DPH, tj. - 0,28 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 942 831,80 Kč bez DPH, tj. 28,15 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -168 721,63 Kč bez DPH, tj. - 1,20 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé

Podpis

Datum 17.4.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

I

Datum 17.4.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 17.4.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 18.4.2019

Podpis

Datum 16.4.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.