

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot
na provedení díla
„Hasičská zbrojnice Chválkovice“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot	Org: 5206
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 7402432/0800

2. Zhotovitel: **JAMASTAV MORAVIA a.s.**
Vojtěchov 11
798 55 Hvozd
IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Obchodní rejstřík: vedený KS soudem v Brně
pod sp. zn. 7412
ID datové schránky: u7fuetc

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 3212101309 / 0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot ze dne 24. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů v souladu s Oznámením změny č. 5 z 13. 5. 2019 na 13. 6. 2019.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 písm. c) a d) smlouvy o dílo se mění následovně:

- c) dokončení díla **do 13. 5. 2019**
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **do 13. 5. 2019**

se mění takto:

- c) dokončení díla **do 13. 6. 2019**
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **do 13. 6. 2019**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 13. 5. 2019

Ve Vojtěchově, dne: 10. 5. 2019

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Bc. Jakub Malý statutární ředitel JAMASTAV MORAVIA a.s.</p>