

DODATEK č. 3, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 88/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG-Stavby s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 272248907/0300

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: info@acg-stavby.cz

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Věci technické: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 88/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla 14.5.2019

Samotná délka realizace je zachována 65 kalendářních dnů od opětovného zahájení prací, které bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek posunuto až na 11.3.2019. Celková délka realizace se neprodlužuje, ani nebude překročena.

Termín uvedený v dodatku č. 1 vycházel z vývoje klimatických podmínek z minulých let. V letošním roce však nedošlo k tak včasnému oteplení, aby bylo možné zahájit dílo včas a tím splnit původně plánovaný termín dokončení akce.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě, vše s platností originálu. Tři vyhotovení v papírové podobě, jedno papírové vyhotovení zhotovitel.

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 25.4.2019

V Táboře dne 25.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
místostarostka
Město Tábor

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti
ACG-Stavby s.r.o.