

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004180

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
CBT-004/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004180

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
IČO: 452 74 924,
DIČ: CZ45274924,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu (CZK): 141901419/0100,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 9. 8. 2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce plochy mezi stáními 9,10 a 6,7“ ev. č. Objednatele 0224004180 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Po uzavření Smlouvy při provádění Díla byla Stranami ve vztahu k určité přebytné zemině vytěžené při stavební činnosti, která v rámci plnění Díla měla být Dodavatelem odvezena a uložena jako stavební odpad, dne 4. 10. 2018 zjištěna pravděpodobnost kontaminace zeminy a nebylo a není možné ji tak odvézt a uložit jako běžný stavební odpad, jak bylo původně ujednáno dle Smlouvy, ale muselo s ní být naloženo podle zápisu Stran ve stavebním deníku,
- (C)** Kontaminace zeminy byla následně potvrzena odbornými rozbory, které zajistil Dodavatel a provedla zkušební laboratoř akreditovaná ČIA a jejichž výsledky jsou Stranám známy,

- (D) V důsledku výše uvedeného zjištění kontaminace zeminy a dále pro různé správní, provozní, klimatické a jiné překážky, které bránily Stranám v plnění, nedošlo ke splnění některých smluvních povinností v termínech a lhůtách výslovně uvedených v textu Smlouvy, konkrétně (i) došlo k přerušování provádění prací a k částečnému dokončení Díla a jeho předání a převzetí až dne 14. 12. 2018 namísto 30. 11. 2018, v rozsahu uvedeném v předávacího protokolu z téhož dne, tj. bez původně sjednaného plnění týkajícího se odvozu a uložení přebytečné zeminy jako stavebního odpadu a s výhradami týkajícími se zjevných vad a nedodělků přebírané části Díla a lhůt pro jejich odstranění a (ii) došlo k zahájení zhotovování Díla Dodavatelem až 19. 9. 2018 namísto 10. 9. 2018 a předcházejícímu protokolárnímu předání Staveniště Objednatelem Dodavateli až 18. 9. 2018 namísto 10. 9. 2018,
- (E) Strany mají zájem ujednat a postavit najisto svá práva a povinnosti související s existencí výše uvedených skutečností, a mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY A ZÁVAZKŮ

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny (PPZ) č. 001, který tvoří přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, si Strany ujednaly, že ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího znění:

„1.3.1 zhotovení stavby Rekonstrukce plochy mezi stánými 9,10 a 6,7 specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci „Rekonstrukce plochy mezi stánými 9,10 a 6,7 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA“, vypracované společností Atelier Promika, s.r.o. z února 2018 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- i. Zázpisu Stran ve stavebním deníku ohledně možné kontaminace zeminy ze dne 4. 10. 2018 a dalšího nakládání s ní, a*
- ii. Objednatelovu Pokynu k provedení Změny Díla (PPZ) č. 001, ohledně kompletní nakládky, odvozu a využití, popř. odstranění kontaminované zeminy a kameniva*

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“

- 1.2** Dodavatel prohlašuje, že jelikož zajišťoval provedení relevantních rozborů, je mu dobře známa specifikace i rozsah kontaminace zeminy. Dodavatel se zavazuje při nakládce, odvozu a využití, popř. odstranění kontaminované zeminy a kameniva dodržovat právní předpisy, zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a související předpisy. Dodavatel je kdykoliv, a to i opakovaně, na základě žádosti Objednatele povinen bezodkladně a bezplatně poskytnout Objednateli jakékoliv informace a dokumenty prokazující nakládání s kontaminovanou zemínou a kamenivem v souladu se zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy.
- 1.3** Dodavatel odpovídá za příp. negativní vlivy (znečištění, škody způsobené na veřejných prostranstvích a jiných pozemcích i zařízeních), vzniklé prokazatelně v důsledku nakládky, přepravy, odstranění nebo využití kontaminované zeminy a kameniva Dodavatelem.

- 1.4** Ohledně práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 2.1 Smlouvy si Strany ujednaly tak, že Dodavatel byl povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 19. 9. 2018 (den zahájení prací) a je povinen dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) v rozsahu, ve kterém ještě nebylo k datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 dokončeno a Objednatelům protokolárně převzato tj. zejména v rozsahu Díla vyplývajících z Objednatelova Pokynu k provedení Změny Díla (PPZ) č. 001, nejpozději do 30. 4. 2019. Povinnosti Dodavatele k odstranění vad a nedodělků Díla vyplývajících z předávajících protokolů ze dne 14. 12. 2018 zůstávají nedotčeny.
- 1.5** Ohledně práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 2.2 Smlouvy si Strany ujednaly tak, že předání Staveniště Dodavatelovi mělo proběhnout nejpozději do 19. 9. 2018. Zpětné předání Staveniště Dodavatelem Objednateli, v části, které zatím nebyla protokolárně předána, proběhne nejpozději do 30. 4. 2019. Zároveň se místní vymezení Staveniště rozšiřuje i na místo provádění části Díla vyplývajících ze zápisu Stran ve stavebním deníku ohledně možné kontaminace zeminy ze dne 4. 10. 2018 a dalšího nakládání s ní a z Objednatelova Pokynu k provedení Změny Díla (PPZ) č. 001.
- 1.6** Ohledně ustanovení čl. 2.5 a 2.7 Smlouvy si Strany ujednaly tak, že čistopisy Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení a Závěrečné zprávy v rozsahu, který ještě nebyl k datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 dokončen a Objednatelům protokolárně převzat tj. zejména v rozsahu Díla vyplývajících z Objednatelova Pokynu k provedení Změny Díla (PPZ) č. 001, se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatelů (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 30. 4. 2019, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy.“
- 1.7** Ohledně ustanovení čl. 4.1 Smlouvy si Strany ujednaly, že dosavadní znění se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:
- „4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelovi cenu za Dílo v celkové výši 74.126.848,30 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sto dvacet šest tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“*
- 1.8** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.7 Dodatku se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku. Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že Cena Díla po změně tímto Dodatkem zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na zajištění plnění předmětu této Smlouvy po změně tímto Dodatkem, včetně zajištění relevantních nádob pro nakládku, odvoz a odstranění kontaminované zeminy a kameniva, pokud jich bude potřeba, stejně tak případnou platbu poplatků či daní, pokud při plnění této Smlouvy vznikne Dodavatelovi poplatková či daňová povinnost.
- 1.9** Zároveň si Strany ujednaly, že veškeré nároky a práva, které Stranám vznikly v důsledku nebo v souvislosti
- 1.9.1** s výše uvedeným přerušováním provádění prací a částečnému dokončení Díla a jeho předání a převzetí namísto 30.11.2018 až dne 14.12.2018, v rozsahu uvedeném v předávajících protokolů z téhož dne, tj. bez původně sjednaného plnění týkajícího se odvozu a uložení přebytečné zeminy a kameniva jako stavebního odpadu a s výhradami týkajícími se zjevných vad a nedodělků přebírané části Díla a lhůt pro jejich odstranění,
a

- 1.9.2 s výše uvedeným zahájením zhotovování Díla Dodavatelem až 19.9.2018 namísto 10.9.2018 a výše uvedeným protokolárním předání Staveniště Objednateltem Dodavateli až 18.9.2018 namísto 10.9.2018, a
- 1.9.3 s výše uvedenou kontaminací zeminy, která měla být původně dle Smlouvy odvezena a uložena jako stavební odpad, dalším odvozem a nakládání s ní podle zápisu Stran ze dne 4.10.2018 ve stavebním deníku ohledně kontaminované zeminy a kameniva, s rozborů kontaminované zeminy, či Objednatelovým Pokynem k provedení Změny Díla (PPZ) č. 001,

jsou uzavřením tohoto Dodatku zcela vypořádány a narovnány, a žádná ze Stran nebude z výše uvedených skutečností požadovat po druhé Straně jakékoliv finanční nároky ani uplatňovat práva, zejména nebude uplatňovat jakékoliv právo na smluvní pokutu, právo na změnu Ceny Díla, či právo na náhradu nákladů či jiné škody z výše uvedených skutečností.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu s § 2 odst. 1, písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněn v registru smluv.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklé z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:



- 3.7.1 Příloha č. 1/D1: Pokyn k provedení změny č. 1, včetně kalkulace víceprací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř PhD.
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.