

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 154/2018/POS

č. smlouvy zhotovitele : 4-18

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5423520031

na zpracování záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

e- mail: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00
IČO:452 749 83 ; DIČ:CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Libor Marek, tel.: [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. Libor Marek, tel.: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se postupem per analogiam dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dohodly na posunu dílčího termínu plnění díla a doplnění podzhotovitele pro přeložky inženýrských sítí.

1) Důvody posunu termínu plnění jsou:

- Požadavek na změnu tvaru mostovkového plechu ortotropní mostovky příhradových konstrukcí, který znamená rozsáhlé úpravy již zhotovených výkresů ocelové konstrukce. Tato úprava si vyžádá posun dílčího termínu odevzdání čistopisu DSP.
- Dodatečné požadavky Povodí Ohře s.p. na ochranu dotčeného území v místě staveniště při zásahu do koryta řeky v době stavby pro vybudování provizorního mostu a dodatečných konstrukcí v korytě řeky pro snášení a ukládání nových mostních polí.
- Vyvolané jednání společností SYNTHOS Kralupy a.s., která provozuje produktovod umístěný pod mostem v km 11,314. Tato společnost dodatečně požaduje místní šetření za účelem zajištění ochrany tohoto vedení v době stavby a zapracování těchto požadavků do projektu.
- Požadavky SÚS Ústeckého kraje (Litoměřice a Louny) na použití silnic II. a III. třídy pro tuto stavbu, které mají nejenom dopad do projektové dokumentace stavby, ale i do celkového rozpočtu stavby.

Z výše uvedených důvodů vyplývá potřeba změnit dílčí termíny plnění u 4, 5, a 6. Dílčí etapy.

2) Nový podzhotovitel:

- Smluvní strany se dohodly na doplnění nového podzhotovitele, a to STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 286 95 097.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající znění ust. odst. 4.2:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí právní účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP včetně EH k jednání CK MD	Předávací protokol pro část díla (fakturace 4,7 % z ceny díla - 139.950,- Kč)
2a. Dílčí etapa	Do 14 dnů od písemného odsouhlasení variantního ekonomického hodnocení stavby	Předání aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol pro část díla (fakturace 6,0 % z ceny díla - 180.000,- Kč)
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla (fakturace 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)

4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Dílčí předání Projektu se zapravovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla (fakturace 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)
5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP CK MD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol pro část díla (fakturace 9,4 % z ceny díla - 279.900,- Kč)
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla (fakturace 14,1 % z ceny díla - 419.850,- Kč)
8. Dílčí etapa	9 měsíců (předpoklad 8/2019 – 4/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín ukončení díla	Předpoklad do 30.4.2020 (v závislosti na zahájení díla)	---	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) (fakturace 9,4% z ceny díla - 279.900,- Kč)

(Pozn.: Dílčí etapy 1, 2, 2a a 3 byly již provedeny.)

a nahrazuje se tímto novým zněním ust. odst. 4.2:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí právní účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP včetně EH k jednání CK MD	Předávací protokol pro část díla (fakturace 4,7 % z ceny díla - 139.950,- Kč)
2a. Dílčí etapa	Do 14 dnů od písemného odsouhlasení	Předání aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol pro část díla (fakturace 6,0 % z ceny díla - 180.000,- Kč)

	variantního ekonomického hodnocení stavby		
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla (faktura 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Dílčí předání Projektu se zapravovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla (faktura 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)
5. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
6. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od schválení ZP CK MD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol pro část díla (faktura 9,4 % z ceny díla - 279.900,- Kč)
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla (faktura 14,1 % z ceny díla - 419.850,- Kč)
8. Dílčí etapa	9 měsíců (předpoklad 1/2020 – 9/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín ukončení díla	Předpoklad do 30.9.2020 (v závislosti na zahájení díla)	----	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) (faktura 9,4% z ceny díla - 279.900,- Kč)

(Pozn.: Dílčí etapy 1., 2., 2a. a 3. byly již provedeny.)

Článek 9 - Ostatní ujednání

Ruší se stávající znění ust. odst. 9.15: Seznam všech podzhotovitelů:

PODZHOTOVITEL			
Obchodní firma	Sídlo	IČ	% podíl na zakázce
PRODIN a.s.	Jiráskova 138, 530 02 Pardubice	25292161	15%
Geodézie Krkonoše	č.p. 599, 512 46 Harrachov	49813081	3%
3G Consulting Engineers	Na Usedlosti 16, 147 00 Praha 4	25647318	5%

a nahrazuje se tímto zněním ust. odst. 9.15:

PODZHOTOVITEL			
Obchodní firma	Sídlo	IČ	% podíl na zakázce

Obchodní firma	Sídlo	IČ	% podíl na zakázce
PRODIN a.s.	Jiráskova 138, 530 02 Pardubice	25292161	15%
Geodézie Krkonoše	č.p. 599, 512 46 Harrachov	49813081	3%
3G Consulting Engineers	Na Usedlosti 16, 147 00 Praha 4	25647318	5%
STOSMOL, s.r.o.	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem	286 95 097	1%

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 8.4. 2019

V Praze dne 2.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hoffmann
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 277290

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbcfe4f6-137e-4c0c-8cff-129f07952ae3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2019 10:55:00



809529ea-bc2c-4109-8528-82531effa9ba