

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

se sídlem: náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno

IČO: 648 12 201

DIČ: CZ64812201

Zástupce: Ing. Lenka Nosková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Obora – Okrasné a ovocné školky Valdice s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 14667

se sídlem: Sedličky 9, 506 01 Jičín

IČO: 259 21 487

DIČ: CZ25921487

Zástupce: Milan Nechanický, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace zámeckého parku Kopidlno – odstranění škod vzniklých v rámci udržitelnosti projektu II**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 18. 1. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy je v letošním roce nedostatek srážek a očekává se horké a suché léto, přičemž existuje riziko, že i při dobrém ošetřování by na jaře vysazené rostliny přes léto dobře nezakořenily a dále by neprosperovaly, dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění smlouvy, a to na výsadbu dřevin v podzimním období. Dřeviny k podzimní výsadbě se pak začínají dobývat a prodávat v druhé polovině října. Z výše uvedených důvodů dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně doby plnění smlouvy. Změna doby plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Článek 6 odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel dokončí dílo a předá nutné podklady v rozsahu této smlouvy v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

leden 2019

Dokončení a předání díla

do 30. 11. 2019

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele dne 30.4.19

Za zhotovitele dne 30.4.19



Ing. Lenka Nosková
ředitelka

Střední škola zahradnická,
Kopidlno, ①
náměstí Hilmarovo 1



Milan Nechařícký
jednatel

O B O R A
KRAJNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY VALDICE s.r.o.
506 01 JIČÍN
IČO 259 21 487, DIČ CZ25921487
Tel./Fax: 498 000 030