

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 305/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 007/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MERIT BAU CZ, a.s.

se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

IČ: 27259544

DIČ: CZ27259544

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

Jednající: Petr Veselý, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Veselý, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3323 Dvory**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“), zvýšení výměr u jiných položek a zavedení položek nových (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí 1 119 066,60 Kč bez DPH, 1 354 070,50 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
4. Tyto dodatečné stavební práce si zároveň vyžádaly prodloužení lhůty plnění.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změn Smlouvy o dílo, jak je uvedeno výše.
- Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Článek 4.1 věta první Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8.12.2016.“

- Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
6 205 359,10 Kč	1 303 125,41 Kč	7 508 484,51 Kč

- Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

V Říčanech dne 29.9.2016
Objednatel:

V Pardubicích dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

MERIT BAU CZ, a.s.
Petr Veselý, člen představenstva

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „III/3323 Dvory“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel: název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 000 66 001		
Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: Merit Bau CZ a.s. adresa: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany IČ: 272 59 544		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">„III/3323 Dvory“</div> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
--	--	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 305/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 05. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s.

Obsah: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Krycí list změny</td><td style="width: 20%;">počet A4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Evidenční list změny</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Zápis o projednání ocenění</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled změn stavby</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Změnový soupis prací</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled dokladů</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Ostatní přílohy dle přehledu dokladů</td><td>počet A4</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> </table>	Krycí list změny	počet A4	1	Evidenční list změny	počet A4	1	Zápis o projednání ocenění	počet A4	1	Přehled změn stavby	počet A4	1	Změnový soupis prací	počet A4	1	Přehled dokladů	počet A4	1	Ostatní přílohy dle přehledu dokladů	počet A4	6	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="width: 30%;">Paré č.</th><th style="width: 70%;">Příjemce</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">1,2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel
Krycí list změny	počet A4	1																										
Evidenční list změny	počet A4	1																										
Zápis o projednání ocenění	počet A4	1																										
Přehled změn stavby	počet A4	1																										
Změnový soupis prací	počet A4	1																										
Přehled dokladů	počet A4	1																										
Ostatní přílohy dle přehledu dokladů	počet A4	6																										
Paré č.	Příjemce																											
1,2	Objednatel																											
3	Zhotovitel																											

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě vypracovaného geodetického zaměření a technického řešení odvodnění a nivelety komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

Podkladem pro ZBV č. 1 je skutečnost zjištěná v průběhu provádění díla. Zhotovitel v části komunikace průtahu obcí zjistil nevhodné odtokové poměry pro dešťové vody, které si nemohl v průběhu výběrového řízení ověřit, jelikož nebyli plně patrné s ohledem na momentálně probíhající nové výškové osazování obrub podél komunikace při výstavbě chodníků vč. vjezdů a několika vpustí. Tyto práce provádí f. Halko pro obec Dvory jako doplnění a obnovou původního stavu, v současné době jsou v drobné časové prodlevě a s našimi pracemi nelze plynule navázat. Dalším limitním termínem pro pokračování stavebních prací bude objednání a navážka materiálu, kde následně bude možné opětovně zahájit práce až po ukončení plánované uzavírky železničního přejezdu před obcí Dvory jehož opravu provádí SŽDC. Objízdna trasa je vedena obcí a byla schválena před započítáním naší stavby, čímž je vyvolána nezbytná průjezdnost obcí. Na základě těchto úprav, zhotovitel provedl geodetické zaměření nového uspořádání výše citovaných konstrukcí. Následně bylo zpracováno odpovídající technické řešení zajišťující odvodnění v průtahu obcí. Z této analýzy vyplynula nezbytnost řešit odvodnění komunikace osazením vodících proužků podél obrubníků v obou směrech vč. úpravy výšek uličních vpustí a zbudování 4 ks nových uličních vpustí vč. napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Tak aby bylo možné provést funkční odvodnění vozovky, bude asfaltový kryt položen v příčném profilu mezi odvodňovacími pásky, za účelem dosažení příznivých sklonů tj. zajištění min. možných odvodňovacích poměrů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-112 627,50	1 119 066,60	1 006 439,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno xxx	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Václav Kuchta	datum 29.9.2016	podpis
TDI	jméno xxx	datum	podpis
Objednatel - vedoucí	jméno Petr Holan	datum 29.9.2016	podpis
Objednatel - technik	jméno Jiří Vosáhlo	datum 29.9.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Petr Veselý	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZAPIS

Příloha č. 3

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č. 1**

Název stavby:	„III/3323 Dvory“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
5 198 920,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 198 920,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-112 627,50	1 119 066,60	1 119 066,60	21,52%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-112 627,50	1 119 066,60	6 205 359,10	1 006 439,10

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Václav Kuchta	souhlasím	29.9.2016
Projektant (autor. dozor):	xxx	souhlasím	29.9.2016
Cestmistr:	Jiří Vosáhlo	souhlasím	29.9.2016
Zástupce objednatele:	Petr Holan	souhlasím	29.9.2016
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	Tomáš Račák	souhlasím	29.9.2016

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3323 Dvory
Objekt: Oprava komunikace

ZBV č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5		Komunikace pozemní				5 198 920,00	0,000
1	22615	Frézování do hloubky 6 cm vč. odvozu odfr. materiálů na deponii	m2	8 290,000	57,00	472 530,00	0,000
2	21810	Hutněné asfaltové vrstvy – velkoplošné – vyrovnávka	t	695,000	2 150,00	1 494 250,00	0,000
3	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1 000 - 10 000 m2, tl. 5 cm vč. spoj. postřiku	m2	8 290,000	265,00	2 196 850,00	0,000
4	22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10 cm	bm	110,000	190,00	20 900,00	0,000
5	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	110,000	175,00	19 250,00	0,000
6	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	24 870,000	9,00	223 830,00	0,000
7	R	Úprava inž. vpustí	ks	107,000	1 450,00	155 150,00	0,000
8	21844	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3 000 m2 - 25 cm	m2	365,000	998,00	364 270,00	0,000
9	38710	VDZ – čáry 12,5 cm s balotinou – zřízení vč. předznačení	bm	3 510,000	39,00	136 890,00	0,000
10	DIO	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	0,000
MP		Odpčet				-112 627,50	0,000
3a	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1 000 - 10 000 m2, tl. 5 cm vč. spoj. postřiku	m2	-273,500	265,00	-72 477,50	0,000
4a	22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10 cm	bm	-110,000	190,00	-20 900,00	0,000
5a	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	-110,000	175,00	-19 250,00	0,000
VP		Přípočet				1 119 066,60	0,000
14	DIO	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	0,000
OST		Nové položky				1 061 566,60	0,000
15	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VČ. VYHOTOVENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ A NIVELETY KOMUNIKACE	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000
16	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	164,100	338,00	55 465,80	0,000
17	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	40,000	1 530,00	61 200,00	0,000
18	133936	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	18,000	1 900,00	34 200,00	0,000
19	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,000	585,00	17 550,00	0,000
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000	701,00	5 608,00	0,000
22	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,000	701,00	1 402,00	0,000
23	56212	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 100MM	M2	547,000	173,00	94 631,00	0,000
24	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	109,400	662,00	72 422,80	0,000
25	87433.1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM KG SN8 VČ. TVAROVEK	M	20,000	304,50	6 090,00	0,000
26	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	7 640,00	30 560,00	0,000
27	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	16,000	1 550,00	24 800,00	0,000
28	89947.1	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ VČ. NAVRTÁVKY A NAPOJENÍ	KUS	4,000	5 640,00	22 560,00	0,000
29	91723.1	VODÍČÍ PROUŽKY VČ. BETONOVÉHO LOŽE A PŘÍPLATKU ZA SPÁDOVÁNÍ, PŘÍPRAVA PODKLADU PRO OSAZENÍ, DOBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ	M	1 094,000	387,00	423 378,00	0,000
30	931314.1	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU VČ. PROŘEZÁNÍ SPÁRY	M	1 290,000	133,10	171 699,00	0,000

Celkem**6 205 359,10****0,000**

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV č. 1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/3323 Dvory“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet A4)	NE - Uloženo
pasport změny	1	
zápisy ve stavebním deníku 19.9. až 23.9.2016	3	
žádost o prodloužení termínu 26.9.2016	1	
žádost o změnu rozsahu díla 27.9.2016	1	
geodetické zaměření		NE - archiv objednatele
počet A4 celkem	6	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „III/3323 Dvory“		SO/PS: (číslo a název)
Název změny: změna odvodnění, ruční pokládka živice		Kategorie ^{*)} B, D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Merit Bau CZ a.s.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Podkladem pro ZBV č. 1 je skutečnost zjištěná v průběhu provádění díla. Zhotovitel v části komunikace průtahu obcí zjistil nevhodné odtokové poměry pro dešťové vody, které si nemohl v průběhu výběrového řízení ověřit, jelikož nebyli plně patrné s ohledem na momentálně probíhající nové výškové osazování obrub podél komunikace při výstavbě chodníků vč. vjezdů a několika vpustí. Tyto práce provádí f. Halko pro obec Dvory jako doplnění a obnovou původního stavu, v současné době jsou v drobné časové prodlevě a s našimi pracemi nelze plynule navázat. Dalším limitním termínem pro pokračování stavebních prací bude objednání a navážka materiálu, kde následně bude možné opětovně zahájit práce až po ukončení plánované uzavírky železničního přejezdu před obcí Dvory jehož opravu provádí SŽDC. Objízdná trasa je vedena obcí a byla schválena před započítáním naší stavby, čímž je vyvolaná nezbytná průjezdnost obcí. Na základě těchto úprav, zhotovitel provedl geodetické zaměření nového uspořádání výše citovaných konstrukcí. Následně bylo zpracováno odpovídající technické řešení zajišťující odvodnění v průtahu obcí. Z této analýzy vyplynula nezbytnost řešit odvodnění komunikace osazením vodících proužků podél obrubníků v obou směrech vč. úpravy výšek uličních vpustí a zbudování 4 ks nových uličních vpustí vč. napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Tak aby bylo možné provést funkční odvodnění vozovky, bude asfaltový kryt položen v příčném profilu mezi odvodňovacími pásy, za účelem dosažení příznivých sklonů tj. zajištění min. možných odvodňovacích poměrů.</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Celkový současný stav a niveleta komunikace neumožňuje pokládku živice s odvodněním povrchových vod do stávajících uličních vpustí. Toto bylo také doloženo následným geodetickým zaměřením.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Změnový soupis prací.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
1 006 439,10 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum	Denní záznamy stavby
19.9.2016	POČASI - POLOVASNO 10°C - 22°C
	PRÁCE - OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBLÍZOVÉ TRASY A UZAVÍRKY DLE D10
20.9.2016	POČASI - POLOVASNO 10°C - 24°C POČET PRAC - EUROVIA 8x MECHANIZACE - FREZA NA KLAVTO 2x, ZAHĚTMOI VŮZ PRAC DOBA - 6 ³⁰ - 15 ¹⁵
	PRÁCE - VYMĚŘENÍ PLOCHY PRO ODFREZOVÁNÍ PLOCHY cca 550 BM - ODFREZOVÁNÍ PLOCHY KOMUNIKACE - PROVEDENÍ VYČIŠTĚNÍ ODFREZOVANÉ PLOCHY - ODUVĚZ VYFREZOVANÉHO MATERIÁLU NA SELÁDEK
22.9.2016	DNĚŠNÍ DNE PROBĚHL PRACOVNÍ VŮBOR Z DŮVODU NEVHODNÉHO ODVODNĚNÍ 2 ČÁSTI OPRAVY PRŮTAHU OBCE DVORY ZAŠTUPGI K SÚS, MERTI BAV HAKO A OBCE DVORY. MÍSTNÍM ŠEFŮVÍM BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE JE NUTNO ZA POUŽITÍ ODBORNÉHO KONZULTANTA A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ VYTVOŘIT PROJEKT ODVODNĚNÍ STAVBY DLE STAVANÍ EJM ULIČNÍCH VPUSTÍ PRO DALŠÍ PRÁCE A NOVÉ BUDOVANÉ UV A OBRUB. ZMOTOVITEL ODPOVÍDÁ ZA NĚDOSITKY KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY SPODNÍ ČÁSTI STAVBY, KTERÁ NENÍ PŘEDMĚT DÍLA. V OBCE DVORY PROBÍHÁ OPRAVA CHODNÍKŮ, ULIČNÍCH VPUSTÍ A VJEZDŮ K NEHODNOSTEM

Datum	Denní záznamy stavby
22.9.2016	POČASÍ - ZATAŽENO 8°C - 14°C
	POČET PRAC - EUROVA 10
	MECHANIZACE - FINISER, VALEČ, VALEČ - MOTA
	PRAC. DOBA - 7" - 16"
	PRÁCE - SADRŽÍ POSBOZENÝCH MÍST KOMUNIKACE
	- POKLÁDKA VYKONÁVACÍ VRSTVY
	- SPOJOVACÍ POSTŘÍK
	- KONTROLNÍ VYKONÁVACÍ VRSTVY
	- KONTAŽ 1/2 VRCHNÍ VRSTVY CCA 550 b/w
	- KONTROLNÍ VRCHNÍ VRSTVY
	23.9.2016 POČASÍ - POLOJASNO 6°C - 12°C
	POČET PRAC - EUROVA 10
	MECHANIZACE - FINISER, VALEČ, VALEČ - MOTA
	PRAC. DOBA - 7" - 16"
	PRÁCE - POKLÁDKA 2/2 VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE CCA 550 b/w
	- VALCOVÁNÍ 2/2 VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE 550 b/w
	- NÁVOZ MATERIÁLŮ PRO POKLÁDKU VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
	- PRÁCE PO DOKONČENÍ 1 ČÁSTI OPERY KOMUNIKACE
	III/3323 V OBCI DVORY CCA 550 b/w BUDOU PŘERUŠENY
	DO DOBY NEŽ BUDE STANOVEN POSTUP OPERY
	2 ČÁSTI KOMUNIKACE TECHNICKÝM KONZULTÁNTEM
	23.9.2016 DNĚŠNÍHO DNE PROBĚHLA SCHŮZKA ZA ÚČASTI ESÚS, MĚŘIT
	BAU A TECHNICKÉHO KONZULTANTA ZA ÚČELŮ OPERY
	KOMUNIKACE III/3323 V OBCI DVORY. V OBCI DVORY PROBĚHLA
	VÝSTAVBA NOVÝCH VJEZDŮ K NĚKOVÝM STĚM A ULICNÍCH
	VPUSTÍ. Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA DOKONČIT
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NOVÝCH VJEZDŮ, ULICNÍCH VPUSTÍ
	A JEJICH ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝM KONZULTÁNTEM V
	TECHNICKÉM ŘEŠENÍ SITUACE A ŘEŠÍ. DÁLĚ BYLO DOHODNUTO
	ŽE SE PROVEDE OKOLO OBRUBNÍKŮ PO OBOU STRANÁCH



Merit Bau CZ a.s., K Dolíčku 66
530 02 Pardubice, Nové Jesenčany



Pardubice 24.10.2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11

Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 00

p. Petr Holan

Věc: žádost o prodloužení termínu na provedení a dokončení stavebních prací „III/3323 Dvory“

Vážený pane,

Obracím se na Vás ve věci realizace průtahu obcí Dvory, komunikace III/3323.

Na základě místního šetření, které se uskutečnilo dne 5.10.2016 bylo konstatováno, že v intravilánu obce se vyskytují skutečnosti, které neumožňují provést předmět díla v termínu uvedeném v SOD.

V obci probíhá souběžná oprava (investice obce) chodníků pro pěší s výměnou obrub, s tím, že oprava se rovněž dotýká uličních dešťových vpustí a snížených vjezdů na pozemky. Tato skutečnost nebyla v době podání nabídky známá. Z pochůzky je rovněž patrné, že na některých místech stávajícího asfaltového krytu průtahu obcí nejsou dodrženy odtokové poměry a tvoří se louže. Oprava obrub a UV obcí však odtokové poměry komunikace nijak neřeší.

Zhotovitel proto provedl po vzájemné dohodě geodetické zaměření výškových bodů obrub, UV a profilu komunikace. Na základě těchto měření nechal zhotovitel zpracovat technické řešení situace tak, aby výměna asfaltového krytu komunikace byla odpovídající a zajistila řádné odtokové poměry na komunikaci.


Z výše popsaného důvodu tj. nutného technického vyřešení situace Vás žádám o **prodloužení termínu dokončení díla do: 10.12.2016.**

Stavební práce na komunikaci byly již provedeny v místech, kde jsou odtokové poměry zřejmé a provádění prací tak nebylo ničím ovlivněno.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Leoš Chyba
Výrobní ředitel



IČ: 27259544

DIČ: CZ27259544

Tel.: +420 466 610 149

Fax: +420 466 030 253

www.meritbau.cz

info@meritbau.cz

Číslo účtu: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, 275874719/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601.

Merit Bau CZ a.s.

K Dolíčku 66

530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

V Kolíně dne 27.9.2016

„III/3323 Dvory“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 305/KSÚS/2016, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem úpravy odvodnění komunikace na základě zjištění provedeném dle geodetického zaměření, pokládka betonových vodících proužků, 4 x nová vpust'.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSC: 150 00

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace** ②
Zborovská 11
ICO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora