

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
ve věcech technických - [REDAKCE]

IČ: 00240079

DIČ: CZ00240079

tel: +420 326 909 111

e-mail: epodatelna@brandysko.cz

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

datová schránka: c5hb7xy
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Sdružení - Společnosti STAVOKOMPLET – STAVBY DLOUHÝ

Se sídlem: Královická 251, 251 01 Zápý

zastoupený: Vladislavem Burdou – jednatelem

IČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

Tel: [REDAKCE]

e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

datová schránka: N834kd3

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Vladislav Burda

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo č. 0370/2017 uzavřené dne 4.5.2018 (dále jen jako „SoD“) provádí pro objednatele dílo: **„Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 2.etapa, ulice Dělnická, Družstevní, U Cihelny“** (dále jen jako „dílo“).

Článek 1

Jelikož došlo k posunutí termínu předání stavby o 8 dní z důvodu zajišťování podkladů objednatelem od projektanta pro vytyčení inženýrských sítí, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že veškeré podklady pro vytyčení inženýrských sítí byly po termínu platnosti, zajišťoval si zhotovitel platná vyjádření. Na základě těchto vyjádření, byly inženýrské sítě postupně vytyčovány a k vlastnímu nástupu na stavební práce došlo dne 28.6.2018. S ohledem na shora uvedené, smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. 4., odst. 4.1. takto:

Článek „4. Doba plnění“, odstavec 4.1 se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním:

4.1 Zhotovitel provede dílo s náležitou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba, když dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

4.1.1 Termín zahájení díla: 22.05.2018 – předání stavby, 28.06.2018 – zahájení stavby

Termín dokončení díla: 30.04.2019

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ostatní ujednání předmětné SoD zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží po dvou podepsaných stejnopisech a zhotovitel – každý účastník sdružení, jeden podepsaný stejnopis.
- 2.3 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 je nový harmonogram stavebních prací, který se podpisem tohoto Dodatku č. 1 stává nedílnou součástí SoD a upravuje termín dokončení SoD.
- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od uzavření této smlouvy.


2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz připojují své podpisy

Příloha č.1: ČASOVÝ HARMONOGRAM

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne 7. 12. 2018

Objednatel :

Zhotovitel:



ČASOVÝ HARMONOGRAM - REÁL

Rekonstrukce místních komunikací ve městě
Brandýs n/L - St. Boleslav - 2. etapa (2.část -2MK)

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n/L - St. Boleslav - 2. etapa (2.část -2MK)	Duben	Květen	Červen	Červenec	srpen	září	říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	březen	duben	květen
Doba výstavby dle nabídky	0	1	2	31	31	30	31	##	31	12				
Prodloužení stavby za práce nad rámec projektové dokumentace										19	28	16		
Předání staveniště 22.5.2018, zařízení staveniště														
ul. U Cihelny - kanalizace														
ul. U Cihelny - vodovod														
Práce na rámec harmonogramu -vápění, vodovodní přípojky 6 ks, kanalizační přípojky 4 ks, přložka vodovodu														
ul. U Cihelny - komunikace														
ul. Dělnická - kanalizace														
ul. Dělnická - vodovod														
Práce na rámec harmonogramu -vápění, vodovodní přípojky 4 ks, kanalizační přípojky 5 ks , změna trasy kanalizace														
ul. V Cihelně - komunikace														
ul. Dělnická - komunikace														
ul. Družstevní - kanalizace														
ul. Družstevní - vodovod														
Práce na rámec harmonogramu -vápění, vodovodní přípojky 8 ks, kanalizační přípojky 4 ks														
ul. Družstevní - komunikace														
Zkoušky a revize														
Předání hotového díla														
Finanční plnění - fakturační etapa: v Kč bez DPH														
Termín fakturace - platební kalendář:														
Cena stavby celkem bez DPH Kč:														
Plánované zahájení stavby:														
Plánované ukončení stavby:														
Podpis SOD														
Předání stavby:														
Přerušování stavby - nepitná vyjádření:														
Zahájení stavby:														
Ukončení stavby: REALITA + ZIMNÍ OBDOBÍ														

■ vánoční svátky

■ odhadované nevhodné klimatické pod - vodovod + kanalizace 3týdny

- komunikace 4týdny (myslím, že v průběhu celé zimy určitě 4týdny ztratíme, i kdyby se dělalo práce jde o mnoho pomaleji)

