

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1461/04/Čí/16
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

I. Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
jejmž jménem jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČ: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Adresa datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Proman s. r. o
Adresa: Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Petr Malý – jednatel společnosti
IČ: 62028774
DIČ: CZ62028774
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Pardubice
č. ú. 271976283/0300
Zapsaný v: Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddílu C, vložce 7066.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Smluvní strany se dohodly na upřesnění termínu ukončení díla na den **25. 9. 2016** z tohoto důvodu:

- termín ukončení prací v článku IV. smlouvy je 8 týdnů po podpisu smlouvy. Datum podpisu smlouvy je předpokládán na 1. 8. 2016. Smlouva ale byla podepsána dne 26. 5. 2016. Stanovený termín ukončení prací 8 týdnů po podpisu smlouvy není možné dodržet, protože nebyly dokončeny stavební práce.


K čl. IV. Termín a místo plnění, odstavec 2:

V článku IV. se ruší věta „Ukončení díla: do 8 týdnů po podpisu smlouvy“ a nahrazuje se novou větou: „Ukončení díla: do 25. 9. 2016“

V Liberci dne: 21. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Lubomír Týč
ředitel


.....
Ing. Petr Malý
jednatel