

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2016**  
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
 zákoník.

**I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj  
 OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.  
 Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1  
 jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  
 IČO: 00213713  
 Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
 Číslo účtu: 11522461/0710  
 Adresa datové schránky: 9fwadqe  
 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Altic Point s.r.o.  
 Adresa: Dunajevského 254/12, 250 91 Zeleneč  
 Zastoupený: Ing. Petrem Benešem, jednatelem, tel.: +420 602 324 024  
 IČO: 02915987  
 DIČ: CZ02915987  
 Bankovní spojení: GE MONEY BANK 214534075/0600  
 Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 225357  
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na upřesnění termínu ukončení díla na den **12. 12. 2016** z tohoto důvodu:

- termín ukončení prací v článku IV. smlouvy je 6 týdnů po podpisu smlouvy, tj. dne 14. 11. 2016. Tento termín stanovený ve smlouvě není možné dodržet, protože nebyly dokončeny stavební práce. Došlo k prodloužení termínů realizace topenářských prací z důvodu onemocnění zhotovitele. K prodloužení termínů realizace došlo také u elektroinstalačních prací z důvodu výpovědi vybraného zhotovitele a nutnosti výběru zhotovitele nového.


Tyto skutečnosti nebylo možné při podpisu smlouvy předvídat, a proto se smluvní strany dohodly na následujícím.

**K čl. IV. Termín a místo plnění, odstavec 1:**

V článku IV. se ruší věta „Ukončení díla: do 6 týdnů po podpisu smlouvy“ a nahrazuje se novou větou: „Ukončení díla: do 12. 12. 2016“

V Liberci dne: 14. 11. 2016

Za objednatele:

  
 .....  
 Ing. Lubomír Týč  
 ředitel

Za zhotovitele:

  
 .....  
 Ing. Petr Beneš  
 jednatel