

	ČÍSLO ZAKÁZKY:	OBJEDNATEL:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2019 - 010	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	STS
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	PROPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY PLAZY S MÚK KOSMONOSY – PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0164	ING. M. PŘIBYL	ING. J. ADAMŮ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI: PROPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY PLAZY S MÚK KOSMONOSY - PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0164

1. PRŮBĚH ZAKÁZKY

Na jednání konaném dne 5.4.2019 na Magistrátu města Mladá Boleslav byly předloženy návrhy trasy komunikace na propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy. Zástupce ŘSD na jednání upozornil na skutečnost, že u plánované mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10 u Kosmonos bude prověřena její kapacita a průjezdnost. Na základě toho bude následně určeno, jestli řešená komunikace bude napojena do MÚK nebo se napojí na plánovanou přeložku silnice I/16. Tuto informaci podá ŘSD ČR. Do té doby jsou pozastaveny projektové práce na akci „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“.

2. AKTUÁLNÍ STAV

Projektové práce na dané akci jsou na základě proběhlého jednání dočasně pozastavené, dokud nebude určeno, jestli řešená komunikace bude napojena do MÚK Kosmonosy nebo se napojí na plánovanou přeložku silnice I/16.

3. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Termín dle skutečnosti (předpokladu)</i>
PaR	Do 1 měsíce od podpisu smlouvy	Do 1 měsíce od podpisu smlouvy
STS - koncept	Do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Do 30-ti dnů od předložení stanoviska od GŘ ŘSD ČR k připojení předmětné komunikace na MÚK Kosmonosy
STS - čistopis	Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace od objednatele	Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace od objednatele
IČp	Do 2 měsíců od schválení čistopisu TES	Do 2 měsíců od schválení čistopisu TES

Vypracoval Ing. Martin Přibyl
V Mladé Boleslavi dne 2.5.2019