



S004P01D74F5

SD/2019/0004/150/2

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2019/0004/150** ze dne 16.1.2019  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na **dobavku stavby na akci:**  
**HODONÍN, HRBITOV – POJÍZDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2.ČÁST**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín  
**IČ:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** [REDAKCE]  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou  
v technických záležitostech [REDAKCE]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** STAVBY VANTO, s.r.o.  
**Adresa:** Pánská 25, 686 04 Kunovice  
**IČ:** 28269314  
**DIČ :** CZ28269314

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zatoupen:** [REDAKCE], jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/2019/0004/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. odst. 2.1 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

18 482,65,- Kč bez DPH  
3 881,36,- Kč DPH 21%  
22 364,01,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

-411 694,16,- Kč bez DPH  
-86 455,77,- Kč DPH 21%  
-498 149,93,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 393 211,95,- Kč bez DPH
- 82 574,41,- Kč DPH 21%
- 475 785,92,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

- 1 135 714,13,- Kč bez DPH
- 238 499,97,- Kč DPH 21%
- 1 374 214,10,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek **nabývá platnosti** dnem uzavření Dodatku, tj dnem podpisu obou Smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti **dnem jeho uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

*Datum a číslo usnesení: 7.5.2019, usnesení č. 786*

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 **Změnový list č. 1**

Příloha č. 2 **Oceněný soupis méněprací a víceprací**

V Hodoníně dne: 14.5.2019


V Kunovicích dne: 10.5.2019

Za objednatele:



Libor Střecha  
Starosta města Hodonína

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Název akce:

„Hodonín, hřbitov – pojížděná zpevněná plocha, 2. část“

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

„(Neprovedení úseku T4)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2019/0004/150

1. **Oddíl stavby:** Hodonín, areál městského hřbitova
2. **Zpracovatel změnového listu:** STAVBY VANTO,  
s.r.o.
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny**  
**popsáno**  
3.2 kontrolní den: KD č. 6, ze dne 27.3.2019

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

- 1) V křižovatce trasy T3 a T4 a na konci trasy T4 plánovaného chodníku se nacházejí dva vzrostlé smrky, jejichž kořeny jsou v těsné blízkosti povrchu. Podmínkou Odboru životního prostředí je, že kořenový systém těchto stromů o průměru větším než 3 cm nesmí být stavbou narušen. Tuto podmínku nelze při realizaci podkladních vrstev komunikace splnit. Z uvedeného důvodu bylo na KD č.6 rozhodnuto, že v úseku trasy T4 včetně křížení s T3 bude ponechána stávající asfaltová komunikace.
- 2) Dále bude nutno provést srovnání nerovného terénu v okolí trasy T1, z důvodu plánovaného využití plochy pro nová hřobová místa.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Pojížděné chodníky v trase T4 včetně křižovatky tras T3 a T4 nebudou realizovány. Nové úseky trasy T3 navážou na stávající plochy polohově i výškově dilatační spárou a separační vrstvou.

6. **Finanční náklady změny**

Práce byly naceněny dle rozpočtu v SOD.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	18 482,65	22 364,01
MÉNĚPRÁCE	411 694,16	498 149,93
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 528 925,64	1 850 000,02
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 135 714,13	1 374 214,10

V Kunovicích dne ..... 29. 4. 2019 .....

(jméno, podpis zhotovitele)

7.

### Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

V rámci přípravy stavby nebyl proveden dendrologický průzkum. Obecná snaha je, pokud možno zachovat stávající stromy v co největší míře. To předpokládal i Odbor ŽP ve svém vyjádření, kde požaduje ponechat kořeny v konstrukčních vrstvách nových zpevněných ploch. Toto bylo možné u všech dotčených stromů s výjimkou 2 stromů (smrků) v blízkosti trasy T4. Podle vyjádření správce těchto (Odbor majetkový MěÚ Hodonín) jsou oba smrky v dobrém kondici a není důvod je kácet. Za této podmínky ale nelze provést ani trasu T4. Proto je navrženo trasu T4 ne-realizovat – stávající zpevněné plochy v trase zůstanou zachovány, nové trasy T3 budou ukončeny na jejich hranici. Trasa T4 může být realizována v budoucnu, po vykácení obou smrků.

Tato změna má vliv na cenu stavby – trasa T4 bude odečtena z celkové ceny stavby. Změna nemá negativní vliv na harmonogram stavby (dojde ke zkrácení doby výstavby). Po změně zůstanou stavba plně funkční - nyní je v této části užívána a bude užívána i v budoucnu bez jakéhokoliv omezení.

#### **Kontrola souladu změny zejména se:**

- **zadávací dokumentací VZ** – dojde ke zmenšení rozsahu stavby.
- **smlouvou o dílo** na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod) – změna nemá vliv na termín dokončení stavby, cena bude snížena odečtením nerealizovaných položek.
- **stavebním povolením** popř. jiným správním rozhodnutím – stavba není stavebně povolena, tzn. že změna nemá vliv na stavební povolení.
- **stanovisky** dotčených orgánů – ke stavbě bylo vydáno pouze stanovisko Odboru ŽP MěÚ Hodonín. Jeho požadavky budou úpravou stavby splněny.
- **podmínkami dotačního programu** – stavba není hrazena z dotací.

#### **Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava **harmonogramu** stavby – harmonogram bude upraven - zkrácen.
- **Dodatek IZ** – nebude zpracován.
- **Veřejná zakázka** (s uvedením typu řízení) – změna nemá vliv na veřejnou zakázku – dojde k snížení rozsahu, předpoklad je že změna bude menší než 20% z původního rozsahu.
- **Dodatek Smlouvy** o dílo – bude zpracován a předložen ke schválení RMH.
- **Oznámení o změně** (informace správci dotačního programu) – netýká se této stavby.

#### **Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně, dne 30.4.2019

(jméno, podpis)

8.

### Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

V průběhu projekčních prací nebyly prováděny sondy do kořenových systémů jednotlivých stromů v blízkosti stavby. Projektant předpokládal, že kořeny budou uloženy hlouběji a že bude možné stavbu v daném místě realizovat bez nutnosti kácení stromů (2 kusů smrků). Bohužel požadavky Odboru ŽP nelze splnit tak, jak jsou popsány a nezbyvá než pojižděné chodníky v dané trase (trasa T4 včetně křižovatky tras T3 a T4) nerealizovat nebo vykácet oba dva stromy.

Z hlediska funkčnosti zůstanou zachovány stávající zpevněné plochy a nyní realizovaná stavba bude ukončena na jejich hranici. Změnu PD není nutné zpracovávat, změny budou promítnuty do dokumentace skutečného provedení stavby.

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V Hodoníně, dne 30.4.2019

(jméno, podpis)


9. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny a zmenšením rozsahu díla.

- a) Měněpráce vedou ke změně závazných technických parametrů stavby, po odstranění obou vzrostlých stromů bude komunikace dokončena v původně plánovaném rozsahu. Dodatek SOD bude předložen RMH v 05. 2019.

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**


V Hodoníně dne 30.04.2019

 (jméno, podpis)

**VEDOUcí ODBORU :**

V Hodoníně dne 30.04.2019


Ing. Milan Hudec

 (jméno/podpis)

**GARANT ODBORU:**

V Hodoníně dne 30.4.2019

Libor Střecha

 (jméno, podpis)

10.

**Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1 položkový rozpočet  
Příloha č. 2 fotodokumentace

## Položkový rozpočet stavby

06112018    Hodonin

04            vcp mcp

04            cesta

Objekt:

Objekt:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STAVBY VANTO, s.r.o.**

IČO: 28269314

**Panská 25**

DIČ: CZ28269314

**68604**

**Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

**22 364,00 CZK**

v

**Kunovice**

dne

**29.4.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

práce dílů

Název	Typ dílu			Celkem	%
Zemní práce					
Komunikace					
Staveništní přesun hmot					
celkem				18 482,65	100

## Položkový rozpočet

06112018	Hodonin
04	vcp mcp
04	cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 skladba B : odpočet trasy T4 : rozšíření u obrubníků : odpočet okolo trasy T4 : 53*0,25*8	m3			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. do 20 cm	m2			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	34244	Přesun a uskladnění mat	soubor			
5	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			



## Položkový rozpočet stavby

**002/2015**      **Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část**

**SO.01**          **Chodník**

**3a**              **Chodník - MĚNĚPRÁCE**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STAVBY VANTO, s.r.o.**

IČO: **28269314**

**Panská 25**

DIČ: **CZ28269314**

**68604**

**Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

**-498 150,00 CZK**

v **Kunovice**

dne

**29.4.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele


## kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce					
1	Přípravné a přidružené práce					
2	Základy a zvláštní zakládání					
5	Komunikace					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
8	Trubní vedení					
91	Doplňující práce na komunikaci					
99	Staveništní přesun hmot					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
Cena celkem					-411 694,16	100

### Položkový rozpočet

002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
SO.01	Chodník
3a	Chodník - MĚNĚPRÁCE


Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

	002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
D:	SO.01	Chodník
R:	3a	Chodník - MĚNĚPRÁCE


		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	--	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
SO.01	Chodník
3a	Chodník - MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

02/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
GO.01	Chodník
3a	Chodník - MĚNĚPRÁCE

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------