



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. KRPE-21663-3/ČJ-2018-1700MN



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také dodatek)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Ing. Gabriela Liberdová**
Sídlo: V. Vlasákové 17, 700 30 Ostrava – Bělský les
IČ: 06319980
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 

PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2018 smlouvu o dílo č. KRPE-21663-3/ČJ-2018-1700MN, které předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební akci s názvem „**KŘP Pak – Čtyřicet Lánů – výstavba střelnice**“ s předpokladem dokončení díla do 30.11.2018.
- 2) Protože v průběhu vypracování projektové dokumentace uplatnil objednatel na základě požadavků budoucího uživatele žádost na rozšíření areálu střelnice na část dalšího pozemku p.č. 2032 v k.ú. Čtyřicet Lánů, který byl rovněž ve vlastnictví České republiky, ale s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad, došlo dne 16.11.2018 k uzavření dodatku č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo s posunutím termínu pro dokončení díla do 31.3.2019.
- 3) K podpisu Zápisu o změně příslušnosti hospodaření k nově oddělené části pozemku p.č. 2032/2 došlo až 30.1.2019. Protože na tuto změnu příslušnosti hospodaření navazovala některá vyjádření nezbytná pro územní řízení, která nebylo možné z uvedeného důvodu zajistit, Odbor výstavby MěÚ Svitavy již dne 18.1.2019 řízení o vydání územního řízení přerušil.
- 4) O pokračování územního řízení rozhodl Odbor výstavby MěÚ po doplnění všech vyjádření vázaných na výše uvedenou změnu příslušnosti hospodaření dne 26.3.2019 veřejnou vyhláškou s nařízením ústního jednání dne 3.5.2019.

5) S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které zhotovitel objektivně nemohl svou činností ovlivnit, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 tak, jak je v dalších člácích tohoto dodatku uvedeno.

I.

V čl. 4. Doma a místo plnění – se vypouští text odstavců 4.2 a 4.2.1, který se nahrazuje textem :

4.2 Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. července 2019.

4.2.1 Dílčí termíny plnění:

- a) projekt pro územní rozhodnutí do 30.6.2018,
- b) zajištění územního rozhodnutí do 15.6.2019
- c) zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele – terénní úpravy do 31.10.2018
- d) projekt pro stavební povolení do 31.5.2019,
- e) projekt pro realizaci stavby do 31.5.2019
- f) zajištění stavebního povolení do 31.7.2019.


II.

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, je tvořen 2 stranami textu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy a že jej uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

V Pardubicích dne 29. 03. 2019

V Ostravě dne 28. 03. 2019

Za objednatele: /



Za zhotovitele:

