

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/2875 Proseč – Milíře, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017145/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/2875 Proseč – Milíře, rekonstrukce silnice“ a dne 9. 10. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 560 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 24. 4. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 24. 4. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to z důvodu průtahů při získání souhlasů vlastníků parcel dotčených stavbou. Jedná se o pozemky v k.ú. Vratislavice

nad Nisou: 3279, 3318, 3357/1; v k.ú. Proseč nad Nisou: 9/5 a 9/4 (dotčení tohoto pozemku vyvolaly dodatečné úpravy na pozemku p. č. 9/5). Pozemky jsou zatíženy různými druhy zástav a závazků.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 06. 05. 2019

V Hradci Králové dne 03. 05. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **M-PROJEKCE s.r.o.**
Ing. Petr Hájek
jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Václav Kučera
jednatel