

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 033 500 16

ev. číslo registru VZ:

6405036

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-008/HEAV

„Oprava ovládání úsekových odpojovačů TV v úseku Choceň - Hradec Králové“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: , ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupená: , předsedou představenstva

, členem představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:
této SOD a jejích dodatků)

(mimo podpisu)

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava ovládání úsekových odpojovačů TV v úseku Choceň - Hradec Králové**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 033 500 16, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-16-008/HEAV (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Objednatel požaduje provést dokončovací práce, SW úpravy ED HK a funkční zkoušky ovládacích pultů a úsekových odpojovačů v měsících lednu a únoru 2017 s ohledem na zajištění spolehlivého napájení v dotčeném traťovém úseku Hradec Králové - Choceň. Kvůli těmto pracím nelze vyloučit ovládání úsekových odpojovačů ve všech dotčených železničních stanicích najednou, ale je nutné tyto práce provádět po částech s ohledem na provozní situaci napájení.

Z výše uvedeného důvodu nebude objednatel moci dodržet Smlouvou o dílo sjednaný termín ukončení stavby.

II. Změny smlouvy

Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dnem podpisu Smlouvy o dílo

ukončení: do 28. 2. 2017

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 15.11.2016

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

V Praze dne 14.11.2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

.....
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva