

## DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 1376-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Fakturační adresa Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek  
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 727 966 733  
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
(reprezentant sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE)  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1012040303/5500  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 10853

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
(člen sdružení)  
sídlo: xxx Pacov  
provozovna, korespondenční adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 43820654  
DIČ: xxx  
Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „**zhotovitel**“.

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28. 12. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Orlík nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací byl zhotovitelem objednateli sdělen skutečný počet MJ – část díla 3.2.1.1. „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m“, který činí 0 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 3 MJ.; část díla 3.2.1.1. „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m“, který činí 0 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 1 MJ; část díla 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, který činí 27 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 59 MJ a část díla 3.2.1.4. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, který činí 0 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 1 MJ.

Tímto se celková cena díla snižuje o 21 600 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

16. 5. 2019

16. 5. 2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

16. 5. 2019

16. 5. 2019

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
člen sdružení

Za správnost:

16. 5. 2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Orlík nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Orlík nad Vltavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	600	18 600	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ (mimo i v trvalých porostech)	ha	236	800	188 800	30. 11. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	1 740	290 580	31. 7. 2017
	Přeurčení bodů do kódu kvality 3 na vnějším obvodu KoPÚ (obvod KoPÚ probíhá vodním dílem Orlík), geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	82	500	41 000	31. 7. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	632	1 320	834 240	31. 7. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	5 000	60 000	31. 7. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	862	150	129 300	31. 7. 2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	862	300	258 600	28. 2. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 837 120</b>	<b>28. 2. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	420	95 760	31. 3. 2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	31. 3. 2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 000	0	31. 3. 2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	228	150	34 200	31. 3. 2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	300	8 100	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	6 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	228	700	159 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>317 660</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	862	300	258 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>258 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>10 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 837 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	317 660 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	258 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 423 380 Kč</b>
DPH 21% v Kč	508 910 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 932 290 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
člen sdružení