
Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město" ze dne 20. 4. 2018 (dále jen "Smlouva o dílo"), **ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2018 uzavřené mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřený řízením organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588 DIČ: CZ14504588
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod sp. zn. oddíl C, vložka 179
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 30.11.2018 na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je změna smluvní ceny v důsledku rozšíření rozsahu prací spočívající v demolici projektem nezachycené železobetonové plochy v trase pátevní komunikace, zemních pracích souvisejících s modelací terénu vzhledem k úpravě vedlejších tras, rozšíření hloubených rýh pro kabeláž osvětlení, rozebrání a snížení kanalizační šachty, nutnému zajištění stavby po dobu jejího přerušení, zhotovení nově požadované mlatové cesty o ploše 35 m² neuvedené v projektové dokumentaci, rozproštění ornice a zatravnění všech upravovaných ploch v celkovém součtu ploch 9 371,75 m² a nové napojení cest. Tyto požadavky jsou podchyceny zápisech z kontrolních dnů stavby č. 2, 3, 4, 5, 6 a ve stavebním deníku a tvoří jako nedílnou součást přílohy č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto dodatku č. 3.

II.

1. Cena díla dle článku V, odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce:

- demolice projektem nezachycené železobetonové desky v trase páteřní komunikace - částka 497 706,08 Kč bez DPH - viz příloha č.1 Položkový rozpočet k VCP1
- zemní práce související s modelací terénu vzhledem k úpravě vedlejších tras 8a a 9d, rozšíření hloubených rýh pro kabeláž osvětlení, rozbrání a snížení kanalizační šachty dle požadavku PVK a.s. s ohledem na výškovou kolizi a hřištěm na petanque - částka 456 520,04 Kč bez DPH - viz příloha č. 2 Položkový rozpočet k VCP2
- vícenáklady stavby vzhledem k nezbytnému přerušení stavby a nutnému zajištění stavby po dobu přerušení - částka 54 500,- Kč bez DPH - viz příloha č. 3 Položkový rozpočet k VCP3
- zhotovení nové mlatové cesty o ploše 35 m² dle požadavku investora včetně souvisejících zemních prací a úprav terénu - částka 71 324,40 Kč bez DPH - viz příloha č. 4 Položkový rozpočet k VCP4
- zatravnění všech ploch dotčených stavbou v rozsahu 9 371,75 m²- částka 264 017,52 Kč bez DPH - viz příloha č. 5 Položkový rozpočet k VCP 5
- provedení nového napojení cest - částka 3 518,75 Kč bez DPH - viz příloha č. 6 Položkový rozpočet k VCP 6

Cenová nabídka vzniklých víceprací tvoří jako nedílná součást přílohu č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a tohoto dodatku č. 3.

2. V článku V smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto:

“Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **max. 10 693 927,81 Kč bez DPH** (slovy deset milionů šest set devadesát tři tisíc devět set dvacet sedm korun českých čtrnáct haléřů) tj. zvýšení o 1 347 586,79 Kč bez DPH. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.”

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku č. 3 nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
pověřený řízením organizace

.....
Za zhotovitele:

XXX
jednatel společnosti

Přílohy:

- č. 1 - Položkový rozpočet k VCP 1_2018
- č. 2 - Položkový rozpočet k VCP 2_2018
- č. 3 - Položkový rozpočet k VCP 3_2018
- č. 4 - Položkový rozpočet k VCP 4_2018
- č. 5 - Položkový rozpočet k VCP 5_2018
- č. 6 - Položkový rozpočet k VCP 6_2018
- č. 7 - Zápisy č. 2, 3, 4, 5 a 6 z KD stavby