

č. dodatku zhot.: 01

DODATEK Č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 19_01D

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 01 smlouvy č. 19_01D, při jehož uzavírání se mění následující:

- Změna předmětu plnění
- Změna termínového plnění
- Změna ceny díla

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
technických : Ing. Vladimír Vašička, PTR MOVO a.s.

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
E-mail : vakzlin@vakzlin.cz

Zhotovitel : **AQUADROP, s.r.o.**
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Zastoupený : Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108080

IČ : 074 19 023
DIČ : CZ07419023
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail : novotny@aquadrop.cz

Oba jednatelé společnosti jsou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i ve věcech technických

II. ZMĚNA PŘEDMĚNTU PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat níže definované dílo:

Provoz odpadní voda Zlín:

- 5 Zlín, Hornomlýnská – zkapacitnění kanalizace (opatření generelu č. 66) - 132 m DN 600 - původní plnění SoD zaniká a je nahrazeno následujícím plněním

5 Zlín – rekonstrukce kanalizace v ul. Podvesná XII, DN 300, 124 m

2. Rozsah a obsah změny plnění dokumentace:

Zpracovávaný stupeň projektové dokumentace odpovídá povaze příslušné části díla.

Pro akci 5 Zlín – Podvesná XII bude vyhotovena projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby na příslušném OŽP dle př. č. 9 (společné povolení liniové stavby) vyhl. 499/2006 Sb, vyhotoveno v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) v příslušném rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Provoz odpadní voda Zlín:

- 5 Zlín – rekonstrukce kanalizace v ul. Podvesná XII, DN 300, 124 m
 - koncept dokumentace k projednání způsobu povolení na OŽP Zlín a k projednání s provozovatelem 30. 6. 2019
 - finální verze dokumentace v podrobnosti DPS se zpracováním známých vyjádření IČ 31. 9. 2019

Pozn.: IČ bude zajišťována samostatně, není předmětem této smlouvy, zhotovitel poskytne plnou součinnost vykonavateli inženýrské činnosti.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA:

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. tohoto dodatku je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:

1 655 000 Kč (bez DPH)

Nový rozpis ceny díla:

Provoz odpadní voda Zlín:

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| 5 | Zlín – rekonstrukce kanalizace v ul. Podvesná XII, DN 300, 124 m | |
| | | 230 000,- |
| 6 | Kašava - rekonstrukce výtlačku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m | 275 000,- |
| 7 | ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV | 1 150 000,- |
| Celkem | | 1 655 000,- Kč |

VI. ZMĚNA PLATEBNÍ PODMÍNEK:

1. Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem při odevzdání příslušného stupně jednotlivých částí díla. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí být vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dílčí a konečná faktura budou pro každou akci vystaveny při předání příslušného stupně plnění v následujících cenách:

| | | |
|---|---|--------------|
| 5 | Zlín – rekonstrukce kanalizace v ul. Podvesná XII, DN 300, 124 m | |
| - | zajištění vstupních podkladů, terénní průzkum a ohledání místa stavby | 14 000,- Kč |
| - | koncept dokumentace | 68 000,- Kč |
| - | finální verze dokumentace | 148 000,- Kč |
| 6 | Kašava - rekonstrukce výtlačku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m | |
| - | zajištění vstupních podkladů, terénní průzkum a ohledání místa stavby | 18 000,- Kč |
| - | koncept dokumentace | 84 000,- Kč |
| - | finální verze dokumentace | 173 000,- Kč |
| 7 | ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV | |
| - | zajištění vstupních podkladů, terénní průzkum a ohledání místa stavby | 33 000,- Kč |
| - | koncept dokumentace | 367 000,- Kč |
| - | finální verze dokumentace | 750 000,- Kč |

Ostatní ujednání smlouvy č. 19_01D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Ve Zlíně dne

V Sazovicích dne 26. 4. 2019

Za **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

Za **AQUADROP, s.r.o.**

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Ing. Lukáš Kohoutek
jednatel

Ing. Dušan Novotný
jednatel