

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
- I.2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
Se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci králové, spisová značka B 2747
Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Tomáš Zavřel, MBA
- V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jan Mikulecký

II. PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dodávek a prací dle přiložených změnových listů, které tvoří součást Dodatku č. 3.

IV. CENA ZA DÍLO – ZMĚNA VÝŠE CENY

Cena za dílo je dohodnuta na základě změnových listů a činí:

Cena činí:

Cena bez DPH: 36 799 176,00 Kč

Dodatek č. 3 – změnové listy bez DPH: 133 502,85 Kč

Měněpráce bez DPH:	- 133 502,85 Kč
Cena včetně dodatku č. 2 bez DPH:	36 799 176,00 Kč
Poskytnutá sleva bez DPH:	- 330 579,00 Kč
Cena včetně slevy bez DPH:	36 468 597,00 Kč
DPH (21 %)	7 658 405,00 Kč
Cena s DPH	44 127 002,00 Kč

Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne 6.5.2019 usnesením č.j. 220 / 2019 / ORUP

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Přílohy: č.1 změnové listy

Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 9 -05- 2019

V Litomyšli dne: - 9 -05- 2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Tomáš Závřel, MBA
člen představenstva PROFISTAV
Litomyšl, a.s.


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 30: SO 01.4 Vytápění - Změna rozvodů vytápění	0,00	0,1	- 0	- 0
713: Izolace tepelné	7 037,02	0,0	1 478	8 515
733: Rozvod potrubí	-7 037,02	0,1	- 1 478	- 8 515
ZL 31: Záměna vložek dveří	30 595,11	- 0,0	6 425	37 020
7661: Výplně otvorů vnitřní	30 595,11	- 0,0	6 425	37 020
ZL 33: PBŘ Hala a strojovna	4 884,00		1 026	5 910
009: Ostatní konstrukce a práce	4 884,00		1 026	5 910
ZL 35: Změna tvaru schodiště na SO 04 a navýšení hmotnosti výztuže dle PD	9 732,68		2 044	11 777
009: Ostatní konstrukce a práce	2 679,45		563	3 242
43a: Schodiště - vnitřní	7 053,23		1 481	8 534
ZL 37: Změna členění výplní otvorů	-2 560,00		- 538	- 3 098
769: Otvorové prvky z plastu	-2 560,00		- 538	- 3 098
ZL 40: Čistící zóny	23 555,43		4 947	28 502
38: Kompletní konstrukce	-13 752,12		- 2 888	- 16 640
767: Konstrukce zámečnické	38 286,14		8 040	46 326
783: Nátěry	-978,59		- 206	- 1 184
ZL 41: Změna teracové dlažby	26 105,44		5 482	31 588
773: Podlahy teracové	26 105,44		5 482	31 588
ZL 42: Hlavní rozvaděč - zdvojení přívodu - přepínač	8 930,00		1 875	10 805
M21.8: Rozvaděče	8 930,00		1 875	10 805
ZL 43: SO 06-sklad náradí, sklad antuky, tréninková stěna - nátěr	-1 895,66	0,0	- 398	- 2 294
62: Úpravy povrchů vnější	-11 105,90		- 2 332	- 13 438
783: Nátěry	9 210,24	0,0	1 934	11 144
ZL 44: SDK kastlíky a obezdívky	34 155,86	0,6	7 173	41 329
003: Svislé konstrukce	5 084,64	0,5	1 068	6 152
61: Úpravy povrchů vnitřní	4 857,03	0,1	1 020	5 877
763: Dřevostavby	24 214,19		5 085	29 299
ZL 45: Obklad schodiště	13 220,96	0,2	2 776	15 997
771: Podlahy z dlaždic a obklady	59 648,91	0,2	12 526	72 175
776: Podlahy povlakové	-46 427,95		- 9 750	- 56 178
ZL 46: Záměna ocel. části pergoly za dřevěnou	-13 220,96		- 2 776	- 15 997
767: Konstrukce zámečnické	-13 220,96		- 2 776	- 15 997

Celkem (bez DPH)	133 502,86
DPH	28 035,60
DPH 21 % ze základny: 133 503	28 035,60

Celkem (včetně DPH)	161 538,46 CZK
---------------------	----------------



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Poř.	Kód	Popis	Rozpočet				Zbývá	
			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
69.	611403399RT2	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	60,000	217,14	13 028,13	60,00	13 028,13
81.	622311511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	82,368	558,22	45 979,73	20,60	11 499,40
		1: Zemní práce				45 380,42		29 951,08
1.	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	109,600	196,75	21 563,89	72,34	14 232,17
2.	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	54,800	216,20	11 847,60	36,17	7 819,42
3.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	61,340	113,26	6 947,46	40,48	4 585,32
4.	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	61,340	16,85	1 033,63	40,48	682,20
5.	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,260	82,63	3 987,84	31,85	2 631,97
		61: Úpravy povrchů vnitřní				17 844,84		17 844,84
1.	611403382R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	200,000	89,22	17 844,84	200,00	17 844,84
		1: Zemní práce				20 601,42		15 451,07
1.	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	8,000	567,56	4 540,50	6,00	3 405,37
2.	112111111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromádách	kus	40,000	401,52	16 060,93	30,00	12 045,69
		SO 09: Demontáž, přesun, montáž stávající ocel.tribuny				27 277,79		16 753,91
		M46: Zemní práce při montážích				96 293,50		28 974,44
3.	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	138,000	285,98	39 464,55	41,52	11 874,69
6.	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	138,000	411,80	56 828,95	41,52	17 099,75

133 502,86 Kč



Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ve Žďaru nad Sázavou



30.4.2019



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 20.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 20.3.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny:			
SO_01.4 Vytápění – vzhledem k prostorové kolizi všech rozvodů TZB v prostoru podhledů, byla dohodnuta změna umístění hlavních rozvodů ÚT v konstrukci podlahy.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant	
			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	20.3.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: SO_01.4 Vytápění – vzhledem k prostorové kolizi všech rozvodů TZB v prostoru podhledů, byla dohodnuta změna umístění hlavních rozvodů ÚT v konstrukci podlahy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2019	Datum: 20.3.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 20.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 20.3.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – záměna vložek dveří			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků provozovatele bude provedena záměna vložek dveří objektu pro „systém jednoho klíče“			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	20.3.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – záměna vložek dveří</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků provozovatele bude provedena záměna vložek dveří objektu pro „systém jednoho klíče“</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	30.595,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.595,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2019	Datum: 20.3.2019	



Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou



Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 31: Záměna vložek dveří	30 595	- 0,0	6 425	37 020
7661: Výplně otvorů vnitřní	30 595	- 0,0	6 425	37 020
Celkem (bez DPH)	30 595			
DPH	6 425			
DPH 21 % ze základny: 30 595	6 425			
Celkem (včetně DPH)	37 020	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 31: Záměna vložek dveří				30 595
			7661: Výplně otvorů vnitřní				30 595
309.	H	54926045.R	Vložky TECH - dle nabídky f. TOKOZ	kus	1,0	36 078,90	36 079
308.	H	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná - 13	kus	- 43,0	158,40	- 6 811
310.	SP	766661848	Demontáž interiérového zámku	kus	43,0	30,87	1 327

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 32		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01			
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 20.3.2019		
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou				
Způsob odeslání / předání datum: 20.3.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Ano		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
SO_03.2 Technologická část nafukovací haly – změna vstupních dveří do nafukovací haly				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle výkresové části PD, jsou vstupní dveře do nafukovací haly jednokřídlé ven otevíravé. Toto je vzhledem k provozu přetlakové haly nerentabilní. Dveře jsou provedeny dle rozpočtu otočné, tříkřídlé a prosklené.				
Počet připojených listů specifikací:	1xA4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Ing. Luboš Petříček, TDI 				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing. Milan Pelikán, projektant 				
Příloha : 1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	20.3.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_03.2 Technologická část nafukovací haly – změna vstupních dveří do nafukovací haly</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle výkresové části PD, jsou vstupní dveře do nafukovací haly jednokřídlé ven otevíravé. Toto je vzhledem k provozu přetlakové haly nerentabilní. Dveře jsou provedeny dle rozpočtu otočné, tříkřídlé a prosklené.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2019	Datum: 20.3.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 33	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_03 Nafukovací hala pro 2 tenisové kurty			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „dodávka a montáž PBR“			
Počet připojených listů specifikací:		1xA4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Ing. Milan Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_03 Nafukovací hala pro 2 tenisové kurty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „dodávka a montáž PBR“</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	4.884,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.884,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	



Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou



Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 33: PBR Hala a strojovna	4 884,00		1 026	5 910
009: Ostatní konstrukce a práce	4 884,00		1 026	5 910
Celkem (bez DPH)	4 884,00			
DPH	1 025,64			
DPH 21 % ze základny: 4 884	1 025,64			
Celkem (včetně DPH)	5 909,64 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		ZL 33: PBŘ Hala a strojovna				4 884
		009: Ostatní konstrukce a práce				4 884
287.	SP 959.PBŘ-HALA	Dodávka + montáž (has. přístroj HP21A - 5 ks, bezpečnostní tabulky - 4 ks)	soubo	1,0	4 884,00	4 884
		i		1,0		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 34	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Ano	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele provedeny drobné změny dispozice dle přiložené výkresové dokumentace. Tyto změny nemají vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Ing. Milan Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 výkres I.NP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele provedeny drobné změny dispozice dle přiložené výkresové dokumentace. Tyto změny nemají vliv na cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Ano		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele byla provedena změna tvaru schodiště. Při vypracování prováděcí dokumentace došlo k navýšení hmotnosti výztuže schodišť a nutnost vysekání drážek pro navázání podest.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pélikán, projektant	
Příloha : 1 výkres I.NP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele byla provedena změna tvaru schodiště. Při vypracování prováděcí dokumentace došlo k navýšení hmotnosti výztuže schodišť a nutnost vysekání drážek pro navázání podest.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 1ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	9.732,68,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.732,68,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	015/2018-fakturační
Zakázka	Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze 2 - změny
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 35: Změna tvaru schodiště na SO 04 a navýšení hmotnosti výztuže dle PD	9732,68		2 044	11 777
009: Ostatní konstrukce a práce	2679,45		563	3 242
43a: Schodiště - vnitřní	7053,23		1 481	8 534
Celkem (bez DPH)	9732,68			
DPH	2043,86			
DPH 21 % ze základny: 9 733	2043,86			
Celkem (včetně DPH)	11776,54 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 35: Změna tvaru schodiště na SO 04 a navýšení hmotnosti výztuže dle PD				9 733
			009: Ostatní konstrukce a práce				2 679
320.	SP	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	14,961	179,10	2 679
					14,961		
			43a: Schodiště - vnitřní				7 053
54.	SUB	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli - 10505	t	0,159	44 239,44	7 053
					0,159		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 36

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01

Investor: Město Žďár nad Sázavou Datum: 1.4.2019

Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Způsob odeslání / předání
datum: 1.4.2019poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten

Popis a zdůvodnění změny:

Dle dohody provozovatele a projektanta byla provedena změna rozměrů obkladů a dlažeb.

Keramická dlažba š=300 l=600 h=9 byla v změněna na keramickou dlažbu 200/200 COLOR TWO .

Ve skladu a na schodišti pak na Taurus 300/300.

Keramické obklady byly změněny z rozměru 250/330 na obklad 200/200 COLOR ONE.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Oznámení vydává:** Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Ing. Luboš Petříček, TDI



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Milan Pelikán , projektant

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle dohody provozovatele a projektanta byla provedena změna rozměrů obkladů a dlažeb. Keramická dlažba š=300 l=600 h=9 byla v změněna na keramickou dlažbu 200/200 COLOR TWO . Ve skladu a na schodišti pak na Taurus 300/300. Keramické obklady byly změněny z rozměru 250/330 na obklad 200/200 COLOR ONE..</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 37	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle dohody provozovatele a projektanta byla provedena změna členění výplní otvorů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1x pohledy			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle dohody provozovatele a projektanta byla provedena změna členění výplní otvorů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2.560,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2.560,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	



Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou



Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 37: Změna členění výplní otvorů	-2 560,00		- 538	- 3 098
769: Otvorové prvky z plastu	-2 560,00		- 538	- 3 098
Celkem (bez DPH)	-2 560,00			
DPH	-537,60			
DPH 21 % ze základny: -2 560	-537,60			
Celkem (včetně DPH)	-3 097,60 CZK			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 37: Změna členění výplní otvorů				- 2 560
			769: Otvorové prvky z plastu				- 2 560
203.	SUB	107/O.R1	D+M stěna plastová 1575x2350 mm, izolační trojsklo, polep IRISH OAK - odpočet příček	kus	- 1,0	610,00	- 610
204.	SUB	108/O.R1	D+M stěna plastová 2200x2350 mm, izolační trojsklo, polep IRISH OAK - odpočet příček	kus	- 3,0	650,00	- 1 950



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě dohody TDI, projektanta a zhotovitele, došlo k upřesnění konstrukce atik.			
Atiky zůstávají ze ŽB, ale při zhotovení bude využito ztracené bednění.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Ing. Luboš Petříček, TDI			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Ing. Milan Pelikán, projektant			
			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a SO_04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody TDI, projektanta a zhotovitele, došlo k upřesnění konstrukce atik. Atiky zůstávají ze ŽB, ale při zhotovení bude využito ztracené bednění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 39	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_07 Oplocení areálu mimo tenisové kurty			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody TDI, projektanta a zhotovitele, došlo k upřesnění konstrukce pilířů u vstupu do areálu. V pilíři na kterém jsou vitríny z obou stran, bude vynechaný otvor a provedena oboustranná vitrina.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI 	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant 	
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_07 Oplocení areálu mimo tenisové kurty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody TDI, projektanta a zhotovitele, došlo k upřesnění konstrukce pilířů u vstupu do areálu. V pilíři na kterém jsou vitríny z obou stran, bude vynechaný otvor a provedena oboustranná vitřina.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 40	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_01 a 04 Budova zázemí tenisových kurtů a fotbalových šaten			
SO_02 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě dohody projektanta a zhotovitele, vzhledem k chybějícím podkladům v PD došlo k dohodě o změně konstrukce vaniček venkovních čistících zón v obou objektech. Místo betonové konstrukce s osazeným rámem, budou vaničky ocelové pozinkované na výšku zámkové dlažby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI 	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant 	
Příloha :			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisových kurtů a fotbalových šaten SO_02 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody projektanta a zhotovitele, vzhledem k chybějícím podkladům v PD došlo k dohodě o změně konstrukce vaniček venkovních čistících zón v obou objektech. Místo betonové konstrukce s osazeným rámem, budou vaničky ocelové pozinkované na výšku zámkové dlažby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
14.730,71- Kč	40.094,14,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.363,43,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	



Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 40: Čistící zóny	25 363,43		5 326	30 690
38: Kompletní konstrukce	-13 752,12		- 2 888	- 16 640
767: Konstrukce zámečnické	40 094,14		8 420	48 514
783: Nátěry	-978,59		- 206	- 1 184
Celkem (bez DPH)	25 363,43			
DPH	5 326,32			
DPH 21 % ze základny: 25 363	5 326,32			
Celkem (včetně DPH)	30 689,75 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		ZL 40: Čistící zóny				25 363
		38: Kompletní konstrukce				- 13 752
17.	SUB 380326111R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy V4 T0 C 10/12.5, tloušťky konstrukce - přes 80 do 150 mm	m3	- 0,78	4 319,37	- 3 369
				- 0,78		
18.	SUB 380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, zřízení	m2	- 9,2	757,35	- 6 968
				- 9,2		
19.	SUB 380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, odbednění	m2	- 9,2	132,44	- 1 218
				- 9,2		
20.	SUB 380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	- 0,078	28 166,25	- 2 197
				- 0,078		
		767: Konstrukce zámečnické				40 094
57.	SUB 767-006	D+M čistící zóna z oceli pozink. roštu 1200x400 mm, vč. ocelového rámu z L profilu, žárový pozink	kus	2,0	2 425,07	4 850
				2,0		
57.	SUB 767-006.1	D+M čistící zóna - rám s vaničkou 1200x400x60 mm	kus	8,0	2 232,00	17 856
				8,0		
57.	SUB 767-006.2	D+M čistící zóna - rám s vaničkou 1400x900x60 mm	kus	1,0	3 516,00	3 516
				1,0		
57.	SUB 767-006.3	D+M čistící zóna - rám s vaničkou 2000x400x60 mm	kus	2,0	3 048,00	6 096
				2,0		
57.	SUB 767-006.4	D+M čistící zóna - rám s vaničkou 1800x900x60 mm	kus	2,0	3 888,00	7 776
				2,0		
		783: Nátěry				- 979
59.	SUB 783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email	m2	- 5,6	174,75	- 979
				- 5,6		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 41	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně dlažby na terasách za kvalitnější a dražší.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1x rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně dlažby na terasách za kvalitnější a dražší.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	26.105,44- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26.105,44- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	



Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou



Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 41: Změna teracové dlažby	26 105,44		5 482	31 588
773: Podlahy teracové	26 105,44		5 482	31 588
Celkem (bez DPH)	26 105,44			
DPH	5 482,14			
DPH 21 % ze základny: 26 105	5 482,14			
Celkem (včetně DPH)	31 587,58 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 41: Změna teracové dlažby				26 105
			773: Podlahy teracové				26 105
222.	SUB	773-001.1	Příplatek - terasová dlažba betonová dle výběru investora 133,6	m2	133,6	195,40	26 105

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_01 a 04 Budova zázemí tenisových kurtů a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku provozovatele na další elektro přípojku z velkoodběru zimního stadionu, byl hlavní rozvaděč vstrojen přepínáním mezi přívoody.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Ing. Milan Pelikán, projektant 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisových kurtů a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele na další elektro přípojku z velkoodběru zimního stadionu, byl hlavní rozvaděč vystrojen přepínáním mezi přívody.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0- Kč	8.930,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.930,- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_06 Sklad nářadí, sklad antuky, tréninková stěna			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku uživatele, investora a projektanta došlo k změně povrchu tréninkové stěny. Stěna bude jenom natřena bez vrchní omítky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant	
			
Příloha : 1x rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_06 Sklad nářadí, sklad antuky, tréninková stěna</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, investora a projektanta došlo k změně povrchu tréninkové stěny. Stěna bude jenom natřena bez vrchní omítky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-11.105,90,- Kč	9.210,24- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.895,66- Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	



Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Zdár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 43: SO 06-sklad nářadí, sklad antuky, tréninková stěna - nátěr	-1 895,66	0,0	- 398	- 2 294
62: Úpravy povrchů vnější	-11 105,90		- 2 332	- 13 438
783: Nátěry	9 210,24	0,0	1 934	11 144
Celkem (bez DPH)	-1 895,66			
DPH	-398,09			
DPH 21 % ze základny: -1 896	-398,09			
Celkem (včetně DPH)	-2 293,75 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 43: SO 06-sklad nářadí, sklad antuky, tréninková stěna - nátěr				- 1 896
			62: Úpravy povrchů vnější				- 11 106
24.	SUB	602011187RT5	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, floušťka vrstvy 1 mm, - bílá	m2	- 65,6	169,30	- 11 106
			stěna skladu antuky: -43,6		- 14,4		
			tréninková stěna: -16,2		- 51,2		
			783: Nátěry				9 210
312.	SP	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	65,6	140,40	9 210
			stěna skladu antuky: 43,6		14,4		
			tréninková stěna: 16,2		51,2		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 44	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
SO_01, 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval potřebné zakrytí ZTI rozvodů.			
Počet připojených listů specifikací:	1x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01, 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval potřebné zakrytí ZTI rozvodů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	34.155,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34.155,86 Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	


Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 44: SDK kastlíky a obezdívky	34 155,86	0,6	7 173	41 329
003: Svislé konstrukce	5 084,64	0,5	1 068	6 152
61: Upravy povrchů vnitřní	4 857,03	0,1	1 020	5 877
763: Dřevostavby	24 214,19		5 085	29 299
Celkem (bez DPH)	34 155,86			
DPH	7 172,73			
DPH 21 % ze základny: 34 156	7 172,73			
Celkem (včetně DPH)	41 328,59 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		ZL 44: SDK kastlíky a obezdívky				34 156
		003: Svislé konstrukce				5 085
316.	SP 342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm obezdění okrajů strana (tenistů): 1,03 chodba (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 2,4 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 2,06 chodba (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 1,26 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,23 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 1,23 obezdění křížového strana (fotbalistů): 2,01 šatna I (rozměr 33 x 45 cm - výška 300): 4,14 obezdění okrajů strana (tenistů): 1,02 chodba (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 2,91 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,02 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 1,5	m2	12,84	396,00	5 085
		61: Upravy povrchů vnitřní				4 857
319.	H 59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2.5 m obezdění okrajů strana (tenistů): 1,03 k úroveň (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 6 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 2,06 chodba (rozměr 22 x 21 cm - výška 300): 3 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,23 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 3 obezdění křížového strana (fotbalistů): 2,01 šatna I (rozměr 33 x 45 cm - výška 300): 3 obezdění okrajů strana (tenistů): 1,02 chodba (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 6 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,02 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 6	m	27,0	13,59	367
317.	SP 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně obezdění okrajů strana (tenistů): 2,01 chodba (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 3 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 2,06 chodba (rozměr 22 x 22 cm - výška 300): 1,26 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,23 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 1,23 obezdění křížového strana (fotbalistů): 2,01 šatna I (rozměr 33 x 45 cm - výška 300): 4,14 obezdění okrajů strana (tenistů): 1,02 chodba (rozměr 22 x 22 x 33 cm - výška 300): 2,91 obezdění okrajů strana (fotbalistů): 1,02 sprcha (rozměr 21 x 21 cm - výška 300): 2,1	m2	16,44	47,70	784
288.	SP 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,44	171,91	2 826

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		obezdní odpadš strana (teisti) 2.00 drcena (rozměr 25 x 25 x 30 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 2.06 drcena (rozměr 22 x 22 cm - výška 300); 1,58		1,58		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 1.07 sprchy (rozměr 25 x 25 cm - výška 300); 1,57		1,57		
		obezdní kouřovodu strana (fotbalisti) F 2.01 část 1 (rozměr 22 x 45 cm - výška 300); 4,74		4,74		
		obezdní odpadš strana (teisti) 1.02 drcena (rozměr 22 x 22 x 30 cm - výška 300); 2,91		2,91		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 1.07 sprchy (rozměr 25 x 25 cm - výška 300); 2,1		2,1		
318.	SP 622143003	Montáž ořezkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	27,0	32,58	880
		obezdní odpadš strana (teisti) 2.00 drcena (rozměr 25 x 25 x 30 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 2.06 drcena (rozměr 22 x 22 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 1.07 sprchy (rozměr 25 x 25 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní kouřovodu strana (fotbalisti) F 2.01 část 1 (rozměr 22 x 45 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní odpadš strana (teisti) 1.02 drcena (rozměr 22 x 22 x 30 cm - výška 300); 3		3,0		
		obezdní odpadš strana (fotbalisti) 1.07 sprchy (rozměr 25 x 25 cm - výška 300); 3		3,0		
313.	SUB 763.R1	763: Dřevostavby Dodávka + montáž sdk 2str.kaslíků 1xGKB(A), profily CD/UD, r.š.do 900mm	bm	29,75	588,50	24 214 17 508
		1.úp sprchy měř: 1.05 - WD: 1*1,55		1,85		
		1.úp sprchy měř: 1.05 - WD: 2*1,55		3,1		
		1.úp sprchy F.1.01 - WD: 2*1,55+1*2,75		3,45		
		1.úp sprchy F.1.02 - WD: 3*1,55+1*2,00		5,40		
		1.úp WD 2.07: 1*1,70		1,9		
		1.úp sprchy F.2.04: 1*1,60		1,6		
		1.úp sprchy F.2.05: 1*1,40+1*1,60		4,4		
		1.úp sprchy F.2.06: 1*2,10+1*1,50		4,3		
314.	SUB 763.R2	Dodávka + montáž sdk čelo 1xGKB(A), profily CD/UD, výška do 900mm, vč. F-lišty	bm	9,43	500,50	4 720
		1.úp čela F.1.01: 1*1,12		1,12		
		1.úp čela F.1.02: 1*2,1		2,1		
		1.úp čela F.1.03: 1*1,21		1,21		
		1.úp čela F.1.04: 1*1,1		1,1		
		1.úp čela F.1.05: 1*1,1		1,1		
		1.úp čela F.1.06: 1*1,1		1,1		
		1.úp čela F.1.07: 1*1,1		1,1		
315.	SUB 763.R3	Dodávka + montáž sdk 3str.kaslíků 1xGKB(A), profily CD/UD, r.š.do 900mm	bm	2,8	709,50	1 987
		1.úp WD 2.07: 1*1,70		1,9		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně PVC na schodištích za dlažbu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:			
		Ing. Milan Pelikán , projektant	
Příloha : 1xrozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně PVC na schodištích za dlažbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13.220,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.220,96 Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	


Zakázka:



Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 45: Obklad schodiště	13 220,96	0,2	2 776	15 997
771: Podlahy z dlaždic a obklady	59 648,91	0,2	12 526	72 175
776: Podlahy povlakové	-46 427,95		- 9 750	- 56 178
Celkem (bez DPH)	13 220,96			
DPH	2 776,40			
DPH 21 % ze základny: 13 221	2 776,40			
Celkem (včetně DPH)	15 997,36 CZK			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			ZL 45: Obklad schodiště				13 221
			771: Podlahy z dlaždic a obklady				59 649
220.	SUB	597642060	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriéru schod. v F103: 11,425*1,05 schod. v M102: 9,9225*1,05 schod. v F108: 9,79*1,05 podesta u F103: 2,4*1,1 soklík: 59,23*0,7*1,15	m2	41,664	423,24	17 634
321.	SP	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm 55,4*14	m	69,4	297,00	20 612
322.	SP	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm 55,4-14	m	69,4	133,20	9 244
323.	SP	771473133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm kolien F103: 18,1 kolien F108: 16,6 kolien M102: 18,55	m	53,25	135,90	7 237
214.	SUB	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky kolien F103: 18,1 kolien F108: 16,6 kolien M102: 18,55	m	53,25	74,35	3 959
215.	SUB	771575113RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do - flexibilního tmele podesta u F103: 2,4*1,1	m2	2,64	364,85	963
			776: Podlahy povlakové				- 46 428
231.	SUB	28341111	Soklík vinylový - design jako podlaha kolien F103: -18,1*1,05 kolien F108: -16,6*1,05 kolien M102: -18,55*1,05	m	- 55,913	54,91	- 3 070
234.	SUB	28412275	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely: š = 150,0 mm, l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní, - protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová schod. v F103: -11,425*1,05 schod. v M102: -9,9225*1,05 schod. v F108: -9,79*1,05 podesta u F103: -2,4*1,1*1,05	m2	- 35,54	475,86	- 16 912
226.	SUB	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	- 55,4	168,15	- 9 316

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
					- 55,4		
227.	SUB 776220120R00		Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních točivých, - montáž, - 14,0	m	- 14,0	243,65	- 3 411
228.	SUB 776220200R00		Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, - 67,9	m	- 67,9	180,74	- 12 272
229.	SUB 776421100R00		Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu - 18,1 - 16,8 - 14,58	m	- 53,25	19,41	- 1 033
230.	SUB 776591000RT1		Položení povlakových podlah ostatních lepení podlah speciálních pryžových z pásů - 2,64	m2	- 2,64	156,71	- 414

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 46		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01			
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 1.4.2019		
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou				
Způsob odeslání / předání datum: 1.4.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně ocelové části pergoly za dřevěnou.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
 Ing. Luboš Petříček, TDI				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing. Milan Pelikán , projektant				
Příloha :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	1.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí tenisového klubu a fotbalové šatny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a projektanta došlo k záměně ocelové části pergoly za dřevěnou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-13.220,96 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-13.220,96 Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.4.2019	Datum: 1.4.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 46: Záměna ocel. části pergoly za dřevěnou	-13 220,96		- 2 776	- 15 997
767: Konstrukce zámečnické	-13 220,96		- 2 776	- 15 997
Celkem (bez DPH)	-13 220,96			
DPH	-2 776,40			
DPH 21 % ze základny: -13 221	-2 776,40			
Celkem (včetně DPH)	-15 997,36 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		ZL 46: Záměna ocel. části pergoly za dřevěnou				-13 220,96
		767: Konstrukce zámečnické				-13 220,96
190	SUB 010/Z	D+M ocelová konstrukce pergoly v 2.NP, žárový pozink	kg	- 180,591	73,21	-13 220,96
		-180,591		- 180,591		