

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4279/2017**

**"COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **CL-EVANS s. r. o. (jakožto vedoucí společník společnosti s názvem "CLE+STAMO COV K. Šenov")**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel společnosti

Ing. Josef Láf, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

### **STAMO, spol. s r. o. (jakožto druhý společník společnosti s názvem "CLE+STAMO COV K. Šenov")**

se sídlem Stavební 41583, 405 02 Děčín

IČO: 43222323



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ43222323

Osoba oprávněná podepsat smlouvu: Jindřich Husák, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 3875640207/0100

evidence: C 1017, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oba společně jen "zhotovitel"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4279/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu v rámci veřejné zakázky "COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. stavební práce, a dále dne 18. 10. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 a dále dne 4. 2. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.377.640,98 Kč bez DPH; tj. 1.666.945,59 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>54.766.575,51Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>1.859.763,22 Kč</b>
Cena změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>482.122,24 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>56.144.216,49 Kč</b>
DPH	<b>11.790.285,46 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>67.934.501,95 Kč</b>



4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou ve znění jejího dodatku č. 2.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 3.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 842/19/RK ze dne 23. 4. 2019.

V Liberci dne 17.5.2019


V České Lípě dne 14.5.2019

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. Jan Neužil, jednatel

.....  
Ing. Josef Láf, jednatel

.....  
Jindřich Husák, jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: <b>3</b>		
Název akce:	„Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	„CLE+STAMO COV K.Šenov“		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4279/2017	r.č.p. CZ. 06.2.67/0.0/0.016_050/ 0002777		
Změnový list vystavil:		Datum:	11. 04. 2019

#### Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

### **3. 1. 09. Propojení rozvodů ÚT do objektu č. 57**

#### Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno propojení rozvodů systému vytápění z objektu číslo 56 do objektu číslo 57. Dále budou doplněny sběrače / rozdělovače v kotelně a oběhová čerpadla. Tyto práce nebyly v rámci realizační PD řešeny.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 419.899,40Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 30 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

#### Předmět změny:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Popis a zdůvodnění změny



### **3. 2. 10 Dodatečná okna – střešní výlez a fixní plastové okno**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během realizace bylo zjištěno, že chybí střešní výlez pro údržbu a revizi komínů, s tímto provozním aspektem měla projektová dokumentace počítat, dále montáž plastového fixního okna do místnosti 2.15. Jedná se o vadu projektové dokumentace.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 25.387,78 Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 50 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

#### **Předmět změny:**

**Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona**

**a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,**

**b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky**

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.**

### **3. 3. 12. Změna rozsahu oprav vnitřních omítek v objektu č. 56**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během realizace byly v rámci objektu číslo 56 zjištěny poškozené a nesoudržné omítky ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v realizační projektové dokumentaci. Tyto omítky je nutné osekát a realizovat nové omítky.

méněpráce 374.826,37 Kč bez DPH; vícepráce 1.023.904,75 Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 20 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

#### **Předmět změny:**

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona**

**Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele**

**a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,**

**b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Popis a zdůvodnění změny**



### **3. 4. 13. Prosklené stěny**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během realizace byla zjištěna chyba ve smluvním výkazu výměr, kde chybí prosklená stěna s požární odolností, resp. jednokřídlé skleněné dveře – pozice 5po/AL. Dále pak je chybně uvedené množství prosklených stěn označení 16/AL a 17/AL.

méněpráce 00,00 Kč bez DPH; vícepráce 97.488,04 Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 0 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

### **3. 5. 14. Chybějící prvky krovu (§ 222 odst. 5)**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během realizace byla zjištěna chyba ve smluvním výkazu výměr, kde chybí některé prvky potřebné pro rekonstrukci krovu objektu č. 56. Jedná se o nosné prvky krovu – hranoly pro zhotovení krokví, pozednice, vaznice, pásků, atd.

méněpráce 00,00 Kč bez DPH; vícepráce 134.669,11 Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 0 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

### **3.6. 16. Změna vnitřních dveří (§ 222 odst. 5)**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během realizace byla zjištěn rozpor ve smluvním výkazem výměr a projektovou dokumentací v rámci vnitřních výplní otvorů – interiérových dveří. Výkaz výměr se aktualizuje podle nového zadání interiérových dveří v projektové dokumentaci, kde se mění např. požární odolnost dveří (v souladu s řešením PBR stavby), rozměry dveří, případně jejich příslušenství.

méněpráce 107.295,87 Kč bez DPH; vícepráce 158.414,14 Kč bez DPH

**Délka prováděných činností: 0 dní. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.**

**Datum dokončení díla se prodlouží o 0 dnů.**



**Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	419.899,40	415.959,07	1.023.904,75
Cena méněprací bez DPH	-	107.295,87	374.826,37
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	419.899,40	523.254,94	1.398.731,12

Přílohy: ZL 09, ZL 10, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 16.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>482.122,24</b>	<b>1.859.763,22</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>1.377.630,98</b>	<b>289.304,61</b>	<b>1.666.935,59</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  ..... p. Milan Skalický  Datum: 11. 4. 2019	Podpis projektanta stavby:  ..... Ing. arch. Zdeněk Holec  Datum: 11. 4. 2019	Podpis stavbyvedoucího stavby:  ..... p. Jindřich Husák ml.  Datum: 11. 4. 2019
Podpis zmocněnce objednatele:  ..... Ing. Lukáš Staněk  Datum: 11. 4. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ..... Ing. Jan Neužil, Ing. Josef Láf  Datum: 11. 4. 2019	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**419 899,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>419 899,40</b>	<b>88 178,87</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**508 078,27**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**419 899,40**      **508 078,27**

ZL09	ÚT propojení objektu č. 57	419 899,40	508 078,27	<b>STA</b>
ZL09	Vytápění objektu č. 57 - změna	419 899,40	508 078,27	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL09 - ÚT propojení objektu č. 57

Soupis:

## ZL09 - Vytápění objektu č. 57 - změna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**419 899,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 899,40	21,00%	88 178,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**508 078,27**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL09 - ÚT propojení objektu č. 57

Soupis:

**ZL09 - Vytápění objektu č. 57 - změna**

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**419 899,40**

D1 - D1.4.3_UT: Vytápění	419 899,40
D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce	54 714,13
D3 - 713: Izolace tepelné	40 355,40
D4 - 730: Ústřední vytápění	7 958,40
D5 - 731: Ústřední vytápění - kotelny	56 497,90
D6 - 732: Ústřední vytápění - Strojovny	72 057,69
D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	132 513,22
D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury	55 802,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL09 - ÚT propojení objektu č. 57

Soupis:

**ZL09 - Vytápění objektu č. 57 - změna**

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**419 899,40**

D D1 D1.4.3\_UT: Vytápění

419 899,40

D D2 009: Ostatní konstrukce a práce

54 714,13

1	K	X201	Stavební při-pomoci 15%, (prostory, drážky, stavební průzkumy, které nejsou obsaženy v soupisu stavby,)	%	3,300	16 580,04	54 714,13	
---	---	------	---	---	-------	-----------	-----------	--

PP Stavební při-pomoci 15%, (prostory, drážky, stavební průzkumy, které nejsou obsaženy v soupisu stavby,)

D D3 713: Izolace tepelné

40 355,40

1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	200,000	49,74	9 948,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

3	K	713_02	Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d15, tl.20 mm	m	20,000	29,84	596,80	
---	---	--------	--	---	--------	-------	--------	--

PP Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d15, tl.20 mm

5	K	713_04	Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d22, tl.25 mm - AL povrchová úprava	m	60,000	90,64	5 438,40	
---	---	--------	--	---	--------	-------	----------	--

PP Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d22, tl.25 mm - AL povrchová úprava

7	K	713_06	Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d35, tl.25 mm - AL povrchová úprava	m	20,000	145,90	2 918,00	
---	---	--------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d35, tl.25 mm - AL povrchová úprava

8	K	713_07	Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d42, tl.25 mm - AL povrchová úprava	m	100,000	160,27	16 027,00	
---	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Tepelně technická izolace potrubí, pěnová PE pouzdra, podélný nářez; d42, tl.25 mm - AL povrchová úprava

11	K	24750100	Lepidlo pro montážní potřeby tepelné izolačních trub z PE, 500 ml/385 g,	kus	10,000	542,72	5 427,20	
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	--

PP Lepidlo pro montážní potřeby tepelné izolačních trub z PE, 500 ml/385 g,

D D4 730: Ústřední vytápění

7 958,40

1	K	730xxxxxx	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	24,000	331,60	7 958,40	
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP Topná zkouška dle ČSN 060310

D D5 731: Ústřední vytápění - kotelny

56 497,90

1	K	731_D01	Rozšíření Rozdělovače/Sběrače v kotelně UT (objekt 56) o jeden vývod...včetně příruby	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	
---	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Rozšíření Rozdělovače/Sběrače v kotelně UT (objekt 56) o jeden vývod...včetně příruby

2	K	731_M01	Čerpadlová sada, oběhové čerpadlo, filtr, zpětná klapka, diferenční ventil, kulový kohouty (bude dospecifikováno)	soubor	1,000	40 289,51	40 289,51	
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Čerpadlová sada, oběhové čerpadlo, filtr, zpětná klapka, diferenční ventil, kulový kohouty (bude dospecifikováno)

3	K	731_D02	Anuloid	soubor	1,000	9 360,00	9 360,00	
---	---	---------	---------	--------	-------	----------	----------	--

PP Anuloid

9	K	998731201	Přesun hmot v kotelkách do 6m	%	0,800	560,49	448,39	
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot v kotelnách do 6m					
D	D6		<b>732: Ústřední vytápění - Strojovny</b>				<b>72 057,69</b>	
1	K	732111128a	Rozdělovač a sběrač, tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 50	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
PP			Rozdělovač a sběrač, tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 50					
2	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN20	kus	4,000	353,71	1 414,84	
PP			Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN20					
3	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN25	kus	2,000	420,03	840,06	
PP			Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN25					
4	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN32	kus	2,000	486,35	972,70	
PP			Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN32					
5	K	732199100	Dodávka a montáž orientačních štítků	kus	8,000	49,74	397,92	
PP			Dodávka a montáž orientačních štítků					
6	K	732331612	Tlaková expanzní nádoba, s membránou, PN0,6, objem 35l	soubor	1,000	1 260,08	1 260,08	
PP			Tlaková expanzní nádoba, s membránou, PN0,6, objem 35l					
7	K	732421404	Teplovodní oběhové čerpadlo 25-40 130mm, s frekvenčním měničem otáček v okruhu vytápění, průtok 2,5m3/h, H=3m, závitové PN10, autoadaptivní funkce, s odvzdušněním	kus	3,000	17 000,07	51 000,21	
PP			Teplovodní oběhové čerpadlo 25-40 130mm, s frekvenčním měničem otáček v okruhu vytápění, průtok 2,5m3/h, H=3m, závitové PN10, autoadaptivní funkce, s odvzdušněním					
8	K	998732201	Přesun hmot ve strojovnách do 6m	%	0,800	714,85	571,88	
PP			Přesun hmot ve strojovnách do 6m					
D	D7		<b>733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>132 513,22</b>	
1	K	733122202	potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 12 (15x1)	m	20,000	358,13	7 162,60	
PP			potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 12 (15x1)					
3	K	733122204	potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 20 (22x1)	m	60,000	407,87	24 472,20	
PP			potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 20 (22x1)					
5	K	733122206	potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 32 (35x1,5)	m	20,000	459,82	9 196,40	
PP			potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 32 (35x1,5)					
6	K	733122207	potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 40 (42x1,5)	m	150,000	568,14	85 221,00	
PP			potrubí z trubek ocelových hladkých z uhlíkové oceli (mapress) DN 40 (42x1,5)					
9	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelových hladkých do D89	m	250,000	20,70	5 175,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelových hladkých do D89					
11	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	0,980	1 312,27	1 286,02	
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m					
D	D8		<b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>55 802,66</b>	
1	K	734209113	Montáž armatury závitové se 2 závity G 1/2 (DN15)	kus	12,000	171,33	2 055,96	
PP			Montáž armatury závitové se 2 závity G 1/2 (DN15)					
2	K	734209103	Montáž armatury závitové, s jedním závitem G1/2"	kus	8,000	120,48	963,84	
PP			Montáž armatury závitové, s jedním závitem G1/2"					
3	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4" (DN 20)	kus	12,000	264,18	3 170,16	
PP			Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4" (DN 20)					
5	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	13,000	298,44	3 879,72	
PP			Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)					
7	K	734209123	Montáž armatury závitové se 3 závity G 1/2 (DN15)	kus	3,000	101,00	303,00	
PP			Montáž armatury závitové se 3 závity G 1/2 (DN15)					
8	K	734242411	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G1/2"	kus	1,000	244,00	244,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G1/2"					
9	K	734242412	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G3/4"	kus	1,000	235,00	235,00	
		PP	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G3/4"					
10	K	734242413	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G1"	kus	1,000	314,00	314,00	
		PP	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G1"					
11	K	734242414	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G5/4"	kus	1,000	377,00	377,00	
		PP	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G5/4"					
12	K	734242415	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G6/4"	kus	1,000	550,00	550,00	
		PP	Ventil zpětný, závitový PN16 do 110°C, G6/4"					
13	K	734291242	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G1/2"	kus	1,000	252,00	252,00	
		PP	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G1/2"					
14	K	734291243	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G3/4"	kus	1,000	381,00	381,00	
		PP	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G3/4"					
15	K	734291245	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G5/4"	kus	2,000	724,00	1 448,00	
		PP	Filtr závitový PN16 do 130°C, přímý s vnitřním závitem, G5/4"					
17	K	734291123	Kohout plnicí, vypouštěcí, PN10 do 110°C, DN15	kus	3,000	119,38	358,14	
		PP	Kohout plnicí, vypouštěcí, PN10 do 110°C, DN15					
18	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením	kus	6,000	337,13	2 022,78	
		PP	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením					
19	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením	kus	7,000	331,00	2 317,00	
		PP	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením					
21	K	734292716	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením	kus	11,000	844,48	9 289,28	
		PP	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - s přípojovacím protišroubením					
23	K	734251143	Ventil pojistný, rohový, PN16, G1/2"	kus	1,000	414,50	414,50	
		PP	Ventil pojistný, rohový, PN16, G1/2"					
24	K	734295010	Směšovací ventil, trojcestný se servopohonem DN15	kus	3,000	4 212,00	12 636,00	
		PP	Směšovací ventil, trojcestný se servopohonem DN15					
25	K	734211120	Automatický odvzdušňovací ventil G1/2", s vestavěnou zpětnou klapkou	kus	4,000	239,00	956,00	
		PP	Automatický odvzdušňovací ventil G1/2", s vestavěnou zpětnou klapkou					
26	K	734000000	Diferenční ventil 10kPa - 70kPa, G3/4" x G3/4"	kus	4,000	780,00	3 120,00	
		PP	Diferenční ventil 10kPa - 70kPa, G3/4" x G3/4"					
27	K	734411127	Teploměr technický, s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, průměr 100mm, délka stonku 100mm	kus	8,000	636,00	5 088,00	
		PP	Teploměr technický, s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, průměr 100mm, délka stonku 100mm					
28	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, spodní připojení, tlak 0-16Bar, průměr 63mm	kus	4,000	417,82	1 671,28	
		PP	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, spodní připojení, tlak 0-16Bar, průměr 63mm					
29	K	734494111	Návarek s metrickým závitem	kus	12,000	254,23	3 050,76	
		PP	Návarek s metrickým závitem					
30	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,280	550,97	705,24	
		PP	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**25 387,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>25 387,78</b>	<b>5 331,43</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**30 719,21**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**25 387,78**      **30 719,21**

ZL10	Nová okna v objektu č. 56	25 387,78	30 719,21	<b>STA</b>
ZL10	Nová okna v obj. č. 56	25 387,78	30 719,21	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL10 - Nová okna v objektu č. 56

Soupis:

## ZL10 - Nová okna v obj. č. 56

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**25 387,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 387,78	21,00%	5 331,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 719,21**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL10 - Nová okna v objektu č. 56

Soupis:

**ZL10 - Nová okna v obj. č. 56**

Místo:

Datum:

26.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**25 387,78**

PSV - Práce a dodávky PSV

25 387,78

---

766 - Konstrukce truhlářské

25 387,78

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL10 - Nová okna v objektu č. 56

Soupis:

**ZL10 - Nová okna v obj. č. 56**

Místo:

Datum: 26.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 387,78**

D PSV Práce a dodávky PSV

25 387,78

D 766 Konstrukce truhlářské

25 387,78

1	K	766-nov2.15	D+M okno fixní - 1210/100 mm	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	
---	---	-------------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP D+M okno fixní - 1210/100 mm

2	K	766-10/F	D+M oken - střešní okno - výlez na střeche - viz tab. ozn. 10/F	kus	1,000	21 496,00	21 496,00	
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP D+M oken - střešní okno - výlez na střeche - viz tab. ozn. 10/F

Poznámka k položce:

DREVENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ GXL FK06 3050

OPLECHOVÁNÍ OKNA

IZOLACNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA

3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,007	253,86	1,78	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**649 078,38**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>649 078,38</b>	<b>136 306,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**785 384,84**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 14.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**649 078,38**      **785 384,84**

ZL12 v4	Vnitřní omítky v objektu č. 56	649 078,38	785 384,84	<b>STA</b>
ZL12 O	Odpočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56	-374 826,37	-453 539,91	Soupis
ZL12 P	Přípočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56	1 023 904,75	1 238 924,75	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

## ZL12 O - Odpočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-374 826,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-374 826,37	21,00%	-78 713,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-453 539,91**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

**ZL12 O - Odpočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56**

Místo:

Datum:

14.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-374 826,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-270 393,83**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-264 801,83

998 - Přesun hmot

-5 592,00

PSV - Práce a dodávky PSV

**-104 432,54**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-104 432,54

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

**ZL12 O - Odpočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56**

Místo:

Datum: 14.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-374 826,37**

D HSV Práce a dodávky HSV -270 393,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -264 801,83

1	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-1 409,195	187,91	-264 801,83	
---	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	--

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

D 998 Přesun hmot -5 592,00

2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-24,091	232,12	-5 592,00	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV -104 432,54

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -104 432,54

3	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	-6 750,649	15,47	-104 432,54	
---	---	-----------	---	----	------------	-------	-------------	--

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém

VV "omítky - strop" 725,92\*-1 -725,920

VV "omítky - stěny" (1340,002+3003,113)\*-1 -4 343,115

VV "omítky - ostění" 63,43\*-1 -63,430

VV "SDK - příčky" (139,646+25,901+56,021+98,563)\*2\*-1 -640,262

VV "SDK - předstěny" (84,504+49,746+24,472+23,58+15,662+26,40+14,40+139,442+9,813+42,418+14,139+12,16+75,716)\*-1 -532,452

VV "SDK - podhledy" (230,79+214,68)\*-1 -445,470

VV Součet -6 750,649



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

## ZL12 P - Přípočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 023 904,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 023 904,75	21,00%	215 020,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 238 924,75**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

**ZL12 P - Přípočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56**

Místo:

Datum:

14.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 023 904,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

909 194,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

702 219,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 792,19

997 - Přesun sutě

89 952,56

998 - Přesun hmot

17 230,27

PSV - Práce a dodávky PSV

114 710,53

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 054,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

107 656,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL12 v4 - Vnitřní omítky v objektu č. 56

Soupis:

**ZL12 P - Přípočty - Vnitřní omítky (celoplošný štuk) v obj. č. 56**

Místo:

Datum: 14.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 023 904,75**

D HSV Práce a dodávky HSV

909 194,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

702 219,20

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 409,195	71,70	101 039,28	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

3	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 409,195	212,00	298 749,34	
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková

VV svislých konstrukcí stěn

VV "viz půdorysy, řezy"

VV 1.PP

VV 153,199

153,199

VV Mezisoučet

153,199

VV 1.NP

VV 1006-325,124

680,876

VV Mezisoučet

680,876

VV 2.NP

VV 740,777-165,657

575,120

VV Mezisoučet

575,120

VV Součet

1 409,195

4	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	5 636,780	51,90	292 548,88	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	--

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV 1409,195\*4 'Přepočtené koeficientem množství

5 636,780

5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	179,000	36,20	6 479,80	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

6	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	187,950	18,10	3 401,90	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV 179\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

187,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 792,19

8	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 247,850	23,80	29 698,83	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV "viz půdorysy, řezy"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.PP					
VV			92,171 "opravy 30%		92,171			
VV			Mezisoučet		92,171			
VV			1.NP					
VV			256,863+154,210+71,654+99,260 "opravy 30%		581,987			
VV			Mezisoučet		581,987			
VV			2.NP					
VV			203,275+114,317+35,515+4,500+11,325 "opravy 30%		368,932			
VV			Mezisoučet		368,932			
VV			3.NP					
VV			145,062+59,698 "opravy 30%		204,760			
VV			Mezisoučet		204,760			
VV			Součet		1 247,850			
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 409,195	49,74	70 093,36	
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			"viz půdorys, řezy"					
VV			1.PP					
VV			153,199 "opravy 100%		153,199			
VV			Mezisoučet		153,199			
VV			1.NP					
VV			1006-325,124 "opravy 100%		680,876			
VV			Mezisoučet		680,876			
VV			2.NP					
VV			740,777-165,657 "opravy 100%		575,120			
VV			Mezisoučet		575,120			
VV			Součet		1 409,195			
D	997		Přesun sutě				89 952,56	
10	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	78,255	530,56	41 518,97	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 565,100	11,05	17 294,36	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			78,255*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1 565,100			
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	78,255	232,12	18 164,55	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	78,255	165,80	12 974,68	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
D	998		Přesun hmot				17 230,27	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	74,230	232,12	17 230,27	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 710,53	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 054,40	
15	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	16,000	28,90	462,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
16	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	16,000	412,00	6 592,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety						107 656,13
18	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 846,953	29,00	53 561,64	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		346,158+1247,85*0,7 " stěny		1 219,653				
	VV		725,920-98,62 " stropy		627,300				
	VV		Součet		1 846,953				
19	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 630,503	14,90	54 094,49	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		1247,85+1409,195+346,158" stěny		3 003,203				
	VV		725,92-98,62" stropy		627,300				
	VV		Součet		3 630,503				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**97 488,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>97 488,04</b>	<b>20 472,49</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**117 960,53**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**97 488,04**      **117 960,53**

**ZL13**      **Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL**      97 488,04      117 960,53      **STA**

**ZL13**      **Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL**      97 488,04      117 960,53      Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL

Soupis:

## ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**97 488,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 488,04	21,00%	20 472,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 960,53**

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL

Soupis:

**ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL**

Místo:

Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**97 488,04**

PSV - Práce a dodávky PSV

97 488,04

---

767 - Konstrukce zámečnické

97 488,04

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL

Soupis:

**ZL13 - Prosklená stěna ozn. 5po/AL, 16AL, 17AL**

Místo:

Datum: 26.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**97 488,04**

D PSV Práce a dodávky PSV

97 488,04

D 767 Konstrukce zámečnické

97 488,04

1	K	767-05po/AL	D+M vnitřní jednokřídlé dveře 900/1970mm - včetně všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 5po/AL	kus	1,000	48 900,00	48 900,00	
	PP		D+M vnitřní jednokřídlé dveře 900/1970mm - včetně všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 5po/AL					
2	K	767-16/AL	D+M vnitřní okno 550/1400mm - včetně všech kování, všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 16/AL	kus	2,000	5 521,15	11 042,30	
	PP		D+M vnitřní okno 550/1400mm - včetně všech kování, všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 16/AL					
3	K	767-17/AL	D+M vnitřní okno 1120/1400mm - včetně všech kování, všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 17/AL	kus	5,000	7 239,95	36 199,75	
	PP		D+M vnitřní okno 1120/1400mm - včetně všech kování, všech systémových doplňků, PO dle PD a povrchové úpravy - ozn. 17/AL					
4	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,400	961,42	1 345,99	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**134 669,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>134 669,11</b>	<b>28 280,51</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**162 949,62**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 07.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**134 669,11**      **162 949,62**

ZL14	Chybějící řezivo do krovu	134 669,11	162 949,62	<b>STA</b>
ZL14	Chybějící řezivo do krovu	134 669,11	162 949,62	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL14 - Chybějící řezivo do krovu

Soupis:

## ZL14 - Chybějící řezivo do krovu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**134 669,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 669,11	21,00%	28 280,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 949,62**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL14 - Chybějící řezivo do krovu

Soupis:

**ZL14 - Chybějící řezivo do krovu**

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**134 669,11**

762 - Konstrukce tesařské

134 669,11

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL14 - Chybějící řezivo do krovu

Soupis:

**ZL14 - Chybějící řezivo do krovu**

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**134 669,11**

D	762	Konstrukce tesařské					134 669,11	
447	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,813	849,00	4 086,24	CS ÚRS 2019 01
	PP	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)						
	VV	"pásek 100/100" 9,6*0,1*0,1			0,096			
	VV	"kleštiny 60/140" 15,3*0,06*0,14			0,129			
	VV	"krokev 120/180" 134,8*0,12*0,18			2,912			
	VV	"krokev 120/160" 5,8*0,12*0,16			0,111			
	VV	"vaznice 120/180" 21,5*0,12*0,18			0,464			
	VV	"vaznice podvěšená pod stávajícími krokvi 120/180" 3,5*0,12*0,18			0,076			
	VV	"pozednice 160/120" 16,5*0,16*0,12			0,317			
	VV	"bačkora (pozednice) 180/120" 2,8*0,18*0,12			0,060			
	VV	"sloupek 160/160" 25,3*0,16*0,16			0,648			
	VV	Součet			4,813			
450	K	762086113-1	Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg	kg	202,000	47,00	9 494,00	
	PP	Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg; <i>Poznámka k položce:</i> , včetně provedení antikoroziho a krycího nátěru.						
	VV	"roznášecí válcovaný UPE 160 -14,3 m" 202			202,000			
	VV	Součet			202,000			
451	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,202	27 000,00	5 454,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> ocel profilová UPE 160 jakost 11 375; <i>Poznámka k položce:</i> , včetně provedení antikoroziho a krycího nátěru.						
	VV	"roznášecí válcovaný UPE 160 -14,3 m" 202/1000			0,202			
	VV	Součet			0,202			
448	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	18,500	54,70	1 011,95	CS ÚRS 2019 01
	PP	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
	VV	"demontáž stávající pozednice 140/100" 18,5			18,500			
	VV	Součet			18,500			
449	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	96,900	135,00	13 081,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	VV		"odříznutí stávajících krokví 100/150" 96,9		96,900			
	VV		Součet		96,900			
442	K	762332531	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	24,900	175,00	4 357,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		"pásek 100/100" 9,6		9,600			
	VV		"kleštiny 60/140" 15,3		15,300			
	VV		Součet		24,900			
443	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,248	7 100,00	1 760,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 - kvalita dřeva C24, hoblované					
441	K	762332532	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	184,900	222,00	41 047,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"krokev 120/180" 134,8		134,800			
	VV		"krokev 120/160" 5,8		5,800			
	VV		"vaznice 120/180" 21,5		21,500			
	VV		"vaznice podvěšená pod stávajícími krokvi 120/180" 3,5		3,500			
	VV		"pozednice 160/120" 16,5		16,500			
	VV		"bačkora (pozednice) 180/120" 2,8		2,800			
	VV		Součet		184,900			
445	K	762332533	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	25,300	324,00	8 197,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2; <i>Poznámka k položce:</i> , včetně kotvení, 7 kusů sloupků bude kotveno pomocí tesařských patek k cihelné nadezdívce					
	VV		"sloupek 160/160" 25,3		25,300			
	VV		Součet		25,300			
444	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	5,047	7 500,00	37 852,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 - kvalita dřeva C24, hoblované					
446	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,813	1 090,00	5 246,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		"pásek 100/100" 9,6*0,1*0,1		0,096			
	VV		"kleštiny 60/140" 15,3*0,06*0,14		0,129			
	VV		"krokev 120/180" 134,8*0,12*0,18		2,912			
	VV		"krokev 120/160" 5,8*0,12*0,16		0,111			
	VV		"vaznice 120/180" 21,5*0,12*0,18		0,464			
	VV		"vaznice podvěšená pod stávajícími krokvi 120/180" 3,5*0,12*0,18		0,076			
	VV		"pozednice 160/120" 16,5*0,16*0,12		0,317			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bačkora (pozednice) 180/120" 2,8*0,18*0,12		0,060			
	VV		"sloupek 160/160" 25,3*0,16*0,16		0,648			
	VV		Součet		4,813			
211	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,232	952,80	3 079,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.3.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**51 118,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>51 118,27</b>	<b>10 734,84</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**61 853,11**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040-ZL

**Stavba:** COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo: Datum: 21.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**51 118,27**

**61 853,11**

<b>ZL16</b>	<b>Vnitřní dveře</b>	51 118,27	61 853,11	<b>STA</b>
<b>ZL16 O</b>	<b>Odpočet - Vnitřní dveře</b>	-107 295,87	-129 828,00	Soupis
<b>ZL16 P</b>	<b>Přípočet - Vnitřní dveře</b>	158 414,14	191 681,11	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

## ZL16 O - Odpočet - Vnitřní dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-107 295,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 295,87	21,00%	-22 532,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-129 828,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

**ZL16 O - Odpočet - Vnitřní dveře**

Místo:

Datum:

21.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-107 295,87**

PSV - Práce a dodávky PSV

-107 295,87

---

766 - Konstrukce truhlářské

-107 295,87

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

**ZL16 O - Odpočet - Vnitřní dveře**

Místo:

Datum: 21.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-107 295,87**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-107 295,87**

D 766 Konstrukce truhlářské

**-107 295,87**

1	K	766-01po/P	D+M dveří - vnitřní, jednokřídlové 1100/1970mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 01po/P	kus	-1,000	9 174,29	-9 174,29	
	PP		D+M dveří - vnitřní, jednokřídlové 1100/1970mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 01po/P					
2	K	766-07/P	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07/P	kus	-1,000	8 621,62	-8 621,62	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07/P					
3	K	766-07po/P	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07po/P	kus	-1,000	27 169,17	-27 169,17	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07po/P					
4	K	766-08po/P	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 700/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 08po/P	kus	-1,000	27 169,17	-27 169,17	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 700/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 08po/P					
5	K	766-10/L	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, dvoukřídlové 800+400/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 10/L	kus	-1,000	26 200,89	-26 200,89	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, dvoukřídlové 800+400/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 10/L					
6	K	766-11/L	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 900/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 11/L	kus	-1,000	8 953,22	-8 953,22	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 900/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 11/L					
7	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-0,007	1 072,88	-7,51	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

## ZL16 P - Přípočet - Vnitřní dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**158 414,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 414,14	21,00%	33 266,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 681,11**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

**ZL16 P - Přípočet - Vnitřní dveře**

Místo:

Datum:

21.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**158 414,14**

PSV - Práce a dodávky PSV

158 414,14

---

766 - Konstrukce truhlářské

158 414,14

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt:

ZL16 - Vnitřní dveře

Soupis:

**ZL16 P - Přípočet - Vnitřní dveře**

Místo:

Datum: 21.03.2019

Zadavatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Uchazeč:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**158 414,14**

D PSV Práce a dodávky PSV

**158 414,14**

D 766 Konstrukce truhlářské

**158 414,14**

1	K	766-07po/P	D+M dveří - vnitřní OCELOVÉ bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07po/P	kus	1,000	31 169,17	31 169,17	
	PP		D+M dveří - vnitřní OCELOVÉ bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 07po/P					
2	K	766-08po/P	D+M dveří - vnitřní OCELOVÉ bezfalcové, jednokřídlové 700/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 08po/P	kus	1,000	31 169,17	31 169,17	
	PP		D+M dveří - vnitřní OCELOVÉ bezfalcové, jednokřídlové 700/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 08po/P					
3	K	766-10po/L	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, dvoukřídlové 800+400/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 10po/L	kus	1,000	30 794,67	30 794,67	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, dvoukřídlové 800+400/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 10po/L					
4	K	766-09po/P	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 09po/P	kus	1,000	23 742,62	23 742,62	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 800/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 09po/P					
5	K	766-11po/L	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 900/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 11po/L	kus	1,000	23 908,42	23 908,42	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 900/2100mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování, PO dle PD a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 11po/L					
6	K	766-12/P	D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 1100/1970mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 12/P	kus	1,000	17 619,00	17 619,00	
	PP		D+M dveří - vnitřní, bezfalcové, jednokřídlové 1100/1970mm - do ocelové zárubně včetně dodávky a montáže zárubně, kování a všech doplňků dle PD a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 12/P					
7	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,007	1 584,03	11,09	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Věřitel:  
Liberecký kraj  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2  
IČO: 70891508

### Změna č. 3

bankovní záruky č. 1803721029 ze dne 29. května 2018 na částku CZK 825.000,00 platné do 30. června 2019

zajišťující povinnosti:

1. **CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 a
2. **STAMO, spol. s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČO: 43222323**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017, které jsou členy společnosti s názvem „CLE+STAMO COV K. Šenov“.

Tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky z částky CZK 825.000,00

na částku **CZK 842.164,00 (slovy: Korun českých Osm Set Čtyřicet Dva Tisíce Jedno Sto Šedesát Čtyři 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 30.04.2019

**Komerční banka, a.s.**



**Ing. Jitka Sukdoláková**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking



**Ing. Jaroslav Košut**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking