

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky – 1. etapa, 1. část** (č. smlouvy objednatele: S243/18) uzavřené dne 15.06.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S243/18-2**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 45359164, DIČ: CZ45359164

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-5836320277/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.2

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky – 1. etapa, 1. část“.

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cenu díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nápravu chyb ve výkazu výměr a současně projektové dokumentace, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Konkrétně nebyly ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci zahrnuty práce s pojené s kácením stromů a náhradní výsadbou stromů. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL5. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.2.

2.3 Mění termín dokončení díla a to z důvodu, že v důsledku nevhodných klimatických podmínek byly práce na provádění stavby přerušeny v období 17.12.2019 až 24.02.2019.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019:

Cena celkem bez DPH	10.520.481,31 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2.209.301,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	12.729.782,39 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	59.174,23 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	12.426,59 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	71.600,82 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	10.579.655,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2.221.727,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	12.801.383,20 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Termíny plnění

4.1 Termíny dokončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019: se mění takto:

Veškeré práce dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018, dodatku č.1 ze dne 04.02.2019 a tohoto dodatku č.2 budou dokončeny do 19.05.2019.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

5.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán a doručen oběma smluvními stranám. Dodatek vzniká souhlasem s celým jeho obsahem.

5.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.

5.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), a proto této povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho uzavření objednatel.

5.6 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

5.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
Sílnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL5
- Plná moc (příloha č.2).
- Nový harmonogram stavby