

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 674 39 918

Zástupce: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 39169

se sídlem: Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 059 25 801

DIČ: CZ05925801

Zástupce: Ondřej Cachovan, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 – stavební práce**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 15. 10. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 bodě 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, přičemž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 bodě 2 - 6, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce, přičemž dochází k přiměřenému prodloužení lhůty plnění. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
4. Při realizaci stavby vyvstala dále potřeba změny doby dodání a montáži dveří, a to 2 ks dveří do expozice textilního tisku (vstup a výstup) a 1 ks dveří oddělujících chodbu od laboratoře, a to až na základě výzvy objednatel zaslou zhotoviteli. Do prostoru expozice textilního muzea budou stěhovány exponáty historických tiskařských strojů velkých rozměrů, a to za použití speciální techniky. Dřívější instalace strojů nebyla možná, neboť kapacita stěhovací firmy je omezená a zároveň je závislá na demontáži strojů odborníky v Muzeu České Skalice a není plně v režii objednatel. U dveří oddělujících chodbu od

laboratoře se jedná o návaznost prací, které souvisí se současně probíhající akcí „Zateplení budovy SPŠ“ z OPŽP. Ve zmiňovaných prostorách došlo k souběhu prací, kdy z prostor laboratoří se odpojují od médií veškeré pracovní stoly, digestoře a přístroje z důvodu rekonstrukce podlah v celé ploše jejich odbourání. Práce na demontáži začínají v průběhu měsíce května, zpětné stěhování proběhne pravděpodobně v září v závislosti na postupu prací. Z těchto důvodů dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy obdobně dle § 222 zákona spočívající ve změně doby realizace díla. Změna doby realizace díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem dochází k doplnění dílčích položkových rozpočtů s výkazy výměr, které nebyly součástí smlouvy o dílo, a které tvoří součást přílohy č. 2 – Projektové dokumentace včetně dodatku s výkazem výměr a to v rozsahu změn dle čl. 1 odst. 2 a 3 tohoto dodatku. Dílčí položkové rozpočty s výkazy výměr jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle čl. 6 odst. 3 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro kolaudační prohlídku v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

1. 12. 2018

Dokončení a předání stavby:

a) 1. část díla bez dodání a montáže 2 ks dveří do expozice textilního tisku (vstup a výstup) a 1 ks dveří oddělujících chodbu od laboratoře bude dodána do 28. 5. 2019;

b) 2. část díla v rozsahu dodání a montáže 2 ks dveří do expozice textilního tisku (vstup a výstup) bude dodána na základě písemné výzvy objednatele zasláné zhotoviteli do 1 týdne ode dne doručení výzvy zhotoviteli;

c) 3. část díla v rozsahu dodání a montáže 1 ks dveří oddělujících chodbu od laboratoře na základě písemné výzvy objednatele zasláné zhotoviteli do 2 týdnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli;

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH</i>	<i>2.025.323,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>477.605,73</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>-157.601,47</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>2.345.327,26</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>492.518,72</i>

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	2.837.845,98
---	--------------

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1 s dílčími položkovými rozpočty a výkazem výměr

Za objednatele dne

Za zhotovitele dne

.....
Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

.....
Ondřej Cachovan
jednatel