

Název akce: „Výstavba splaškové kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní“.

Objednatel: Městská část Praha-Suchbøl	Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ: 00231231	IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: F. Fr.

Přilohy, odkazy	Fotodokumentace	ano		Počet listů:	3
	Zápis v SD	ano		Počet listů:	1
	Rozpočet	ano		Počet listů:	3
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:	4, 5, 6
	Tabulka výměr			Počet listů:	
	Ostatní			Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: SO 01 - Splašková kanalizace - souběh budované kanalizace s vodovodním řádem

V ulici U Kapličky na stoce A došlo v celém úseku k souběhu s vodovodním řádem vzhledem k jiné poloze řadu proti projektové dokumentaci. Nutné dočasné zajištění potrubí včetně příplatku za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení na skutečné výměry. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					367 277,80		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	367 277,80	0,00	367 277,80

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	18.4.2019	Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby		Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:	18.4.2019	Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:	18.4.2019	Datum, podpis

Změnový list č.	2	Smlouva č.:	221/2018	Datum:	04.04.2019		
Název akce:	„Výstavba splaškové kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní“.						
Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.				
IČ:	00231231	IČ:	25507222				
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno:	František				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet listů:	4			
	Zápis v SD	ano	Počet listů:	1			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	3			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	6			
	Tabulka výměr		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: SO 01 - Splašková kanalizace - změna provádění pažení výkopu							
V ulici U Kapličky na stoce A zjištěn mezi šachtami Š41 a Š45 souběh s vodovodním řadem zasypaným štěrkem. Ka štěrková navážka v mocnosti 2 metry. Bylo nutné změnit provádění pažení výkopu. Pažilo se formou zátažného pažení (hloubení rýhy v pažicím boxu za postupného spouštění, zásyp rýhy po vrstvách v pažicím boxu za současného vytahování pažení). Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					144 051,51		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00		0,00	144 051,51	0,00	
Změna termínu dokončení díla:		Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		[Podpis]		Datum, podpis		[Redacted Signature Area]	
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:		18.4.2019		Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:		12.4.2019		Datum, podpis			

Změnový list č.		3	Smlouva č.:	221/2018	Datum:	11.04.2019	
Název akce:		„Výstavba splaškové kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní“.					
Objednatel	Městská část Praha-Suchbál			Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.		
IČ:	00231231			IČ:	25507222		
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			Jméno:	Filip F. [redacted]		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace				Počet listů:		
	Zápis v SD	ano				Počet listů:	1
	Rozpočet	ano				Počet listů:	6
	Výkresy	ano				Číslo KD:	1 paré
	Tabulka výměr					Počet listů:	
	Ostatní					Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: SO 01.1 - Čerpací stanice – úpravy a změna technologie							
Po provedení sondy v místě budoucí ČS bylo zjištěno, že zemina je soudržná a nevyžaduje hloubení jam bářským způsobem. Hloubení jámy pro ČS bude provedeno pomocí paženého výkopu, s provedením metrového předzářezu. Touto změnou dojde i k vyřešení prostorových problémů při hloubení, kdy při nátoky do ČS byla přidána šachta Š34A a na výtokové straně prochází kabel PRE. Úpravy ČS vznikly na základě požadavků nového provozovatele (česlicový koš, navýšení počtu poklopů, betonová mezipodesta) Jedná se zčásti o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (provozní požadavky) a změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídatelné změny po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			95 106,00		132 995,01		
Cena méněprací (-) bez DPH			-30 000,00		-388 789,12		
Změna ceny díla bez DPH celkem			65 106,00	0,00	-255 794,11	0,00	
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:			Datum, podpis [redacted]				
Stanovisko projektanta stavby			Datum, podpis [redacted]				
Zmocněnec zhotovitele:			Datum, podpis [redacted]				
Zmocněnec objednatel:			Datum, podpis [redacted]				