

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení plnění je především prodleva se schvalováním výkresů (a tím nemožnost zařadit VLKP do výroby a následně montáže) na straně ŘSD, dále nevhodné klimatické podmínky pro výkopové práce a betonáže VLKP v průběhu zimního období.

Původní termín plnění dle Smlouvy o dílo: do 31. 12. 2016

Nový termín plnění dle Smlouvy o dílo: do 30. 4. 2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele **08PU-001698** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silverton s.r.o.

Podpis

Jméno :

Funkce :

Datum : - 6 -12- 2016

Podpis _____

Jméno :

Funkce :

Datum : 1. 12. 2016