



TSKRP008XAL9

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/74 - A/3115/2400/4411

číslo smlouvy zhotovitele: 15026

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400

Ing. Michal Švadlenka - TDI

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.,

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, zastoupena Ing. Martinem Vlkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227 /0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Malovická, č. akce 967, Praha 4 – zajištění PD a IČ**“, dle návrhu opravy zpracovaného oblastní správou 1400. (Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení (dále jen SP) včetně SP na opravu vozovky, chodníků a odvodňovacích zařízení dle návrhu opravy (dále jen NO) s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby, vypracování konceptu PD, dopracování PD dle připomínek a veškerou inženýrskou činnost a zajištění pravomocného SP či ohlášení stavby (dle konzultace na stavebním úřadu).

Vzhledem ke skutečnosti, že oproti zákonným lhůtám vydávají některé dotčené orgány svá vyjádření a stanoviska se zpožděním, není možné zajistit dohodnuté termíny provádění díla. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně znění uzavřené smlouvy o dílo:

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek V. **Termín provádění díla** odst. 2 a 3 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - Žádost o stavební povolení ihned po obdržení posledního vyjádření DOSS
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 31.8.2016

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

V Praze dne: 31-03-2016

.....
Objednatel
Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

V Praze dne:

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirfábova 4
.....
zhotovitel
Ing. Martin Vlk
jednatel