

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052467.04 (ORG 2952, 2970, 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :



společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:



(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost Vackova
se sídlem Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společník D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
Zastoupený: Jiří Lutonský, jednatel společnosti

IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 22. 5. 2015 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2015, dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 1. 9. 2016, na zhotovení stavby „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Investor v rámci realizace stavby požádal o zkrácení termínu výstavby v ulici Vackova, v úseku mezi ulicemi Palackého třída – Slovinská. Zhotovitel zajistí provádění prací v tomto úseku tak, aby práce byly dokončeny nejpozději v prosinci 2016. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě časového a finančního harmonogramu prací.
3. Termín předání stavebních prací na objektu „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 23. 6. 2017, zůstává v rámci I. a II. etapy zachován.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2, dodatku č.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

2 304 840,- Kč bez DPH

19.10.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- Vackova I.etapa – zahájení prací na SO 11 Kanalizace (úsek Š7-Š14)

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

12 508 407,- Kč bez DPH

09.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- Vackova I.etapa - SO 11 Kanalizace (úsek Š7-Š14), zahájení prací na SO 12 Kanalizační

přípojky a SO 43 Přeložka sloupů

- Vackova II.etapa – zahájení prací na SO 11 Kanalizace (úsek Š1-Š7)

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

7 658 543,- Kč bez DPH

04.03.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury:

- Šafaříkova – zahájení prací na SO 10 Kanalizace vč. provizorního vodovodu
- Palackého třída – provedení SO 30 Přeložka vodovodu a SO 40 Přeložka kabelu VO, zahájení prací na SO 10 Kanalizace
- Vackova I.etapa – SO 11 Kanalizace, SO 12 dokončení Kanalizačních přípojek
- Vackova II.etapa – SO 11 Kanalizace, zahájení prací na SO 12 Kanalizační přípojky

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

31 602 181,- Kč bez DPH

06.06.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury:

- Vackova I. etapa – dokončení prací na SO 11 Kanalizace, provedení SO 13 Rušení stávajících kanal. objektů, provedení objektu SO 41 Přeložka plynovodu, SO 21 Vodovodní řady, SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávajících vodovod. objektů
- Vackova II. etapa - SO 11 Kanalizace, SO 12 Kanalizační přípojky, zahájení prací na SO 021 Vodovodní řady a SO 22 Vodovodní přípojky
- Šafaříkova – SO 10 Kanalizace, zahájení prací na SO 11 Kanalizační přípojky
- Palackého třída – dokončení SO 11 Kanalizace

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

11 774 939,- Kč bez DPH

06.09.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

- dokončení dílčích staveb:
 - Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace
 - Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti
- Vackova I.etapa – zahájení prací na SO 31 Komunikace, provedení prací na SO 32 Uliční vpusti
- Vackova II.etapa – dokončení SO 11 Kanalizace a SO 12 Kanalizační přípojky, provedení SO 13 Rušení stávajících kanalizačních objektů, SO 42 Přeložky sdělovacích kabelů, a SO 43 Přeložky sloupů VO, dokončení prací na SO 21 Vodovodní řady a SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávajících vodovodních objektů

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

11 900 000,- Kč bez DPH

09.12.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

- Vackova I. etapa – dokončení SO 31 Komunikace
- Vackova II. etapa – dokončení prací na SO 21 Vodovodní řady, provedení prací SO 22 Vodovodní přípojky a SO 23 Rušení stávajících vodovodních objektů; práce na SO 31 Komunikace a SO 32 Uliční vpusti v úseku Palackého třída - Slovinská

výše 7. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

--

3 151 088,66 Kč bez DPH

23.06.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :

- Vackova II. etapa - práce na SO 31 Komunikace a SO 32 Uliční vpusti v úseku Slovinská – Charvatská
- dokončení stavebních prací

2) Článek XIV. smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

Dodatek č. 4 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.4 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná

.....
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti D.I.S., spol. s r.o.

.....
Jiří Lutonský, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.