

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2018-48

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor města

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI  
MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva a  
členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: vedoucím výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701508

Tel.:

IČO: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 1231

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16.8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2018-48 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku ul. Holcova a Nemošická“. Při provádění výkopových prací na stavbě bylo zjištěno uložení trasy plynovodu NTL OC 300 a přípojek NTL v hloubce cca 500–700 mm. Nad tímto plynárenským zařízením jsou dle PD navrženy sjezdy na přilehlé nemovitosti a nově navržena parkovací místa. Projektantem stavby byl tak navržen a odsouhlasen způsob ochrany výše zmíněného zařízení dle kterého je nutno postupovat.

Dále bylo po vytyčení stavby na místě zjištěno, že uliční čára netvoří přímou linii a je zde drobná odchylka přesnosti oproti zaměření v PD. Pro dodržení šířky komunikace a zpevněných ploch dle PD bylo dohodnuto, že nebude osazena chodníková (parková) 100x5x20 obruba na rozhraní chodníku a podezdívek plotů.

Ve výkazu výměr bylo chybně uvedeno množství u položky č. 5921174221 Obrubníky betonové 60x30x19,5 vysokopevnostní (byly uvedeny běžné metry nikoli ks).

## II.

Z důvodu výše uvedených úprav při vlastní realizaci stavby, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to provedení víceprací a méněprací, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 267.863,65 Kč bez DPH.

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	4.729 441,57 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	231.742,78 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	4.961.184,34 Kč
<hr/>	
21% DPH	1.041.848,72 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena díla vč. dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>6.003.033,06 Kč</b>

Slovy: šestmilionůtřítisícetřicetřikorunčeskýchšesthaléřů

## III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2018-48 ze dne 16.8. 2018 ve znění dodatku č. 1 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.1

V Pardubicích dne ..... 20.5.2019

V Pardubicích dne .....

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Ing. Martin Charvát  
primátor města

.....  
předseda představenstva

.....  
člen představenstva

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC**



Název akce:	Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická	
<b>Změnový list č. 1</b>		<b>SOD č.OMI-VZMR-2018-48</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b>		
<b>1) Změna úpravy konstrukčních vrstev parkovacích míst a sjezdů pro zajištění dostatečné ochrany plynovodního zařízení</b>		
<b>2) Změna odečtu chodníkových obrubníků</b>		
<b>3) Změna přípočet betonového obrubníku</b>		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>		
1) Při provádění výkopových prací na stavbě bylo zjištěno uložení trasy plynovodu NTL OC 300 a přípojek NTL v hloubce cca 500–700 mm. Nad tímto plynárenským zařízením jsou dle PD navrženy sjezdy na přilehlé nemovitosti a nově navržena parkovací místa. Projektantem stavby byl navržen a odsouhlasen způsob ochrany výše zmíněného zařízení dle kterého je nutno postupovat.		
2) Po vytyčení stavby na místě bylo zjištěno, že uliční čára netvoří přímou linii a je zde drobná odchylka přesnosti oproti zaměření v PD. Pro dodržení šířky komunikace a zpevněných ploch dle PD bylo dohodnuto, že nebude osazena chodníková (parková) 100x5x20 obruba na rozhraní chodníku a podezdívek plotů.		
3) Ve výkazu výměr bylo chybně uvedeno množství u položky č. 5921174221 Obrubníky betonové 60x30x19,5 vysokopevnostní. (byly uvedeny běžné metry nikoli ks)		
<b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b>		
1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla		
Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OMI-VZMR-2018-48		
<b><u>Odkazy:</u></b>		
Příloha č. 1 – rozpočet vícepráce a méněpráce		

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko zhotovitele: **BAUSET CZ, a.s.**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: + 455 524,53 Kč bez DPH

551 184,68 Kč s DPH

Cena méněprací činí: - 223.781,75 Kč bez DPH

270.775,92 Kč s DPH

+ 455.524,53

- 223.781,75 odpočet chodníkový obrubník

= 231.742,78

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 4 729 441,57 Kč +231 742,78

Včetně DPH: 5 722 624,30 Kč +280 408,76

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 4.961.184,35 Kč

Včetně DPH: 6.003.033,06 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Převzal dne: \_\_\_\_\_