

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: **1/055/18**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-5034/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

Zhotovitel:

Traťová strojní společnost, a.s.

sídlo: Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 049 46 685

DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10803

zastoupení: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

1.2 Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 11 899 005,43 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) - 782 925,75 Kč
- vícepráce (bez DPH) +782 925,13 Kč

celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): - 0,62 Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 11 899 004,81 Kč bez DPH

2.4. **Varianta A** Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 9. 5. 2019

V Ostravě dne 13. 5. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Peter ŠUŠKA
člen představenstva

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Název zakázky (akce): „Čištění kolejového lože v úseku tratí 323, 324, 325“

Číslo veřejné zakázky*: 63518123

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 02 - Strojní čištění u TO Frýdek Místek

Z důvodu výstavby koridorové trati Český Těšín – Dětmárovice je překladiště a dočasné uložení vyzískaného šterku v ŽST Louky nad Olší nedostupné a přeplněné materiálem. Tato skutečnost nebyla při zadávání zakázky známa.

Proto bylo nutno přistoupit ke změně nakládání s vyzískaným materiálem. Materiál byl použit na úpravy svahu a paty náspu v mezistaničním úseku tratě Frýdlant nad Ostravicí - Pržno. Plochy byly před uložením výzisku vyřezány od křoví a vše bylo zmulčováno. Nově nasypáný materiál byl vysvahován dle předepsaných norem. S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. přiložený výkaz výměr - soupis víceprací a méněprací

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 02 - Strojní čištění u TO Frýdek Místek	782 925,13	-782 925,75
Celkem	782 925,13	-782 925,75
Cena dle SOD	11 899 005,43 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	11 899 005,43 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	11 899 004,81 Kč	

Celková hodnota změny	13,16 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-0,0000052 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

Zhotovitel: Ing. Peter Šuška, člen představenstva

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji **Neschvaluji**

Jméno:

Datum: 9. 5. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby – soupis víceprací a méněprací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 283619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc1c05bf-c6ee-4b46-a261-c8d7955436dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2019 14:42:54



4370e156-9b84-437f-b0de-2a852655328a