

**Dodatek č. 3 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 5 s názvem**

**„Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017219/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-021AD-5

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**ADVISIA s.r.o.**

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky na část 5 s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy – 4. etapa“ a dne 19. 10. 2018 dodatek č. 1 a dne 6. 2. 2019 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 555 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 25. 4. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 25. 4. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné s úplnou jistotou dodržet termín pro činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to i přesto, že žádost o stavební povolení byla podána dne 18. 1. 2019 a samotné řízení bylo zahájeno 5. 3. 2019 a nepravomocné

stavební povolení bude vydáno až na přelomu dubna a května 2019. Vzhledem k tomu, tak zhotovitel žádá o posun termínu.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 16.05.2019

V Praze dne 13.05.2019

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **ADVISIA s.r.o.**  
Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti