

DODATEK Č.1

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo zhotovitele: 17 007-2017-012

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem a členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Jan Březina

Zapsán: Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného MěÚ Kolín, čj.6155/08/zm/OŽÚ/V, ev.č. 320400-18830

Se sídlem: Bohouňovice I 28, Červené Pečky, 28002 Kolín

IČ: 46395181

DIČ: CZ7012240785

Zastoupený: Janem Březinou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava komunikace v ON Kolín“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují články a ujednání smlouvy o dílo. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.

I. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do **12.5.2018** a to v případě, že bude včas započata a dokončená přeložka kabelů – viz. příloha SOD – dopis o kolizi sítí.

SOD byla podepsána 12.9.2017 tj. 37. týden, stavba převzata 18.9.2017, práce zahájené 20.9.2017
Dle bodu 1. SOD ukončení do osmi týdnů od podpisu tj. 45. týden, po vzájemné dohodě a koordinaci byly práce realizované firmou přerušeny viz. zápisy v SD a stavba pokračovala realizací prací investorem (přeložení stávajících sítí, realizace nových rozvodů, zateplení objektu atd.) Opětovné zahájení prací a nutné sondy odhalily další kolize s vedením stávajících kabelů (NN, telekomunikačních, V.O.) v nevhodné trase a nedostatečné hloubce, která nevyhovuje ČSN a TN, z toho důvodu byly práce pozastaveny. Investor nechá zpracovat dokumentaci na přeložení kabelů a v koordinaci budou zahájené zhotovitelem zemní práce na vyzvání investora dle předané dokumentace a po realizaci přeložky bude pokračovat na provedení prací dle SOD. Předpoklad zahájení prací z důvodu klimatických podmínek nevhodných pro výstavbu je v jarních měsících, úplné dokončení díla a předání díla objednateli do 12.5.2018.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Dodatek č. 1 smlouvy bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.


Příloha č.1 – dopis o kolizi sítí ze dne 10.11.2017

V Kolíně, dne

OBJEDNATEL:

*Oblastní nemocnice
nemocnice Středočeského kraje
280 02 Kolín, Žitná 1401*

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
ředitel a člen představenstva**




Martin Herman
místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.,

V Kolíně dne ~~...11...11...2017~~

ZHOTOVITEL:

*Jan Březina
Fyzická osoba podnikající*

**Jan Březina
Fyzická osoba podnikající**



Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Nemocnice Středočeského kraje
Žižkova 146, 280 02 Kolín III

V Kolíně, dne 10.11.2017

Věc: **Žádost o změnu termínu ukončení stavby**

Vážený investore,

na základě Smlouvy o dílo č. 17 007–2017–012 uzavřené dne 12.9.2017 na provedení díla spočívající v opravě hlavního vjezdu a komunikace v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vám sdělujeme následující informace:

V průběhu realizace stavby rozšíření komunikace u plicního oddělení bylo zjištěno:

- v uvedené trase komunikace vede 10 kabelů a z toho jsou 4 kabely silnoproudé, které zajišťují napájení budovy H a plicní budovy, ostatní kabely jsou slaboproudé a optický kabel. Při manipulaci s těmito kabely hrozí jejich poškození či přerušení a v důsledku tohoto zásahu by mohl nastat tzv. blackout pro oddělení plicní, magnetické rezonance a hlavně oddělení dialýzy;
- po důkladném prozkoumání, odkopání a očištění bylo konstatováno, že stavba bude v rámci možností dokončena a zakonzervována. Veškeré možné komunikace budou zprůjezdněny a bude zajištěn bezproblémový přístup všech pacientů i tělesně handicapovaných do všech oddělení nemocnice. Po provedení těchto úkonů bude stavba zakonzervována do doby, než bude vyřešena nová trasa kabelového vedení vč. pojistkových skříní. Toto řešení předloží technické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.;
- z důvodu stávajících klimatických podmínek bylo předběžně dohodnuto, že překlad kabelů bude proveden v březnu 2018 a následně bude stavba řádně ukončena;

Na základě tohoto dopisu Vás žádám o rychlý návrh řešení vzniklé situace, abychom mohli provést přípravu k uvedeným přeložkám kabelů a dokončení této stavby.

Dále Vás žádám o odsouhlasení návrhu o posunutí termínu dokončení výše uvedené stavby do 10.5.2018.

Děkuji

Na vědomí zúčastněným:

Ing. Radmila Kaniová
Ing. Váslav Smetana
p. Zdeněk Lambert
p. Martin Fanta
p. Michal Kraibich
p. Jan Březina

