

**DODATEK č. 1
KE SMLouvě O Dílo**číslo smlouvy objednatele: **3400190004**

uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odd. realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Č.úctu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

SMO a.s.

Sídlo: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva

Zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel divize stavební

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.úctu: 102946921/0100

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3624

dále jen **zhotovitel****„Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní
4201 – 4210 ve Zlíně“****I. PREAMBULE:**

Dne 6. 3. 2019 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností SMO a.s., IČO: 42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně". V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám,

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- Stávající rozvaděč RE9 (9. patro, ve všech vchodech) neodpovídá požadavku aktualizovaného požární bezpečnostního řešení. Nutno demontovat stávající RE9 a dodat nové rozvaděče RE9 dle požadavku požární bezpečnostního řešení v provedení EI-S 30, bez nutnosti stavebních úprav v 9.NP, tedy celoplechový požárně odolný přisazený rozvaděč.
- Přívodní kabel AYKY-J 4x120 do skříně RE1 v prostupu stěnou nutno dle PBŘ ošetřit protipožární ucpávkou.

- Při rekonstrukci hlavního vedení elektroinstalace v elektroměrových rozvaděčích na chodbách je nutno vzhledem k následnému uzavření nových rozvaděčů na schodištích a dožilým stávajícím hliníkovým kabelům současně provést připojení stávajících bytových rozvaděčů pro 193 nerekonstruovaných bytů novým kabelem CYKY-J 5x6 mm².
- Do vzorce rekapitulace oddílu vzduchotechniky nebyl již v zadávacím řízení nastaven přípočet demontáží stávajících rozvodů a zařízení. Tato položka neměla vliv na výsledek výběrového řízení. 354 301 Kč bez DPH
- Při rekonstrukci hlavního vedení elektroinstalace je vhodné zajistit náhradní dodávku elektrické energie pro provoz bytů, po každodenním ukončení prací do následujícího dne.
- Při rekonstrukci hlavního vedení elektroinstalace v elektroměrových rozvaděčích na chodbách je nutno současně provést přípravu chráničkami pro slaboproudé systémy.
- V 17 rekonstruovaných bytech je nutno doplnit zapojení nových ventilátorů silovým kabelem CYKY-J 5x1,5.
- Ve 193 nerekonstruovaných bytech je nutno doplnit napojení nových ventilátorů na stávající hliníkové elektrorozvody.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- dodávka a montáž elektrického topného článku koupelnových těles

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku IV. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** se rozšiřuje o dodatečné práce a zužuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. **Článek IV. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle SOD v celkové výši 35 158 846 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 2 024 493 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 298 830 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	35 158 846,30 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	2 024 493,00 Kč bez DPH
(méněpráce)	-298 830,00 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	36 884 509,30 Kč bez DPH

(slovy: třicetšestmilionu osm set osmdesát čtyři tisíce pět set devět Korun českých třicet haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 1. 2019, č.usn. 48/1R/2019, RO č.1, tabulka č.7

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 12. 2018, č.usn. 3/1Z/2018, schválený rozpočet

Datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, č.usn. 4/2Z/2019, RO č.3, tabulka č.10

Schválení zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 11. 2018, č. usn. 42/22R/2018, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. usn. 52/2R/2019, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 29. 4. 2019, č. usn.39/9R/2019, schválení uzavření dodatku č.1

Ve Zlíně dne 21.5.2019

V Otrokovicích dne 20-05-2019

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
SMO a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

člen představenstva

Akce 262/1748 Rekonstrukce hl.rozvodů BD ul. Vodní, Zlín

Akce 262/1748 Rekonstrukce hl.rozvodů BD ul. Vodní, Zlín

[illegible]