

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 11PU-002811, ev.č. 006/18
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901.34732
Název související veřejné zakázky:

I/36 Pardubice, ul. Kap. Jaroše, výstavba protihlukové stěny DUR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřená dne 20.2.2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849
právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Na základě nečinnosti stavebního úřadu při územním řízení bylo ze strany investora přikročeno k dočasnému pozastavení prací do získání pravomocného územního rozhodnutí (doklady jsou součástí tohoto dodatku). Z tohoto důvodu se upravují níže uvedeným způsobem lhůty plnění. Dále došlo ke změně sídla Zhotovitele, které je upraveno v záhlaví dodatku č.1.

2. Článek 5. odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čístopis:	nejpozději do 31.5.2018.
Předání platného územního rozhodnutí:	nejpozději do 31.8.2018.
Dokumentace pro stavební povolení – čístopis:	nejpozději do 30.11.2018
Předání platného stavebního povolení:	nejpozději do 31.8.2019.
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis:	nejpozději do 31.8.2019.
Výkon autorského dozoru:	na výtzu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Předpoklad ukončení zakázky (AD) 30.9.2020.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 21. 05. 2019

V Praze dne 24.4.2019

Ředitelství silnic a dálnic

Kedice Spravy Pardubice

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Jednatel společnosti