

DODATEK č. 1/2016

k objednávce č. 03PU-001260 ze dne 7.6.2016 č,
poskytovatele: SI 7-034-0052

(I/55 Břeclav — oprava přechodové oblasti mostu ev.č.55-074)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4- Nusle zastoupený:
[REDAKCE] ředitelem Závodu Brno Šumavská
33, 602 OO Brno IC: 65993390.

Poskytovatel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný Závod Dopravní stavby
MORAVA, zastoupený: [REDAKCE], ředitelem oblasti
Hodonín a [REDAKCE] výrobně — technickým
ředitelem Jahodová 60, 620 OO Brno
č: 48035599

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

II. Doba plnění

- původní znění:

Od: podpisu objednávky
Do: 31.10.2016

- nové znění:

Od: podpisu objednávky
Do: 31.5.2017

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu neumožnění provedení dopravního omezení v místě opravy u mostu ev.č. 55-074 na silnici I/55 v průtahu města Břeclav a to v souvislosti s rekonstrukcí silnice 11/422 Lednice — Podivín (jejíž investorem je SUS Po dobu rekonstrukce silnice 11/422 je po silnici I/55 vedena objízdná trasa, která bude probíhat až do konce 1 1/2016 oproti původnímu předpokládanému termínu 10/2016. Vzhledem k faktu, že z technologického hlediska nejsou klimatické podmínky pro opravu přechodové oblasti mostu vhodné, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí objednávky č. 03PU-001260 ze dne 7.6.2016. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 31-10-2016

V Hodoníně dne 31.10.2016

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ředitel Závodu Brno

ředitelem oblasti Hodonín

výrobně-technický ředitel