

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. SMLUVNÍ STRANY mezi sebou uzavřely dne 19.11.2018 SMLOUVU O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je „Provedení záchranného archeologického výzkumu v terénní dohledové fázi a výzkumné fázi v rámci realizace investiční akce „**Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě**“, číslo projektu „**521 551 0014**“.
2. V průběhu prvního měsíce plnění díla došlo k jednoznačnému zjištění, že množství, stáří i význam archeologických nálezů na realizované stavbě je podstatně vyšší než předpokládala původní východiska příslušného projektového zadání. Průběžné ohledání vytěženého materiálu na deponiích si proto vyžádalo intenzivnější nasazení odborných prospekčních týmů - složených vždy z pracovníka archeologického výzkumu (PAV) a kvalifikovaného operátora detektoru kovů (AAV/SAV). Namísto uvažovaných cca 2-3 hodin pro jedno ohledání mezideponie (či deponie), si toto vyhodnocení vyžádalo většinou nasazení po dobu celé pracovní směny (8h). Na základě požadavků investora i dozorových orgánů, jsme byli navíc nuceni nasadit operativně i dva prospekční týmy současně, aby došlo k urychlenému předání mezideponií investorovi z důvodu možného ohrožení dotčených stanovišť zvýšenou hladinou řeky. V důsledku těchto nově vzniklých skutečností tak rozsah realizovaných dohledových prací značně přesahuje původně plánovaný rozsah předmětu díla dle uzavřené smlouvy s dopadem na cenu díla. Je proto nutné operativně reagovat rozšířením prací záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV), aby nedošlo k ohrožení realizace celého projektu.
3. Další závažné zjištění představuje zachycení zcela mimořádných nálezů na dně říčního toku - nemovitých archeologických památek, které neměly být dle původně předkládaného stavebního záměru zemními pracemi vůbec dotčeny. Tato nová zjištění si vyžadují operativní nasazení dalších metod ZAV. Jedná se především o doplnění realizovaného odborného dohledu o fázi předstihového zjišťovacího výzkumu v předstihu před zahájením vlastních těžebních prací. Tato metoda spočívá především v realizaci následujících postupů v místech projektu, kde existuje důvodné podezření na narušení archeologických památek zásadního významu. Před jejím nasazením byla předběžně učiněna následující zjištění:
 - 3.a) provedením předstihových terénních výzkumů (formou potápěčských ponorů, autonomního průzkumného prostředku i "nedestruktivního sonarového měření reliéfu říčního dna") v kombinaci s vyhodnocením dosavadních archivních pramenů došlo k jednoznačnému zachycení fragmentů stavebních konstrukcí románského Juditina mostu v prostoru plánovaných úprav říčního koryta v plavební trase – v oblasti severně od Karlova mostu. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno přerušit veškeré terénní práce v dotčeném úseku, dokud nebudou vyřešeny otázky související s metodikou ochrany této památky, která má statut NKP. Případné další kroky realizace projektu bude možno obnovit až v období po ukončení letošní plavební sezóny, a to na základě konzultací s příslušnými orgány státní památkové péče;
 - 3.b) na některých "mimopražských" úsecích realizovaného projektu (Klecany, Dolany) bude třeba v předstihu před zemními pracemi realizovat zjišťovací výzkum formou nedestruktivní prospekce říčního dna (formou autonomních průzkumných prostředků – sonar s postranním zobrazováním, nebo potápěčských ponorů).
4. Všechny výše uvedené nově zjištěné skutečnosti naplňují jednoznačně podmínku "objevu archeologických objektů majících svou jedinečnost vzhledem ke stáří, cennosti materiálu, i historické hodnotě", a zakládají dle článku III. uzavřené SMLOUVY nutnost rozšíření prací v rámci probíhajícího ZAV k zajištění kontinuálního průběhu archeologických prací.

III. PŘEDMĚT DODATKU

A) Změna v článku III. SMLUVNÍ CENA, bod 1. SMLOUVY:

Ustanovení čl. III. SMLUVNÍ CENA, bod 1 SMLOUVY se nahrazuje tímto novým zněním:

cena bez DPH dle původní smlouvy	99 500,00 Kč
cena dle dodatku	1 851 350,00 Kč
celková cena vč. dodatku bez DPH	1 950 850,00 Kč
DPH 21%	409 678,50 Kč
celková cena včetně DPH	2 360 528,50 Kč

SMLUVNÍ CENA uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena pevná, která zahrnuje veškeré daně, cla a poplatky a kryje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná po celou dobu realizace DÍLA. Zhotovitel pro případ, že svůj závazek provést dílo nesplní (tj. odmítne na svůj náklad a nebezpečí provést všechny práce uvedené v článku II. SMLOUVY), souhlasí s tím, aby byl objednatel oprávněn zbývající plnění (práce) objednat u třetí osoby a aby takto vzniklé přiměřené náklady zhotovitel objednateli uhradil.

B) Změna v článku IV. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 1. SMLOUVY:

Ustanovení čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 1 SMLOUVY se nahrazuje tímto novým zněním:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě 53 týdnů po předání staveniště.

C) Změna v článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1 a 2. SMLOUVY:

Ustanovení čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1 a 2 SMLOUVY se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce jednou měsíčně. Přílohu faktury bude tvořit podrobný popis provedených prací.

2. Výše jednotlivé měsíční faktury nepřekročí 162.500,- Kč bez DPH (196.711,- Kč s DPH), tedy alikvótní (měsíční) podíl z celkové ceny díla podle článku III. SMLOUVY. Výše konečné (poslední) faktury však tento alikvótní (měsíční) podíl překročit může.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení SMLOUVY nedotčená tímto DODATKEM zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento DODATEK nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.
3. Tento DODATEK je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne2019

Za OBJEDNATELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

V Praze dne2019

Za ZHOTOVITELE

.....
PhDr. Petr Juřina, Ph.D
ředitel, ARCHAIA o.p.s.



ARCHAIA


Výkaz výměr (příloha dodatku č. 1):

**Provedení záchranného archeologického výzkumu v terénní dohledové fázi
a výzkumné fázi v rámci realizace investiční akce
„Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě”, číslo projektu „521 551 0014“**

položka-popis	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	položková cena
návštěva na stavbě - řešerše, rekognoskace, dokumentace aktuálního stavu	hod			
analýza a vyhodnocení archeologického výzkumu, vypracování závěrečné náleзовé zprávy	kpl			
administrativa a vypracování hlášení AÚ AV ČR	kpl			
průzkum dna formou potapěčských ponorů vč. videodokumentace	m2			
průzkum dna formou autonomních průzkumných prostředků vč. dokumentace	m2			
pronájem pontonů, posuny	den			

Celkem bez DPH 1 950 850,00 Kč
DPH 21% 409 678,50 Kč
Celkem s DPH 2 360 528,50 Kč

V Praze dne



ARCHAIA

ARCHAIA o.p.s.

Společnost pro ochranu historického dědictví
zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku OPS v odd. O vložka 1481
Sídlo: Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Czech Republic
tel.: [redacted] fax: [redacted]
www.archaia.cz, e-mail: [redacted]
IČO: 45245932, DIČ: CZ45245932, bank. spojení: [redacted]

číslo jednací: 44/19

vyřizuje: Juřina

**Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1**

- k rukám [redacted]

V Praze dne 14. května 2019

Věc: Doplnující informace ve věci dodatku k SOD na archeologický výzkum v rámci projektu "Zvýšení ponorů na VVC"

Vážený pánové,

v průběhu jednání na ŘVC ČR uskutečněném dne 6. května 2019 jsme byli požádáni o poskytnutí doplňujících informací k návrhu dodatku k SOD č. S/ŘVC/184/R/SoD/2018, včetně podrobného rozklíčování dvou položek z výkazu výměr, který je tabulkovou přílohou příslušného dodatku. V následujícím vyjádření bych Vás proto rádi informovali o těchto skutečnostech v několika samostatných bodech:

ad 1. - k důvodům navýšení rozsahu díla a jeho opoře v zákonných normám:

Již v průběhu prvních etap plnění díla (dle SOD č. 16/2018 ze dne 19.11.2018) došlo k jednoznačnému zjištění, že množství, stáří i význam archeologických nálezů na realizované stavbě je podstatně vyšší než předpokládala původní východiska příslušného projektového zadání. Z tohoto důvodu jsme požádali o uzavření příslušného, který by umožnil nejen realizaci všech víceprací odborného rázu, ale který by současně umožnil objednateli kontinuální realizaci stavebních prací dle příslušných harmonogramů. Jakékoli jiné řešení by přineslo vedle zdržení, či dokonce dočasného přerušení vlastních terénních prací (s příslušnými organizačními a finančními dopady) především možné ohrožení vlastních archeologických nálezů. Jako oprávněná (licencovaná) společnost působící v oblasti archeologické památkové péče máme povinnost zabránit takovému potenciálnímu ohrožení příslušného nálezového fondu. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že realizace veškerých záchranných výzkumů (ZAV) na území ČR není ze zákona předmětem podnikání, ale veřejně prospěšnou službou, v jejímž rámci provádí oprávněná společnost ZAV pro stavebníka sice za úplaty, ale nikoli za účelem vytváření zisku. Viz. zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb. Podle příslušných výkladů právních expertů MK ČR tudíž realizace ZAV oprávněnými organizacemi nepodléhá právním normám upravujícím veřejná výběrová řízení.

ad 2. - k "rozklíčování" položky "návštěva na stavbě" v tabulkové příloze dodatku:

Původní zadání předpokládalo nižší nasazení pracovníků v terénu především v souvislosti se vstupní informací objednatele o pravidelných "prohrábkách" plavební dráhy, které v minulosti probíhaly s různými realizačními periodami. V takovém případě bylo počítáno, a to jak naší organizací, tak i příslušnými orgány státní památkové péče (NPÚ) "pouze" s ojedinelými archeologickými nálezy (zejména movité povahy) a jejich následnou dokumentací. Odborný dohled měl tedy přicházet do styku především recentními uloženinami, v nichž se prakticky nepředpokládal výskyt starších archeologických nálezů a situací. V průběhu plnění díla však velmi brzy došlo k jednoznačnému zjištění, že množství, stáří i význam archeologických nálezů na realizované stavbě je podstatně vyšší než předpokládala původní východiska příslušného projektového zadání.

Nejednalo se při tom jen o zachycení zcela mimořádných situací na dně říčního toku - nemovitých archeologických památek, které neměly být dle původně předkládaného stavebního záměru zemními pracemi vůbec dotčeny (zejména reliktů Juditina mostu!). Již samotné průběžné ohledání vytěženého materiálu na deponiích si vyžádalo z důvodu vyššího výskytu nálezů intenzivnější nasazení odborných prospekčních týmů - složených vždy z pracovníka archeologického výzkumu (PAV) a kvalifikovaného operátora detektoru kovů (AAV / SAV). Namísto uvažovaných cca 2-3 hodin pro na jedno ohledání mezideponie (či deponie) si toto vyhodnocení vyžádalo většinou nasazení po dobu celé pracovní směny (8 h). Na základě požadavků investora i dozorových orgánů jsme byli navíc nuceni nasadit již v závěru roku 2018 často i dva prospekční týmy současně, aby došlo k urychlenému předání mezideponií investorovi z důvodu možného ohrožení dotčených stanovišť vysokou vodou! V důsledku výše uvedených skutečností tak došlo k intenzivnějšímu čerpání příslušných finančních prostředků.

V rámci původní cenové kalkulace (650,-/hod) byla příslušná hodinová sazba počítána za tým (nikoli jednotlivého pracovníka), jehož součástí neměl být v terénu archeolog ani jiný specialista (např. geolog, archeobotanik, geodet, ...). Mimořádné nálezy si však vyžádaly i jejich nasazení přímo v terénu, ať již při posouzení nálezové situace, nebo v rámci příslušných nedestruktivních prospekcí říčního dna (sonarem, autonomními prostředky i potápěči). S ohledem na původní rozpočtovou strukturu jsme nechtěli tabulku komplikovat dalšími položkami a proto jednotlivé kategorie pracovníků byly koeficientem přepočítány na výše uvedenou sazbu - která nám umožňovala koncipovat příslušnou tabulkovou položku jako maximální a nepřekročitelnou. Příložený tabulkový rozpočet (**Příloha č. 1**) uvádí vedle doposud účtované jednotné sazby za dohledový tým též veškeré kategorie pracovníků, kteří se na realizaci výzkumu podílejí, včetně jejich konkrétních hodinových sazeb. V tabulce je samostatně (žlutě) vyznačen též finanční objem dosud realizovaných a vyúčtovaných terénních dohledů.

ad 3. - k "rozklíčování" položky "analýza a vyhodnocení archeologického výzkumu, vypracování závěrečné nálezové zprávy":

Odhalení mimořádně významných archeologických nálezů na realizované stavbě a řádově větší objem příslušného nálezového fondu se samozřejmě neprojeví jen nárůstem objemu terénních prací výzkumu, ale výrazně se odrazí též v oblasti analýz, ošetření nálezů a vyhodnocení výzkumu do podoby závěrečné nálezové zprávy. Vedle komplexního zpracování terénní dokumentace a výsledků specializovaných měření je nedílnou součástí této etapy ZAV též odborné vyhodnocení zjištěných skutečností archeologem a dalšími specialisty. V jejich případě se nejedná jen o speciální posudky, ale též o analýzy provedené v příslušných laboratořích (např. dendrochronologické vyhodnocení výzkumem získaných dřev apod.). Všechny externě zpracované úkony budou zhotoviteli doloženy v podobě kopií příslušných faktur. Řádově vyšší výskyt movitých nálezů ve stavbou těženém materiálu se pak odpovídajícím způsobem odráží též v nasazení vlastních laboratorních pracovníků, zajišťujících primární ošetření a evidenci těchto

artefaktů. Přiložený tabulkový rozpočet (**Příloha č. 2**) odráží v podrobném objemovém vyjádření všechny výše uvedené skutečnosti, včetně hodinových sazeb pracovníků kteří se na celém zpracování a vyhodnocení výzkumu podílejí.

Pevně věříme, že výše podaná vysvětlení zodpověděla všechny dotazy vznesené z Vaší strany na koncipování příslušného "Dodatku". V případě jakýchkoli nejasností jsme připraveni zodpovědět Vám další případné dotazy, či připomínky.

Děkujeme za pochopení.

Za oprávněnou organizaci archeologické památkové péče - ARCHAIA o.p.s.

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.
(ředitel a vedoucí archeolog)

Přílohy:

2× upřesňující rozpočtová tabulka

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	"Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"						
Projekt/stavba:	Provedení záchranného archeologického dohledu a výzkumu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	3.4.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Archaiia o.p.s. Praha 1, Truhlářská 1119/20, PSČ 110 00						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o provedení záchranného archeologického dohledu a výzkumu na základě zachycení archeologických nálezů a situací mimořádného významu						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/184/R/SoD/2018 Provedení záchranného archeologického dohledu a výzkumu "Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě". Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče ze dne 11. 3. 2019 (e-mailem). Žádost o schválení navýšení objemu prací realizovaného ZAV ze dne 2.4.2019 (e-mailem).						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					zjištění změny 11.3.2019 dohoda z jednání ze dne 25.3.2019	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost ARCHAIA o.p.s. zpracovává a zajišťuje v rámci realizace investiční akce "Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" provedení záchranného archeologického dohledu a výzkumu a související činnosti dle uzavřené SOD S/ŘVC/184/R/SoD/2018. V průběhu prvního měsíce plnění díla došlo k jednoznačnému zjištění, že množství, stáří i význam archeologických nálezů na realizované stavbě je podstatně vyšší než předpokládala původní východiska příslušného projektového zadání. Průběžné ohledání vytěženého materiálu na deponiích si proto vyžádalo intenzivnější nasazení odborných prospekčních týmů. V důsledku těchto nově vzniklých skutečností tak rozsah realizovaných dohledových prací značně přesahuje původně plánovaný rozsah předmětu díla dle uzavřené smlouvy s dopadem na cenu díla. Další závažné zjištění představuje zachycení zcela mimořádných nálezů na dně říčního toku - nemovitých archeologických památek, které neměly být dle původně předkládaného stavebního záměru zemními pracemi vůbec dotčeny. Tato nová zjištění si vyžadují operativní nasazení dalších metod ZAV, a to:</p> <p>1) Provedení předstihových terénních výzkumů (formou potápěčských ponorů, autonomního průzkumného prostředku i "nedestruktivního sonarového měření reliéfu říčního dna") v kombinaci s vyhodnocením dosavadních archivních pramenů.</p> <p>2) Realizovat zjišťovací výzkum formou nedestruktivní prospekce říčního dna (formou autonomních průzkumných prostředků – sonar s postranním zobrazováním, nebo potápěčských ponorů) na některých "mimopražských" úsecích realizovaného projektu (Klecany, Dolany).</p> <p>Všechny výše uvedené nově zjištěné skutečnosti naplňují jednoznačně podmínku "objevu archeologických objektů majících svou jedinečnost vzhledem ke stáří, cennosti materiálu, i historické hodnotě", a zakládají dle článku III. uzavřené SMLOUVY nutnost rozšíření prací v rámci probíhajícího ZAV k zajištění kontinuálního průběhu archeologických prací.</p> <p>Tato změna se projevila v navýšení smluvní ceny o 2 240 133,50 Kč včetně DPH.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, jedná se o nově vzniklé zjištění a skutečnosti		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO, jedná se o zakázku malého rozsahu		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí limit veřejné zakázky malého rozsahu.		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	99 500,-Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla, z původních 35 na 53 týdnů.</i>
Cena SoD po změně	1 950 850,- Kč	
jedná se o změnu	1 851 350,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>nebylo sjednáno</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/184/R/SoD/2018	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : F</i>	1 950 850,-	<i>po celou dobu realizace stavby</i>
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	