

DODATEK č. 11 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš
Bieblova 36, 613 00 Brno
IČO: 60365943
DIČ: CZ6805261166
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
Č. ú.: 183285095/0300
Tel.: 736647273
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Kaplánova 1931/1, 148 00 Praha 11
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČO: 629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710
(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**“.

II.

Dodatek č. 11 je sepsán z důvodu legislativní změny výše DPH a tím i výše celkové ceny díla i průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídít některé doklady, které závisí na převodu vlastnictví staveb a pozemků od na objednatele v katastru nemovitostí a z tohoto důvodu je nutné posunout i dobu odevzdání prací.

III.

3.1. Článek II. Předmět plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **15.11. 2016** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadně činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **15.11. 2016**.

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **15.11. 2016.**

IV.

Článek IV. Cena a platební podmínky bod 4.1 smlouvy se mění s ohledem na zvýšení výměry DPH z 20% na 21% takto:

4.1. Cena je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce č T002/12/V00001314 a činí v konečné výši 545.500,- Kč (pět set čtyřicet tisíc pět set korun českých) včetně DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.

Z toho je DPH 94.500,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých)

Cena bez DPH 450.000,-Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých)

Cena za zhotovení předmětu plnění v rozsahu:

čl. II. 2. 1. a) této smlouvy činí v konečné výši 459.800,- Kč včetně DPH

čl. II. 2. 1. b) této smlouvy činí v konečné výši 84.700,- Kč včetně DPH.

DPH bude fakturováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14. 6. 2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13. 8. 2013, dodatku č. 3 uzavřeném 29. 10. 2013, dodatku č. 4 uzavřeném 30. 01. 2014, dodatku č. 5 uzavřeném 10. 6. 2014 a dodatku č. 6 uzavřeném 15. 10. 2014, dodatku č. 7 uzavřeném 30. 1. 2015, dodatku č. 8 uzavřeném 30. 5. 2015, dodatku č. 9 uzavřeném 28. 8. 2015 a dodatku č. 10 uzavřeném 31. 3. 2016 zůstávají beze změny.

5.2. Tento dodatek č. 11 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

5.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne 28.7.2016


V Brně, dne 31.7.2016

Objednatel

Zhotovitel



RNDr. František Pelc



Ing. Luděk HALAŠ
Běblova 36
613 00 Brno
IČO: 60365945, DIČ: CZ6805261166

Ing. Luděk Halaš