

DODATEK č.6 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš
Bieblova 36, 613 00 Brno
IČO: 60365943
DIČ: CZ6805261166
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
Č. ú.: 183285095/0300
Tel.: 736647273
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO:
629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710
(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**“.

II.

Dodatek č.6 je sepsán z důvodu průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídit některé doklady, které závisí na schválení komplexních pozemkových úprav na pozemcích rezervace a zároveň na vyřešení dědického řízení po Květuši Jarošové, spoluvlastníci pozemku parc. č. 1995/1 v k. ú Studénka nad Odrou. Předpokládaný termín zapsání pozemkových úprav do katastru byl posunut vlivem administrativních procesů. Nyní se předpokládá zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí i vyřešení dědického řízení koncem listopadu tohoto roku a z tohoto důvodu je nutné posunout i dobu odevzdání prací.

III.

3.1. Článek II. Čas plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **31.1. 2015** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh,

položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **31.1. 2015**.

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **31.1. 2015**.

3.4. Článek VII. Spolupůsobení a podklady objednatele bod 7.1.smlouvy se mění takto:

Objednatel jmenuje odborným garantem **Ing. Pavla Trnku** (tel: 283 069 226, 725 759 112), **Ing. Kristýnu Nevšimalovou** (tel.: 283 069 225), zaměstnance ředitelství AOPK ČR nebo **Mgr. Ivonu Kneblovou** (tel: 593 133 673, mobil: 777 680 222), zaměstnankyni AOPK ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava a pověřuje je stykem se zhotovitelem a zmocňuje ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této smlouvy.

IV.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14.6.2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13.8.2013, dodatku č. 3 uzavřeném 29.10.2013, dodatku č.4 uzavřeném 30.01.2014 dodatku č.5 uzavřeném 10.6.2014 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 6 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne 14.10.2014

Objednatel

.....
RNDr. František Pelc

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

V Brně, dne 15.10.2015

Zhotovitel

.....
Ing. Luděk HALAŠ
Blebova-36
613 00 Brno
IČO: 60365943, DIČ: CZ6805261166
Ing. Luděk Haláš