

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš

Bieblova 36, 613 00 Brno

IČO: 60365943

DIČ: CZ6805261166

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

Č. ú.: 183285095/0300

Tel.: 736647273

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO:

629 33 591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710

(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**“.

II.

Dodatek č.2 je sepsán z důvodu trvalé prodlevy při vyjádření k žádosti o souhlas majitele pozemku pod plánovanými tůněmi L3x a L3y (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3) není možné podat žádost o územní rozhodnutí pro stavbu těchto tůní. Majiteli byla včas předána žádost o udělení souhlasu se stavbou, byly dodány veškeré vyžádané další podklady včetně návrhu na převod pozemků. Přesto dosud nebyl prozatímně udělen souhlas se stavbou, což majitel pozemku odůvodnil probíhajícím zjišťovacím řízením o podkladech, restitucích a lustracích pro předmětné pozemky (viz. vyjádření SPÚ 057500/2013/171/Sed).

III.

3.1. Článek II. Čas plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **31.12.2013** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Zhotovitel předloží poslední pracovní verzi projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí elektronicky zástupci objednatele k odsouhlasení nejpozději do **31.3.2013** a poslední pracovní verzi projektové dokumentace pro stavební povolení nejpozději do **13.11.2013**. Objednatel sdělí zhotoviteli připomínky k pracovním verzím vždy do 10 dnů. Zhotovitel zapracuje případné připomínky objednatele k pracovním

verzím a předá objednateli v osmi úplných exemplářích od každého a jedenkrát v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči od každého.

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **31.10.2013**

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **31.12.2013**.

IV.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č.1, uzavřeném dne 14.6.2013, zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 2 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne ..23.08. 2013

V Brně, dne 13.8.2013

Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc

Zhotovitel

Ing. Luděk HALAŠ
Bleblova 36
613 00 Brno

ICO: 60365943; DIČ: CZ60365261166

Ing. Luděk Halaš